

# GOBIERNO REGIONAL CUSCO



## INFORME PERIODO ANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

**PLIEGO 446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO**

(DIRECTIVA 015-2016-CG/GPROD)

CUSCO – PERU

2021



17B64A74-84D2-45CF-A753-F36FE8731B5E

## **CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME**

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de Rendición de Cuentas Por Período **Anual 2020** que comprende información entre el **01/01/2020** y el **31/12/2020** de la entidad **GOBIERNO REGIONAL CUSCO** cuyo titular es **JEAN PAUL BENAVENTE GARCIA** identificado(a) con DNI N° **23932556**.

Viernes, 30 de abril de 2021

**Subgerencia de Integridad Pública  
Contraloría General de la República**

### **Nota:**

La presentación del Informe de Rendición de Cuentas del Titular no constituye un indicador de economía, eficiencia, transparencia o legalidad del gasto o actividades realizadas por la entidad. La información reportada es sujeta de verificación posterior.



17B64A74-84D2-45CF-A753-F36FE8731B5E

**Formato N° 1 - Datos generales de la entidad**

Nombre de la entidad:	GOBIERNO REGIONAL CUSCO
Nivel de gobierno:	GOBIERNO REGIONAL
Sector:	GOBIERNOS REGIONALES
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	23932556
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	BENAVENTE GARCIA JEAN PAUL
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2020
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2020
Fecha de presentación:	30/04/2021 10:24:05 a.m.

**Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)**

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	GOBIERNO REGIONAL CUSCO	ATAUSINCHI LAUREL RICHARD	DNI	25319686	02/01/2019	1, 2, 3, 4 y 5
2	DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA CUSCO	DANCOURT VELASQUEZ DANIEL	DNI	23952169	02/01/2019	3, 4 y 5
3	DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES CUSCO	HURTADO TERRAZAS WILBER RAUL	DNI	23857836	04/01/2021	3, 4 y 5
4	DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN CUSCO	FERRO VASQUEZ ARTURO	DNI	25321157	05/09/2020	3, 4 y 5
5	DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO	SPELUCIN RUNCIMAN JUAN ALBERTO MIGUEL	DNI	23981713	27/08/2020	3, 4 y 5
6	GOB. REG. DPTO. CUSCO - HOSPITAL DE QUILLABAMBA	CANALES SANTANDER JORGE GUIMAR	DNI	23962449	01/06/2020	3, 4 y 5
7	GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS	CAMACHO PEREZ CHRISTIAN JOEL	DNI	41832858	22/09/2020	3, 4 y 5
8	HOSPITAL ANTONIO LORENA CUSCO	PAUCARMAYTA TACURI ABEL	DNI	25002666	23/04/2021	3, 4 y 5
9	HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO	GALDOS TEJADA JORGE LUIS	DNI	08800265	01/09/2020	3, 4 y 5
10	PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS - CUSCO	ARAGON GRANEROS LUIS	DNI	23862812	02/12/2019	3, 4 y 5
11	PROYECTO ESPECIAL REGIONAL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE	LOVON SALCEDO LUIS GERARDO	DNI	40706309	05/01/2021	3, 4 y 5
12	PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO	FARFAN QUINTANA JOSE LUIS	DNI	23860870	02/01/2019	3, 4 y 5

13	RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE	NIETO RUEDA ANIBAL	DNI	23992573	18/09/2020	3, 4 y 5
14	RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR	QUISPE BLANCO KETY CONSUELO	DNI	29720134	29/01/2021	3, 4 y 5
15	RED DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCION	PRO GIL ALEXIS ARMANDO	DNI	40365294	26/12/2019	3, 4 y 5
16	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CALCA	CARBAJAL MARCONI IVAN FITZGERALD	DNI	23990168	01/08/2016	3, 4 y 5
17	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CANCHIS	CENTENO CARRASCO RUBEN JUSTO	DNI	24701162	08/10/2020	3, 4 y 5
18	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE PICHARI-KIMBIRI-VILLA VIRGEN	RIVERA POMA CLAUDIO CESAR	DNI	09771377	16/08/2016	3, 4 y 5
19	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL ACOMAYO - UGEL ACOMAYO	ABARCA TTITO ROGERS	DNI	24704147	07/08/2020	3, 4 y 5
20	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL ANTA - UNIDAD EJECUTORA 315	SONCCO VILLEGAS LOURDES	DNI	25302565	01/01/2021	3, 4 y 5
21	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL CANAS - UGEL CANAS	UNDA CHINO MATILDE	DNI	23806777	01/01/2021	3, 4 y 5
22	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL CHUMBIVILCAS	VELASQUEZ ALVAREZ MARCELINO	DNI	24803416	12/10/2020	3, 4 y 5
23	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DEL CUSCO - UGEL CUSCO	DELGADO VASCONES LUIS ANGEL	DNI	23993367	06/04/2021	3, 4 y 5
24	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL ESPINAR - UGEL ESPINAR	HONOR CASAPERALTA YANET	DNI	23853380	01/01/2021	3, 4 y 5
25	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL LA CONVENCION - UGEL LA CONVENCION	DARGENT HOLGADO CARLOS	DNI	25004988	19/10/2020	3, 4 y 5
26	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL PARURO - UGEL PARURO	MELENDREZ VELASCO ELIAS	DNI	23863492	04/06/2018	3, 4 y 5
27	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL PAUCARTAMBO - UGEL PAUCARTAMBO	ZELA VERA AIDE	DNI	23888450	20/09/2020	3, 4 y 5
28	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL QUISPICANCHIS - UGEL QUISPICANCHIS	RIMAYHUAMAN RIMACHI GLORIA	DNI	25218215	13/03/2020	3, 4 y 5
29	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL URUBAMBA - UGEL URUBAMBA	VILLAVICENCIO QUISPE JOSE EDUARDO	DNI	25301405	01/08/2016	3, 4 y 5
30	UNIDAD EJECUTORA 401. SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR	MAMANI CUEVAS MIGUEL ANGEL	DNI	45043335	08/01/2021	3, 4 y 5
31	UNIDAD EJECUTORA 406: RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI - PICHARI	SUELDO PUMA LINDA	DNI	44159840	08/01/2021	3, 4 y 5
32	UNIDAD EJECUTORA 408: HOSPITAL DE ESPINAR	BLANCO PILLCO NUBIA SOCKI	DNI	42928065	28/12/2020	3, 4 y 5
33	UNIDAD EJECUTORA 411: SALUD CHUMBIVILCAS	SILVA SALDIVAR ANA MARIA	DNI	23862979	08/01/2021	3, 4 y 5

Comentarios (2):

**Notas:**



- (1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee el insumo para la elaboración de films.
- (2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas. 17B64A74-84D2-45CF-A753-F36FE8731B5E



17B64A74-84D2-45CF-A753-F36FE8731B5E

**FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD****FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO**

1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Si</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b> <input type="checkbox"/> <b>No se encuentra dentro del alcance de la Directiva</b>	Comentarios:	<b>EL GOBIERNO REGIONAL CUSCO CUENTA CON EL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO CUSCO AL 2021 CON PROSPECTIVA AL 2030, APROBADA CON ORDENANZA REGIONAL N° 114-2016-CR/GRC.CUSCO</b>				
2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)	<input type="checkbox"/> <b>Fase prospectiva</b> <input type="checkbox"/> <b>Fase estratégica</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Fase institucional</b>						
3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Si</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b> <input type="checkbox"/> <b>No aplica</b>	Informe técnico:	OFICIO N° 112-2018-CEPLAN/DNCP	Fecha de informe:	15/05/2018	Comentarios:	
4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Si</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b>	Documento de aprobación:	RER 416-2019-GRCUSCO/GR	Fecha de aprobación:	25/07/2019	Año inicio - Año fin:	2020 - 2023
5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?	<input type="checkbox"/> <b>Si</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>No</b>	Documento de remisión:		Fecha de documento:	-	Comentarios:	
6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Si</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b>	Documento de aprobación:	RER 446-2019-GRCUSCO/GR	Fecha de aprobación:	13/08/2019	Comentarios:	

**Legenda**

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual

PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado

PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado

PEI: Plan Estratégico Institucional

POI: Plan Operativo Institucional

CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

**Notas:**

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.



17B64A74-84D2-45CF-A753-F36FE8731B5E

**FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL**

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
1	MEJORAR EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD	0.1	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO, GR DE ENERGIA Y MINAS, GR DE AGRICULTURA, GERCETUR, GEREPRO, GRTRABAJO	

## INDICADORES

Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN RURAL	Unidad	83.20	2015	90.20	90.20	94.40	0.05		
Nº DE BENEFICIARIOS QUE ACCEDEN A SERVICIO ELÉCTRICO	Unidad	1100	2015	3067	3067	3380	0.05		
NÚMERO DE ARRIBO DE TURISTAS (NACIONALES Y EXTRANJEROS) POR AÑO	Unidad	3053279	2015	3827074	3827074	866634	0.05		
NÚMERO DE ARTESANOS Y ASOCIACIONES INCORPORADOS AL RNA	Unidad	594	2015	1700	1700	2120	0.05		
NÚMERO DE CONCESIONES OTORGADAS PARA LA PEQUEÑA MINERÍA Y MMINERÍA ARTESANAL	Unidad	40	2016	40	40	40	0.02		
NÚMERO DE EMPLEOS COLOCADOS POR AÑO	Unidad	1350	2015	1900	1900	1261	0.05		
NÚMERO DE EMPRESAS FORMALIZADAS POR AÑO	Unidad	494	2015	450	450	534	0.05		
NÚMERO DE EMPRESAS MINERAS Y PERSONAS NATURALES FORMALIZADAS	Unidad	7	2016	150	150	102	0.05		
NÚMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS CON EL SUMINISTRO DE GAS NATURAL	Unidad	9	2015	28	28	0	0.02		
NÚMERO DE HECTÁREAS CON RIEGO TECNIFICADO	Unidad	44106	2016	48517	48517	49800	0.05		
NÚMERO DE INFRAESTRUCTURAS PARA TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS EN LA REGIÓN	Unidad	5	2015	7	7	0	0.03		
NÚMERO DE PROYECTOS EN EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA PARA RIEGO	Unidad	16	2016	18	18	16	0.03		



	NÚMERO DE RECURSOS TURÍSTICOS INTERVENIDOS Y JERARQUIZADOS	Unidad	2	2015	7	7	1	0.05		
	NÚMERO DE TÍTULOS DE PROPIEDAD ENTREGADOS A LOS BENEFICIARIOS	Unidad	818	2016	1000	1000	1230	0.05		
	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN OCUPADA POR EMPLEO FORMAL	Porcentaje	17	2015	22	22	0	0.05		
	PORCENTAJE DE PEA OCUPADA REGIONAL	Porcentaje	98.30	2015	98.50	98.50	0	0.03		
	PORCENTAJE DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS ORGANIZADOS Y GESTIONANDO EMPRESARIALMENTE SUS ORGANIZACIONES	Porcentaje	37	2015	62	62	56.80	0.05		
	PORCENTAJE DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS QUE CUENTAN CON SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO	Porcentaje	34.90	2015	59.90	59.90	0	0.05		
	PORCENTAJE DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS QUE UTILIZAN SERVICIOS DE INFORMACIÓN AGROPECUARIA	Porcentaje	24.20	2015	30.30	30.30	31	0.05		
	VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA REGIONAL (MILES DE SOLES)	Soles	979694	2015	1735486	1735486	1762849.20	0.05		
	VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN PECUARIA (MILES DE SOLES)	Millones de soles	320116	2015	392784	392784	335620	0.02		
	VALOR DE EXPORTACIONES DE PRODUCTOS TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES (US\$ MILLONES - FOB)	Millones de soles	1152	2015	1600	1600	974	0.05		
	VOLUMEN ANUAL DE PRODUCCIÓN ACUMULADA (TON)	Unidad	992	2015	1458	1458	1458	0.05		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
----	----------------------	-----------------------------	--	-------------

2	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA POBLACIÓN			0.1	GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	% DE HOGARES CON ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS - RURAL	Porcentaje	29.62	2015	60.50	60.50	43.50	0.35		
	PORCENTAJE DE HOGARES CON AGUA SEGURA - RURAL	Porcentaje	1.30	2015	11.30	11.30	47	0.3		
	PORCENTAJE DE HOGARES CON AGUA POR RED PÚBLICA - RURAL	Porcentaje	83.64	2015	89.90	89.90	84.65	0.35		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
3	MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO.	0.1	GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN, GERENCIAS REGIONALES	

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	%PORCENTAJE DE PORTAL DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL ACTUALIZADO	Porcentaje	30	2015	40	40	50	0.1		
	NUMERO DE RECOMENDACIONES (OCI)	Unidad	332	2015	136	136	319	0.05		
	NUMERO DE SUB SISTEMAS INFORMÁTICOS FUNCIONANDO	Unidad	5	2015	3	3	4	0.1		
	N° DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL ACTUALIZADOS (PDR, PEI, POI)	Unidad	5	2015	7	7	4	0.1		
	N° DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FUNCIONANDO (MCLCP, CORSA, CORSAB, CORECC, COPARE, COREJU, CORESEC)	Unidad	6	2015	6	6	4	0.05		
	N° DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS Y/O MEJORADOS	Unidad	1	2015	2	2	10	0.1		
	N° DE REUNIONES REALIZADAS EN EL AÑO (CCR, CCI, MESAS TÉCNICAS, AUDIENCIAS PÚBLICAS)	Unidad	9	2015	7	7	12	0.05		
	NÚMERO DE POLÍTICAS PÚBLICAS APROBADAS POR EL CONSEJO REGIONAL POR AÑO	Unidad	16	2015	31	31	31	0.1		
	PORCENTAJE DE PERSONAL CAPACITADO	Porcentaje	10	2015	50	50	20	0.05		
	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Tasa	5	2015	7	7	4	0.1		
	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Porcentaje	89.30	2015	89.30	89.30	91.50	0.1		
	PORCENTAJE DE PROYECTOS LIQUIDADOS	Porcentaje	211	2015	120	120	80	0.1		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.					Comentarios		
4	MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE IDENTIFICADA.	0.1	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL							
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN LAS ALDEAS INFANTILES DEL GR CUSCO	Unidad	100	2015	90	90	80	0.2		
	NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD LABORANDO EN EL GOBIERNO REGIONAL CUSCO	Unidad	16	2016	18	18	36	0.2		
	NÚMERO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD DE LA REGIÓN CUSCO.	Unidad	10673	2016	132964	132964	144564	0.2		
	NÚMERO DE PROYECTOS PARA COMUNIDADES NATIVAS	Unidad	11	2016	13	13	0	0.2		
	PORCENTAJE DE VIOLENCIA FÍSICA CONTRA LAS MUJERES EJERCIDA ALGUNA VEZ POR PARTE DEL ESPOSO O COMPANERO	Porcentaje	45	2015	25	25	41	0.2		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.				Comentarios
5	MEJORAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE LA REGIÓN	0.1	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION				

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	% DE LLEGADA OPORTUNA DE MATERIALES EDUCATIVOS EN LAS I.E.E. DE EBR - MATERIAL FUNGIBLE	Porcentaje	0	2015	90	90	50	0.05		
	GASTO PÚBLICO POR ALUMNO, EN EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA	Soles	1700	2015	2000	2000	2012	0.05		
	NÚMERO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA (PEDAGÓGICA, TECNOLÓGICA Y ARTÍSTICA)	Unidad	26	2015	62	62	62	0.05		
	NÚMERO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA	Unidad	27	2015	90	90	90	0.05		
	PORCENTAJE DE LOCALES ESCOLARES EN REGULAR ESTADO DE CONSERVACIÓN	Porcentaje	11.80	2015	12.30	12.30	12.30	0.05		
	PORCENTAJE DE DOCENTES TITULADOS EN EL NIVEL PRIMARIA	Porcentaje	91	2015	96	96	97	0.05		
	PORCENTAJE DE LLEGADA OPORTUNA DE MATERIALES EDUCATIVOS EN LAS I.E.E. DE EBR - MATERIAL EDUCATIVO	Porcentaje	0	2015	83	83	50	0.05		
	PORCENTAJE DE LOCALES ESCOLARES EN MAL ESTADO DE CONSERVACIÓN	Porcentaje	18.40	2015	15.70	15.70	15.70	0.05		
	PORCENTAJE DE LOCALES ESCOLARES QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO	Porcentaje	57.70	2015	53.80	53.80	53.80	0.05		
	PORCENTAJE DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS ATENDIDOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO	Porcentaje	88.80	2015	92	92	92.80	0.1		

PORCENTAJE DE UGELS QUE IMPLEMENTAN EL MODELO DE GESTIÓN EDUCATIVA REGIONAL	Porcentaje	0	2015	57.20	57.20	0	0.05		
TASA NETA DE ASISTENCIA , EDUCACIÓN PRIMARIA (% DE POBLACIÓN CON EDADES 6-11)	Tasa	86.70	2015	96.10	96.10	96.10	0.1		
TASA NETA DE ASISTENCIA, EDUCACIÓN SECUNDARIA (% DE POBLACIÓN CON EDADES 12-16)	Tasa	83.70	2015	84.70	84.70	87.10	0.1		
TASA NETA DE MATRICULA, EDUCACIÓN PRIMARIA (% DE POBLACIÓN CON EDADES 6-11)	Tasa	92.70	2015	93.60	93.60	96.10	0.1		
TASA NETA DE MATRICULA, EDUCACIÓN SECUNDARIA (% DE POBLACIÓN CON EDADES 12-16)	Tasa	89.30	2015	85.20	85.20	87.10	0.1		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
6	MEJORAR LOS SERVICIO DE SALUD EN L A REGION	0.2	GERENCIA REGIONAL DE SALUD	

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	NÚMERO DE HABITANTES POR CADA MÉDICO	Unidad	633	2015	493	493	625	0.1		
	PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON INFRAESTRUCTURA EN BUEN ESTADO	Unidad	17	2016	47	47	34	0.1		
	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DE 14 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE CONOCE CÓMO SE TRANSMITE EL DENGUE, RECONOCE LOS SÍNTOMAS Y SABE DONDE ACUDIR	Porcentaje	2.60	2015	8.40	8.40	47.35	0.05		
	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE PRESENTÓ UN PROBLEMA DE SALUD O ACCIDENTE Y RECIBIÓ ATENCIÓN MÉDICA INMEDIATA DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 MESES.	Unidad	963729	2015	938604	938604	133918	0.05		
	PORCENTAJE DE MUJERES DE 30 AÑOS A 59 AÑOS DE EDAD QUE SE HAN REALIZADO LA PRUEBA DE PAPANICOLAO EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS Y CONOCIERON SU RESULTADO	Porcentaje	64.60	2015	79.30	79.30	77	0.1		
	PORCENTAJE DE MUJERES Y HOMBRES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD QUE SE REALIZARON LA PRUEBA VIH EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y CONOCIERON LOS RESULTADOS	Porcentaje	85.20	2015	98	98	68	0.1		
	PORCENTAJE DE PERSONAS DE 15 AÑOS A MÁS QUE REPORTAN TENER PRESIÓN ARTERIAL ELEVADA DIAGNOSTICADA POR UN PROFESIONAL DE SALUD	Porcentaje	7.90	2015	6.40	6.40	24.77	0.1		

	PORCENTAJE DE PERSONES EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD ATENDIDA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	Porcentaje	16.40	2016	18.60	18.60	11.03	0.1		
	PORCENTAJE DE VIOLENCIA PSICOLÓGICA, FÍSICA O SEXUAL CONTRA LAS MUJERES EJERCIDA POR PARTE DEL ESPOSO O COMPAÑERO	Porcentaje	44.70	2016	20.20	20.20	53.70	0.1		
	PREVALENCIA DE ANEMIA DE 6 A 36 MESES	Tasa	53.10	2015	47.40	47.40	57.40	0.1		
	TASA DE MORTALIDAD NEONATAL DE LOS 10 AÑOS ANTERIORES A LA ENCUESTA	Tasa	16.40	2015	10	10	17.40	0.1		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
7	PROMOVER EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES.	0.1			GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES , INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PORCENTAJE DE SUPERFICIES DE ECOSISTEMAS FOCALIZADAS INTERVENIDAS	Porcentaje	37	2015	67	67	55	0.3		
	TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS TRATADOS	Unidad	8701	2015	15900	15900	0	0.2		
	VOLUMEN DE AGUA ALMACENADA	Unidad	1500000	2015	7657375	7657375	10776000	0.3		
	ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL (HECTÁREAS)	Unidad	103814.39	2015	143299.50	143299.50	66514.67	0.2		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
8	PROMOVER LA COHESIÓN TERRITORIAL DE MANERA SOSTENIBLE	0.1			GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES					



INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	N° DE KILÓMETROS DE LÍMITES TERRITORIALES DEFINIDOS	Unidad	212.11	2015	450.76	450.76	0	0.1		
	N° DE KILÓMETROS DE RED VIAL DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO	Unidad	0	2015	450	450	1178	0.15		
	N° DE KILÓMETROS DE VÍAS DEPARTAMENTALES PAVIMENTADAS	Unidad	564.10	2015	605	605	0	0.15		
	NÚMERO DE ESTUDIOS DE ZEE APROBADOS	Unidad	0	2015	3	3	4	0.1		
	NÚMERO DE VEHÍCULOS HABILITADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y MERCANCIAS	Unidad	0	2015	670	670	545	0.1		
	PORCENTAJE DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE CLASE A POR CATEGORÍA QUE HAYAN INCURRIDO POR LO MENOS EN UNA FALTA GRAVE O MUY GRAVE	Porcentaje	0	2015	11.97	11.97	7	0.1		
	PORCENTAJE DE HOGARES CON AL MENOS UN MIEMBRO QUE TIENE TELÉFONO CELULAR	Porcentaje	82.70	2015	95.20	95.20	77.29	0.1		
	PORCENTAJE DE HOGARES QUE TIENE SERVICIO DE INTERNET	Porcentaje	10.80	2015	15.80	15.80	16.92	0.2		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
9	PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO	0.1	INSTITUTO DE MANEJO Y MEDIO AMBIENTE, OFICINA DE GESTIÓN DE RIESGOS	

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	NÚMERO DE ASISTENCIAS TÉCNICAS EN GRD PARA LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN	Unidad	10	2015	4	4	18	0.1		
	NÚMERO DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DE NIVEL REGIONAL Y PROVINCIAL QUE INCORPORAN LA GRD	Unidad	7	2016	24	24	24	0.2		
	NÚMERO DE KILOMETROS DE DEFENSA RIBERENA CONSTRUIDOS POR AÑO	Unidad	16.35	2015	32.86	32.86	33	0.2		
	NÚMERO DE PERSONAS DAMNIFICADAS POR EMERGENCIAS Y/O DESASTRES	Unidad	9527	2015	7622	7622	9288	0.2		
	NÚMERO DE PLANES DE CONTINGENCIA ELABORADOS POR AÑO	Unidad	3	2015	4	4	3	0.1		
	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN REGIONAL DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	Porcentaje	0	2016	45	45	45	0.2		

#### Notas:

- (1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.
- (2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.
- (3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

#### Comentarios:



17B64A74-84D2-45CF-A753-F36FE8731B5E

**FORMATO N° 3 - OBRAS**

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	43	43	28	102	70	65	13	26	2	2855483167.67	1563951815.68	922517271.51	37	4186433.52	69	54
Obras por contrata	2	1	2	2	2	2	0	0	0	349779715.80	46123635.08	0	0	0	3	0
Asociación Pública Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por impuesto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organismo internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Núcleos ejecutores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Notas:**

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

**Comentarios:**

UNIDAD EJECUTORA 406: RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI - PICHARI: NO CONTAMOS CON OBRAS



17B64A74-84D2-45CF-A753-F36FE8731B5E

**Formato N° 4 - Personal**

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	6529	7935	60071776.24	159576267.25
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	1995	2370	6411724.92	7718210.76
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	4468	7559	20818475.85	85826134.09
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	18954	34471	55996550.03	830797160.26
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	0	0	0	0
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	1793	1770	11211887.74	50254179.99
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	1188	1175	4317449.32	23886457.66
Ley N° 29277 - Magistrados	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales	0	0	0	0
Ley N° 28091 - Diplomáticos	0	0	0	0
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios	0	0	0	0
Ley N° 28359 - Militares y Policías	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	0	0	0	0
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	0	0	0	0
Convenios de administración con PNUD	9	10	817133.34	887556.66
Obreros	2976	3773	6351985.09	9420645.94
Servicios de terceros	193	77	489771.21	1202937.23
Locación de servicios	501	442	3237767.03	4407453.91
Otros	2108	2149	5763264.69	61619998.72

**Nota:**

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

**Comentarios:**

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL QUISPICANCHIS - UGEL QUISPICANCHIS: LA PRESENTE INFORMACION DE GASTO TOTAL EN PERSONAL AL INICIO DEL PERIODO REPORTADO ES DE DICIEMBRE DEL 2019 Y EL GASTO TOTAL AL PERSONAL AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO SE TRABAJO CON LA SUMATORIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2020; SOBRE EL RUBRO OTROS SE TRABAJO LA LEY 30328 DOCENTE CONTRATADO Y LA LEY 30493 AUXILIARES DE EDUCACION.

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL URUBAMBA - UGEL URUBAMBA: RESPECTO A TRABAJADORES DEL DL 276 INCLUYE IMPLEMENTACION DEL D.S 421-2019 NUEVA ESCALA DE INCENTIVOS UNICOS.  
RESPECTO A TRABAJADORES DE D.L 1057 EXISTIA ESTRATEGIAS Y MEDIDAS QUE FENECERON EN DIC EN BREVE OTROS QUE SE IMPLEMENTARON DESDE MARZO 2020.  
RESPECTO A TRABAJADORES DE LA LEY 29444 EL CALCULO INCLUYE A PROFESORES EVENTUALES Y PROFESORES POR HORA.  
UNIDAD EJECUTORA 401. SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR: INFORMACION PRESENTADA EN RESOLUCION DIRECTORAL N° 006-2021-DRSC/OGRH DE FECHA 08 DE ENERO DE 2021 .  
MAMANI CUEVAS ASUME LA DIRECCION EJECUTIVA CON RESOLUCION DIRECTORAL N° 006-2021-DRSC/OGRH DE FECHA 08 DE ENERO DE 2021 .  
UNIDAD EJECUTORA 406: RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI - PICHARI: INICIO 02/01/2020 Y FINAL 31/12/2020



17B64A74-84D2-45CF-A753-F36FE8731B5E

**FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA**

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
14684	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA C.E. N° 50227 - SAN FRANCISCO JAVIER - QUILLABAMBA	28/09/2005	ADECUADOS LOGROS ACADÉMICOS EN LA I.E. SAN FRANCISCO JAVIER DE QUILLABAMBA	561780	6196653	VARIACION EN EXPEDIENTE TECNICO, MAYORES METRADOS, PARTIDAS NUEVAS, ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	03/10/2011	30/09/2012	INVERSIÓN	Sí	01/07/2019	31/03/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	88.56	100	95.04	4334874.47	4119695.06	SE EJECUTARON TRABAJOS CORRESPONDIENTES A PARTIDAS ADICIONALES, LAS CUALES SE INFORMARON EN LA PRESENTACION DE LA AMPLIACION PRESUPUESTAL Y DE PLAZO QUE SE ESTA MODIFICANDO EN ESTE MOMENTO	SE ESTA ELABORANDO LA AMPLIACION DE PLAZO N° 04 Y AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 04, DONDE SE APERTURARA EL CUADERNO DE LA OBRA Y SE INFORMARA SOBRE LA EJECUCION DE ESTE COMPONENTE	LA FECHA DE CONCLUSION SERA PROGRAMADA PARA 2021, EN LA AMPLIACION DE PLAZO N° 04
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	100	8.09	123613.32	10000	SE ENTREGARON LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y MATERIAL TECNOLOGICO, AL DIRECTOR Y SUB DIRECTORES DEL CENTRO EDUCATIVO, LOS CUALES NO SE VALORIZARON YA QUE LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA EN ESTOS MOMENTOS	SE ESTA ELABORANDO LA AMPLIACION DE PLAZO N° 04 Y AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 04, DONDE SE APERTURARA EL CUADERNO DE LA OBRA Y SE INFORMARA SOBRE LOS GASTOS DE ESTA PARTIDA	EN ESTE MOMENTO NO SE ESTA UBICANDO 02 SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO UPS, LOS CUALES DEBEN SER UBICADOS EN EL CENTRO EDUCATIVO
	EVALUACION	Porcentaje	87.56	100	87.58	18125.53	0			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	87.56	100	88.58	1275113.80	1145092.79			
	LIQUIDACION	Porcentaje	87.56	100	87.58	16277.30	16277.30			
	MOBILIARIO	Porcentaje	0	100	0	140118.72	0	SE ENTREGARON LOS MOBILIARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA EL 15 DE ENERO DEL 2020 EN EL MES DE JULIO AL DIRECTOR Y SUB DIRECTORES DEL CENTRO EDUCATIVO, NO SE VALORIZARON YA QUE LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA EN ESTOS MOMENTOS	SE ESTA ELABORANDO LA AMPLIACION DE PLAZO N° 04 Y AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 04, DONDE SE APERTURARA EL CUADERNO DE LA OBRA Y SE INFORMARA SOBRE LOS GASTOS DE ESTA PARTIDA	LA TOTALIDAD DE LOS MOBILIARIOS SE ENCUENTRAN EN LOS AMBIENTES DEL CENTRO EDUCATIVO
	MONTO POR CONTROVERSIAS	Porcentaje	87.58	100	88.56	155231.76	155231.76			
	SUPERVISION	Porcentaje	87.56	100	87.58	226601.40	203495.27			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

37261	MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO	17/10/2012	EL PROYECTO TIENE COMO OBJETIVO EL MEJORAMIENTO Y CONCLUSIÓN INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA TANTO LOS ESPACIOS UBICADOS DEBAJO DE CADA TRIBUNA, COMO DE LAS ÁREAS EXTERIORES Y EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE LA FACHADA, LA COLOCACIÓN DE UNA COBERTURA QUE CUBRA LAS TRIBUNAS (TECHO: MEMBRANA DE GEOSINTÉTICA (VINILONA O FLEXILONA) Y EL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL ESTADIO GARCILASO	80895254	97739517	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DE MANO DE OBRA, DEDUCTIVOS, MAYORES METRADOS Y PARTIDAS NUEVAS	15/02/2021	01/03/2021	INVERSIÓN	NO	09/11/2012	30/06/2021
-------	--	------------	--	----------	----------	---	------------	------------	-----------	----	------------	------------



	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	14.72	100	80.23	2549998.56	2045739.60	-LA PRESENCIA DE LLUVIAS RETRASA LA EJECUCION DE LAS PARTIDAS EN EXTERIORES. -SE CONTINUA CON EL USO DE LOS AMBIENTES CORRESPONDIETE S A LA TRIBUNA NORTE, ORIENTE, POR PARTE DE LA DIRESA CUSCO, CON LA FINALIDAD DE ATENDER Y BRINDAR APOYO A LA POBLACION CON LA APLICACION DE PRUBAS RAPIDAS ASI COMO LA LOGISTICA DEL CONTROL DE COVID-19, POR LO QUE LOS FRENTES PREVISTOS EN DICHS AMBIENTES PARA LA PRESENTE GESTION NO PUEDEN SER INTERVENIDOS.	- LA ADQUISICION DE MATERIALES DE PROTECCION PARA EL PERSONAL OBRERO TECNICO A FIN DE LOGRAR LAS METAS TRAZADAS PARA EL PRESENTE AÑO. -REHUBICAR AL PERSONAL DE LA DIRESA CUSCO A UN AMBIENTE MAS ADECUADO, CON LA FINALIDAD DE ATENDER Y BRINDAR APOYO A LA POBLACION CON LA APLICACION DE PRUBAS RAPIDAS ASI COMO LA LOGISTICA DEL CONTROL DE COVID-19	
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	96.63	100	96.63	273930.80	264699.22			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	100	100	100	9259467.71	9727762.72			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	35.70	100	44.58	70085519.79	53189737.74	-LA PRESENCIA DE LLUVIAS RETRASA LA EJECUCION DE LAS PARTIDAS EN EXTERIORES. -SE CONTINUA CON EL USO DE LOS AMBIENTES CORRESPONDIETE S A LA TRIBUNA NORTE, ORIENTE, POR PARTE DE LA DIRESA CUSCO, CON LA FINALIDAD DE ATENDER Y BRINDAR APOYO A LA POBLACION CON LA APLICACION DE PRUBAS RAPIDAS ASI COMO LA LOGISTICA DEL CONTROL DE COVID-19, POR LO QUE LOS FRENTES PREVISTOS EN DICHS AMBIENTES PARA LA PRESENTE GESTION NO PUEDEN SER INTERVENIDOS.	- LA ADQUISICION DE MATERIALES DE PROTECCION PARA EL PERSONAL OBRERO TECNICO A FIN DE LOGRAR LAS METAS TRAZADAS PARA EL PRESENTE AÑO. -REHUBICAR AL PERSONAL DE LA DIRESA CUSCO A UN AMBIENTE MAS ADECUADO, CON LA FINALIDAD DE ATENDER Y BRINDAR APOYO A LA POBLACION CON LA APLICACION DE PRUBAS RAPIDAS ASI COMO LA LOGISTICA DEL CONTROL DE COVID-19	
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	100	0	206794.35	0			

	MOBILIARIO	Porcentaje	39.49	100	51.17	13043151.15	5150975.17	-LA PRESENCIA DE LLUVIAS RETRASA LA EJECUCION DE LAS PARTIDAS EN EXTERIORES. -SE CONTINUA CON EL USO DE LOS AMBIENTES CORRESPONDIETES A LA TRIBUNA NORTE, ORIENTE, POR PARTE DE LA DIRESA CUSCO, CON LA FINALIDAD DE ATENDER Y BRINDAR APOYO A LA POBLACION CON LA APLICACION DE PRUBAS RAPIDAS ASI COMO LA LOGISTICA DEL CONTROL DE COVID-19, POR LO QUE LOS FRENTES PREVISTOS EN DICHS AMBIENTES PARA LA PRESENTE GESTION NO PUEDEN SER INTERVENIDOS.	- LA ADQUISICION DE MATERIALES DE PROTECCION PARA EL PERSONAL OBRERO TECNICO A FIN DE LOGRAR LAS METAS TRAZADAS PARA EL PRESENTE AÑO. -REHUBICAR AL PERSONAL DE LA DIRESA CUSCO A UN AMBIENTE MAS ADECUADO, CON LA FINALIDAD DE ATENDER Y BRINDAR APOYO A LA POBLACION CON LA APLICACION DE PRUBAS RAPIDAS ASI COMO LA LOGISTICA DEL CONTROL DE COVID-19	
	SUPERVISION	Porcentaje	82.49	100	88.89	2320654.64	1914370.27			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
42422	CONSTRUCCION IRRIGACION CHECCA - CANAS	01/12/2009	POTENCIAR LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y PASTOS MEJORADOS EN EL NUEVO ENFOQUE DE CADENAS PRODUCTIVAS-CORREDORES ECONOMICOS, APLICANDO TECNOLOGIAS ADECUADAS QUE PERMITAN OBTENER PRODUCTOS DE CALIDAD Y CANTIDAD PARA EL CONSUMO INTERNO, AGROINDUSTRIAL Y DE EXPORTACION.	3798327	17713948	IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID 19	20/11/2018	20/11/2021	INVERSIÓN	Sí	20/11/2018	20/11/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1.- INFRAESTRUCTURAS DE RIEGO CONSTRUIDAS	Porcentaje	26.26	100	36.76	9317186	9317186	PARALIZACION DE OBRA POR EMERGENCIA SANITARIA A CAUSA DEL NUEVO CORONAVIRUS COVID-19	IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL COVID - 19	
	COMPONENTE 2.- GESTION Y PRODUCCION EN SISTEMAS DE RIEGO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3.- MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGOS DE DESASTRES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4.- MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
44852	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SANTO TOMAS DE CHUMBIVILCAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO	17/12/2007	DISMINUIR LA ALTA PRESENCIA DE ENFERMEDADES RELACIONADAS AL TEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO, COMO ENFERMEDADES DE LA PIEL, ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS, PARASITOSIS, DESNUTRICIÓN, ENTRE OTRAS	10760516	29595680	PARTIDAS NUEVAS, GASTOS GENERALES POR COVID Y NUEVA ESCALA REMUNERATIVA	15/03/2012	08/05/2021	INVERSIÓN	NO	15/03/2012	08/05/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Porcentaje	0	100	0	120000	0	LA OBRA SE ENCUENTRA RETRASADA EN SU EJECUCION DEBIDO AL BAJO RENDIMIENTO DEL PERSONAL OBRERO, POR EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL Y EL COVID 19, LA INACCESIBILIDAD DE LA ZONA Y A LAS FUERTES PRECIPITACIONES PLUVIALES EN LA ZONA, LO CUAL GENERO UN RETRASO EN LAS ACTIVIDADES Y EN LAS PARTIDAS QUE SON PARTE DE LA RUTA CRITICA, ADEMAS DE LA DEMORA EN LOS REQUERIMIENTOS Y EN LA FALTA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL EN EL PERIODO 2020. SE INFORMA TAMBIEN QUE SE REALIZO LA PARALIZACION DE OBRA EL DIA 16 DE MARZO DEL PRESENTE DEBIDO A LA PUBLICACION DEL DECRETO SUPREMO N° 044-2020-PCM QUE DECLARA EL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL A CONSECUENCIA DEL BROTE DEL COVID 19 EN NUESTRO PAÍS.	SE REALIZO LA PRESENTACION DE INFORMES REITERATIVOS DE FALTA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL ASI COMO LA AMPLIACION DE PLAZO Y PRESUPUESTO DONDE SE SOLICITABA PLAZO Y PRESUPUESTO POR EL COVID 19 Y POR LA DEMORA EN LOS REQUERIMIENTOS LOS CUALES AFECTABAN LA RUTA CRITICA DEL PROYECTO Y POR ENDE EL PIE DE PRESUPUESTO.	
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	84.49	265180	225044.14			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	84.49	2742672.25	2317284			
	GASTOS GENERALES POR COVID	Porcentaje	0	100	84.49	249472.82	210773.53			

	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	79.94	94.14	79.94	23988570.63	20368745.66	LA OBRA SE ENCUENTRA RETRASADA EN SU EJECUCION DEBIDO AL BAJO RENDIMIENTO DEL PERSONAL OBRERO, POR EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL Y EL COVID 19, LA INACCESIBILIDAD DE LA ZONA Y A LAS FUERTES PRECIPITACIONES PLUVIALES EN LA ZONA, LO CUAL GENERO UN RETRASO EN LAS ACTIVIDADES Y EN LAS PARTIDAS QUE SON PARTE DE LA RUTA CRITICA, ADEMAS DE LA DEMORA EN LOS REQUERIMIENTOS Y EN LA FALTA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL EN EL PERIODO 2020. SE INFORMA TAMBIEN QUE SE REALIZO LA PARALIZACION DE OBRA EL DIA 16 DE MARZO DEL PRESENTE DEBIDO A LA PUBLICACION DEL DECRETO SUPREMO N° 044-2020-PCM QUE DECLARA EL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL A CONSECUENCIA DEL BROTE DEL COVID 19 EN NUESTRO PAÍS.	SE REALIZO LA PRESENTACION DE INFORMES REITERATIVOS DE FALTA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL ASI COMO LA AMPLIACION DE PLAZO Y PRESUPUESTO DONDE SE SOLICITABA PLAZO Y PRESUPUESTO POR EL COVID 19 Y POR LA DEMORA EN LOS REQUERIMIENTOS LOS CUALES AFECTABAN LA RUTA CRITICA DEL PROYECTO Y POR ENDE EL PIE DE PRESUPUESTO.	
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	100	84.49	65000	54919			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	84.49	659827.24	557488			
	SUPERVISION POR COVID	Porcentaje	0	100	84.49	12009.95	10147			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

48291	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DE URUBAMBA, MICRO RED URUBAMBA, RED CUSCO NORTE, DIRESA - CUSCO		28/08/2009	ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE URUBAMBA, MICRO RED URUBAMBA, RED CUSCO NORTE - DIRESA - CUSCO	12562440	19411127	MAYORES METRADOS, PARTIDAS NUEVAS, DEDUCTIVOS DE OBRA, ACTUALIZACIONES DE COSTOS, MAYORES GASTOS GENERALES Y MAYORES GASTOS DE SUPERVISIÓN	09/12/2009	08/12/2010	INVERSIÓN	NO	09/12/2009	25/11/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	89.95	100	98.50	5348968.17	5259933.17	NO SE PUDO COMPLETAR LA ADQUISICIÓN DE 02 EQUIPOS, POR DEMORAS ADMINISTRATIVAS Y POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL PROVEEDOR	SE ESTA REALIZANDO CONSTANTE SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DEL BIEN.	ESTE COMPONENTE SE EJECUTO DESDE EL AÑO 2012 EN ADELANTE, SIEMPRE CON LOS INCONVENIENTES EN LOS TRÁMITES DE ASQUISICIÓN.			
	CAPACITACION	Porcentaje	37.48	100	100	97714	96087.51			SE CULMINÓ LA PASANTIA PARA EL AREA DE MATERNO INFANTIL EN NOVIEMBRE DEL 2020.			
	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	87.55	100	100	11978147.12	11778766.61			ESTE COMPONENTE SE EJECUTO DESDE EL AÑO 2009, SIENDO CONCLUIDA CASI EN SU TOTALIDAD EL AÑO 2012, DURANTE EL ÚLTIMO PERIODO SE CONCLUYERON CON LOS FALTANTES.			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	93	100	93	1276298.09	1276298.09						
	LIQUIDACION	Porcentaje	93	100	98.33	28000	27533.93						
	SUPERVISION	Porcentaje	93	100	100	586194.60	576437.18						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
49910	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MAYOR PALLALLAJE EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE URINSAYA Y QUEROCCOLLANA, DISTRITO COPORAQUE, PROVINCIA ESPINAR	02/02/2012	INCREMENTO DE PRODUCTIVIDAD DE LA ACTIVIDAD PECUARIA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE URINSAYA Y QUEROCCOLLANA	46972036	69945948	ADICIONALES Y DEDUCTIVOS DE OBRA	04/09/2012	05/09/2016	INVERSIÓN	NO	04/09/2012	31/12/2022

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1.- SUFICIENTE DISPONIBILIDAD HIDRICA PARA EL RIEGO DE ÁREAS CON POTENCIAL AGROPECUARIO	Porcentaje	70.31	100	70.31	55531049	55531049	NO SE ENCUENTRA CULMINADO EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE UNA PEQUEÑA SUPERFICIE DE ÁREA DE EMBALSE (100% EMBALSE); LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL COPORAQUE NO CULMINA EL PROCESO. DISEÑO DE PRESA EN OBSERVACION	SE TOMO SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EVALUACION Y ANALISIS DE DISEÑO DE PRESA, OPINION SERA BASE PARA DAR CONTINUIDAD Y CULMINAR LA CONSTRUCCION DE PRESA PALLALLAJE.	
	COMPONENTE 2.- NIVELES TECNOLOGICOS EN LA PRODUCCION AGROPECUARIAS MEJORADAS	Porcentaje	45.30	100	45.30	998242	998242	EL AVANCE DE CONSTRUCCION DE LA PRESA SE HA PARALIZADO, POR TANTO, CONTINUIDAD DE ACTIVIDADES DE CAPACITACION ES DEPENDIENTE DEL AGUA ALMACENADA EN PRESA. NO CONCLUSION DE PRESA, IMPLICA PARALIZAR EJECUCION DE CAPACITACION	ALCANZAR LA SUSTENTACION DE ANALISIS Y EVALUACION DE DISEÑO DE LA PRESA A EFECTOS DE CONTINUAR LA CONSTRUCCION DE PRESA Y RETOMAR CAPACITACION CUANDO ESTE CULMINADO CONSTRUCCION PRESA.	
	COMPONENTE 3.- REDUCCION DE INCIDENCIA DE PELIGROS NATURALES EN EL AREA PRODUCTIVA REDUCIDA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

51985	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO QUISCO - DISTRITO DE ALTO PICHIGUA - PROVINCIA ESPINAR - CUSCO	08/05/2012	EL OBJETIVO DEL PROYECTO ES EL ¿INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA EN LAS COMUNIDADES DE CCAHUAYA Y MOLLOCCAHA¿, LOGROS A ALCANZARSE SOBRE LA BASE DE LOS MEDIOS: COMO LA DISPONIBILIDAD HÍDRICA PARA EL RIEGO DE LAS ÁREAS CON POTENCIAL AGROPECUARIO, EL MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES TECNOLÓGICOS EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y LA INSTITUCIONALIDAD ORGANIZATIVA FORTALECIDA PARA EL MANEJO DEL SISTEMA DE RIEGO.	55570411	87172849	ADICIONALES Y DEDUCTIVOS DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO	07/01/2013	22/12/2015	INVERSIÓN	NO	07/01/2013	31/12/2022
-------	---	------------	---	----------	----------	--	------------	------------	-----------	----	------------	------------



COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1.- CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE REGULACION HIDRICA SOBRE EL VASO QUISCO	Porcentaje	47.62	47.62	47.62	58531004	58531004	PARALZIADO POR RECOMENDACIÓN DEL ANA HASTA SOLUCIONAR SANEAMIENTO FISICO LEGAL	SE TIENE COORDINACIONES CON LA MUNICIPALIDAD DE LA ZONA, DONDE SE COMPROMETIO A SOLUCIONAR EL SANEAMIENTO LEGAL CON LOS POBLADORES PARA DAR REINICIO AL PROYECTO DE LA MANO DE UN EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA.	
	COMPONENTE 2.- CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO (SIST. DE CAPTACION, CONDUCCION Y DISTRIBUCION)	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3.- FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN Y GESTION DE LOS SISTEMAS DE RIEGO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4.- MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNOLOGICAS DE LA PRODUCCION DE PASTOS Y GANADO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 5.- MITIGACION DE PELIGROS NATURALES EN EL AREA PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 6.- MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	GASTOS DE SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

53751	MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LA VICUÑA EN LAS COMUNIDADES CONSERVACIONISTAS DE LA REGION CUSCO	06/06/2012	MEJORES NIVELES DE MANEJO SOSTENIBLE DE LA VICUÑA EN LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS DE LA REGION.	21220452	22179669	SE HA DEDUCIDO, EL CENTRO DE INTERPRETACION DE SAN PEDRO POR OBSERVACION DEL MEF	01/07/2012	26/12/2016	INVERSIÓN	NO	01/07/2012	26/09/2021
-------	--	------------	---	----------	----------	--	------------	------------	-----------	----	------------	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ASISTENCIA TÉCNICA, CAPACITACIÓN EN TRANSF. FIBRA E INSERCIÓN AL MERCADO.	Unidad	1.30	10	9	1228455.04	1172095.96	POR EL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL POR EL COVID-19, NO FUE POSIBLE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE TRANSFORMACIÓN DE FIBRA DE VICUÑAS.	PROMOVER ASESORIAS TÉCNICAS ESPECIALIZADAS EN DESCERDADO, HILADO, TEJIDOS, DISEÑOS, CONFECCIÓN DE SOMBREROS, ETC. PARA LOGRAR PRODUCTOS DE ARTESANÍA TEXTIL UTILITARIA.	PROMOVER LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TRANSFORMACIÓN DE FIBRA DE VICUÑAS, PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO, ARTICULADO AL MERCADO
	DESARROLLAR TÉCNICAS DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE PRADERAS NATURALES	Unidad	15.60	51	49	1665397.62	1821233.35	DEMORA EN EL PAGO DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS Y MEJORAMIENTO DE PRADERAS POR EL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19	SE HA COORDINADO CON LAS ÁREAS DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA PARA EL PAGO OPORTUNO DE PAGOS.	POBLACIÓN PERCIBE A LA ENTIDAD, COMO BUROCRÁTICA Y LENTA.
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	0	0			
	FORTALECER LA ORGANIZACIÓN DE LA GESTIÓN COMUNAL DE LOS COMITES CONSERVACIONISTAS DE VICUÑAS	Unidad	5	32	31	383058.62	371768.62	LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN (INFORMES ANUALES Y DEMAS), DESACTUALIZADOS, POR VENCIMIENTO DE PLAZO DE VIGENCIA, QUE DEBILITA A LOS COMITES CONSERVACIONISTAS DE VICUÑAS	ASESORIA ESPECIALIZADA A COMITES DE VICUÑAS EN LA ACTUALIZACIÓN DE DEMAS Y FORTALECIMIENTO DEL ACRIVIRC	CONSOLIDAR LA ASOCIATIVIDAD DE COMITES Y DEL ACRIVIRC, CON ENFOQUE EMPRESARIAL.
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	37.76	37.76	38.76	1792830	1689628.22			
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	MEJORAR LAS TÉCNICAS DE MANEJO PRODUCTIVO Y CONSERVACIÓN DE LA VICUÑA	Unidad	121.60	218.60	212.60	11412362.60	11568198.33	EXISTEN CONFLICTOS TERRITORIALES EN LOS MODULOS DE USO SUSTENTABLE DE VICUÑAS DE SAHUA SAHUA - PARURO, QUE FUERON INSTALADOS EN EL 2018. DONDE MÁS DEL 30% DEL EMMALLADO SE ENCUENTRA CON CORTES EN DIFERENTES PARTES.	SE HA PROMOVIDO LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS TERRITORIALES MEDIANTE INSPECCIÓN TÉCNICA DEL DISPA DE DIRAGRI Y EN CONCERTACIÓN CON AUTORIDADES LOCALES Y COMITES COMUNALES.	RETRASO EN LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE REPOBLAMIENTO DE VICUÑAS Y TRÁMITES ANTE EL SERFOR.
	SEGUIMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Porcentaje	46.40	58.40	57.40	473422.90	387314.90			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
60870	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD LIVITACA DE LA MR YANAOCA-RED DE SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR-DIRESA CUSCO	26/11/2007	ADECUADA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LIVITACA DE LA MICRORRED DE YANAOCA, RED DE SALUD CANAS- CANCHIS-ESPINAR- DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO	4477083	6711759	MAYORES METRADOS, PARTIDAS NUEVAS, DEDUCTIVOS DE OBRA, ACTUALIZACIONES DE COSTOS, MAYORES GASTOS GENERALES Y MAYORES GASTOS DE SUPERVISION	04/05/2010	04/02/2011	INVERSION	NO	04/05/2010	10/02/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION EN EL MANEJO DE EQUIPOS DE RADIODIAGNOSTICO	Porcentaje	0	0	0	0	0			CAPACITACION EN EL MANEJO DE EQUIPOS DE RADIODIAGNOSTICO
	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	Porcentaje	100	100	100	3033777.19	3033777.19			
	EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y CASA MATERNA	Porcentaje	100	100	100	972808.01	1008216.62			EN EL AÑO 2020 SE REALIZO EL PAGO DE UN EQUIPO AUTOCLAVE.
	ESTRUCTURACION DE PROTOCOLO ADECUADO CULTURALMENTE	Porcentaje	100	100	100	28000	28000			
	CARTA FIANZA	Porcentaje	0	100	100	864217.35	864217.35			
	EJECUCION POR CONTRATA PERIODO 2008-2009	Porcentaje	0	100	100	904914.81	904914.81			
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	Porcentaje	100	100	100	6781.20	6781.20			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	5906.95	5906.95			
	FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PROMOTORES	Porcentaje	100	100	100	41345	41345			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	607223.40	607223.40			
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	100	100	20028.32	20028.32			
PRELIQUIDACION	Porcentaje	0	100	100	13613.70	13613.70			SE REALIZÓ LA PRE LIQUIDACIÓN DE OBRA	
SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	177734.46	177734.46				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

78556	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE CHALLABAMBA - DIRESA CUSCO	01/02/2013	ADECUADA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL CENTRO DE SALUD DE CHALLABAMBA, MICRORED PAUCARTAMBO-RED SUR- DISTRITO DE CHALLABAMBA	11495754	16205009	MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO, PARTIDAS NUEVAS, MAYORES METRADOS, VARIACION DE PRECIOS.	16/09/2013	04/06/2021	INVERSION	NO	16/09/2013	04/06/2021
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	CAPACITACION	Porcentaje	0	100	30	35830.01	10749	FALTA DE DE CONTENIDOS Y TERMINOS DE REFERENCIA EN EXPEDIENTE TECNICO.	ELABORACION CONJUNTA Y APROBACION DE CONTENIDOS Y TERMINOS DE REFERENCIA POR LA RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR.	ELABORACION CONJUNTA Y APROBACION DE CONTENIDOS Y TERMINOS DE REFERENCIA POR LA RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR.		
	EQUIPAMIENTO Y NOBILIARIO (ET)	Porcentaje	8.05	100	62.07	3564278.15	2212410.18	PROCESOS DE ADQUISICION DESIERTOS POR FALTA DE PARTICIPANTES E INCREMENTO DE COSTOS POR ENCIMA DE LO PRESUPUESTADO.	NUEVA CONVOCATORIA, NUEVO ESTUDIO DE MERCADO PARA SINCERAR COSTOS.	EL EQUIPAMIENTO PARCIALMENTE FUE TRANSFERIDO Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO AL SERVICIO DE LA POBLACION		
	COSTO INDIRECTOS	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	EVALUACION	Porcentaje	87.27	100	87.27	0	0					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	172621.76	172621.76					
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	68.15	100	87.27	1917416.50	1917416.50					
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	90.94	100	96.93	9211823.83	9503613.02	FALLA EN TRASNFORMADOR DE MEDIA TENSION POR FACTORES CLIMATOLOGICOS EN PERIODO DE MARCHA BLANCA.	FALLA EN TRASNFORMADOR DE MEDIA TENSION POR FACTORES CLIMATOLOGICOS EN PERIODO DE MARCHA BLANCA.	LA INFRAESTRUCTURA YA FUE TRANSFERIDA AL SECTOR SALUD Y ESTA AL SERVICIO DE LA POBLACION DESDE OCTUBRE 2020.		
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	SUPERVISION	Porcentaje	68.15	100	87.27	824241.81	824241.81					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

107188	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IZCUCHACA - CRUZPATA; PROVINCIAS DE ANTA Y URUBAMBA-CUSCO	15/11/2013	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR PARA EL TRANSPORTE DE PASAJEROS Y DE CARGA ENTRE LOS CENTROS POBLADOS IZCUCHACA-CRUZPATA, DE LAS PROVINCIAS DE ANTA Y URUBAMBA-CUSCO	23464019	43848824	MAYORES METRADOS	01/06/2018	25/07/2021	INVERSIÓN	NO	12/12/2018	25/07/2021
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	CALZADA VEHICULAR ADECUADA	Porcentaje	26.82	100	38.77	9352954.73	9352954.73	DESABASTECIMIENTO DE MATERIAL GRANULAR PARA CONFORMACION DE CAPAS COMPONENTES DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO POR INCUMPLIMIENTO DE ATENCION POR PARTE DE PROVEEDOR GANADOR.	SE CONVOCÓ A NUEVO PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION PARA CUMPLIR LAS METAS PROGRAMADAS			
	EFICIENTE SEÑALIZACION PREVENTIVA Y REGULADORA	Porcentaje	0	100	0	0	0	NO SE CUENTA CON LOS BIENES PARA LA COLOCACION DE SEÑALIZACION DEFINITIVA POR FALTA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL Y ESTAS PARTIDAS DEBEN SER EJECUTADAS UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS DE LAS COMPONENTES ANTERIORES	SE ELABORARÁN REQUERIMIENTOS DE ESTOS BIENES.			
	EVALUACION	Porcentaje	0	100	39.58	107475.22	107475.22					
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	24.83	100	39.58	295510.68	295510.68					
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	24.83	100	39.58	2000668.74	2000668.74					
	IGV	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	LIQUIDACION	Porcentaje	24.83	100	39.58	84866.02	84866.02					
	SUPERFICIES Y ADECUADAS OBRAS DE ARTE	Porcentaje	4.23	100	52.22	2451818.31	2451818.31	FALTA DE EQUIPO MENOR, FALTA DE ACERO PARA ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO EN CABEZALES DE ALCANTARILLAS	REQUERIMIENTO DE ESTOS BIENES			
	SUPERVISION	Porcentaje	24.83	100	74.65	629487.60	629487.60					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
107639	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR EN LA REGION CUSCO	29/05/2017	ADECUADAS PRESTACIONES DE SERVICIOS A LOS USUARIOS QUE ASPIRAN OBTENER LICENCIA DE CONDUCIR EN LA REGION CUSCO BRINDAR A LA POBLACION USUARIA UN ADECUADO SERVICIO, A TRAVÉS DE AGILIZAR Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS EXÁMENES DE MANEJO PARA OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR, CAPACITANDO DE MEJOR MANERA AL PERSONAL EVALUADOR Y AMPLIANDO LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DONDE CONCURRIRÁN A REALIZAR SUS TRÁMITES.	5405104	7399823	SE APROBÓ EL EXPEDIENTE MODIFICADO Nº 06. LA AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº 08 Y LA AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO Nº 05 CON LA R.G. 00072-2021-GR-CUSCO-GRTC..	25/09/2017	22/07/2018	INVERSIÓN	NO	25/09/2017	31/07/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COMPONENTE 1.- ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA EVALUACION	Porcentaje	92.25	100	98.76	5006935.42	4944893.48					
	COMPONENTE 2.- SUFICIENTE Y ADECUADO MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	66.35	100	92.79	142538.99	132258.99					
	COMPONENTE 3.- SUFICIENTES NIVELES DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL QUE EVALÚA A LOS USUARIOS	Porcentaje	0	0	100	15000	15000					
	EVALUACION	Porcentaje	91.53	100	98.60	18534.04	18274.49					
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	91.53	100	98.60	133827.17	131953.09					
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	91.53	100	98.60	1386203.70	1366791.67					
	LIQUIDACION	Porcentaje	91.53	100	98.60	39167.32	38618.83					
	SUPERVISION	Porcentaje	91.53	100	98.60	377557.22	372270.01					



Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
110743	INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES Y PASTIZALES EN LA REGIÓN CUSCO	18/05/2017	FORTALECER CAPACIDADES TECNICAS CON EFICIENTE CPACIDAD DE RESPUESTA PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES	9793553	13017075	ACTUALIZACION DE PRECIOS POR TEMA DE LA PANDEMIAY LA ALZA DEL DÓLAR	16/07/2018	31/12/2020	INVERSIÓN	NO	16/07/2018	31/12/2021

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	: FORTALECIDA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES Y CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES	Unidad	16	85	92	138203.85	333931.25	LAS BRIGADAS DE PRIMERA RESPUESTA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS, TIENEN RESÍAS LIMITACIÓN TÉCNICAS Y LOGÍSTICAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS INCENDIOS FORESTALES	CAPACITACIÓN A LA BRIGADAS DE PRIMERA RESPUESTA, DONDE SEHA IMPLEMENTADO CON ALGONOS EPPS PARA EL CONTROL DE LOS INCENDIOS FORESTALES.	
	EFICIENTE CAPACIDAD DE RESPUESTA FRENTE A INCENDIOS FORESTALES	Unidad	172.39	267.39	260.15	2685030.01	1864558.03	LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LP Y AS SE HAN CONVENRTIDO EN ACCIONES TEDIOSAS Y EL CAMBIO DE PERSONAL EN ESTAS ÁREA A LIMITADO LA BUENA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO.	SE HA MEJORADO LA PRESENTACIÓN DE LOS REQUERIMIENTO EN CUANTO SE REFIERE A LOS TERMINOS DE REFERENCIA	
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	100	20000	20000			
	EVALUACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	41.15	0	20000	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	304825.25	480204.17			
	FORTALECIMIENTO DE TÉCNICAS PREVENTIVAS A BRIGADAS DE PRIMERA RESPUESTA Y POBLACIÓN PARA EL CONTROL DE INCENDIOS	Unidad	139	185	200	1028263.30	1302164.72	LAS AUTOTIDADES POLITICAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES, NO SE ESTAN INVOLUCRANDO EN TODO EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES PARA LA PREVENCIÓN DE LOS INCENDIOS FORESTALES. EL CAMBIO CONSTANTE DE PERSONAL EN LOS GOBIERNOS LOCALES. LIMITA LA CAPACIDAD DE RESPUESTA CON CALIDAD Y EFICIENCIA.	PROCESO DE SENSIBILIZACIÓN PERMANENTE A LAS AUTORIDADES LOCALES Y FUNCIONARIOS DE LAS OFICINAS DE GESTIÓN DE RIESGOS. CAPACITAR CON MAYOR ENFASIS AL PERSONAL PERMANENTE DE LOS GOBIERNOS LOCALES	AÚN EXISTE BRECHAS EN LOGERAR QUE LOS GOBIERNOS LOCALES ENTIENDAN DE SU RESPONSABILIDAD.
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	22	42	33	196896.46	162101.03			
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	100	93.40	66253.07	48602.68			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	78695.22			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
111188	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL SECTOR DE ROCOTALES, TRAMO KM 58 + 680 AL KM 59 + 000 DEL CU 113, DEL DISTRITO DE KOSNIPATA, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO, REGION CUSCO	29/12/2015	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LOS POBLADORES DE KOSNIPATA	21387772	23055436	EJECUCION POR CONVENIO	02/07/2018	31/10/2019	INVERSIÓN	Sí	03/06/2017	02/10/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	02. ACCESOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	03. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	COMP. 01. CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE ROCOTALES	Porcentaje	43	51	53	30561	29858	[12/04/2021] EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO, DESDE EL 16/02/2019, SIN EMBARGO YA FUE OTORGADO EL PLAN DE DESBOSQUE POR PARTE DE SERFOR CON RDG. 000011-2021-MINAGRI-SERFOR-DGGSPFFS, SE AUTORIZO EL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO CON R.D. Nº 000237-2021-DDC-CUS/MC Y TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 34.06%, SE ESTÁ A LA ESPERA DEL CRONOGRAMA VALORIZADO PARA REINICIO DE OBRA POR PARTE DE SIMA.		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	0	0	50077	50077			
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	50	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	50	51	325900	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

135403	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN UCHU - TINTA, DISTRITO TINTA, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO		13/12/2010	INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y MAYOR GRADO DE ARTICULACION DE LOS USUARIOS DEL PROYECTO AL MERCADO Y OBTENER INGRESOS QUE SOLVENTAN SUS NECESIDADES BÁSICAS.	5721733	8868568	AMPLIACIONES DE PLAZO Y PRESUPUESTO POR PARALIZACIONES DE OBRA Y RETRASOS EN LA ADQUISICION DE MATERIALES.	06/08/2012	30/10/2021	INVERSIÓN	NO	06/08/2012	30/10/2021
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado (S/)</b> (2)	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/)</b> (3)	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>			
	IMPLEMENTACION IMPACTO AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0	PARALIZACIONES DE OBRA POR COVID 19, ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DE AMPLIACION DE PLAZO N° 04 Y AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL N° 04	SEGUIMIENTO HASTA LA OBTENCIÓN DE LA RGR N° 216 -2020 GR CUSCO/GGR, AMPLIACION DE PLAZO N° 04 Y AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL N° 04,	R.G.G.R. N° 216-2020 GR CUSCO /GGR, (07/08/2020)			
	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Porcentaje	76.02	81.18	81.18	5506102.73	5506101.73	PARALIZACION DE LA OBRA POR COVID 19, ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DE AMPLIACION DE PLAZO N° 04 Y AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL N° 04, RETRASOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES	SEGUIMIENTO HASTA LA OBTENCIÓN DE LA RGR N° 216 -2020 GR CUSCO/GGR, AMPLIACION DE PLAZO N° 04 Y AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL N° 04, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS PROCESOS DE ADQUISICION DE MATERIALES.	R.G.G.R. N° 216-2020 GR CUSCO /GGR, (07/08/2020)			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	42830.40	42830.40						
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	3.02	4.66	4.66	1959299.96	1959299.34	PARALIZACIONES DE OBRA POR COVID 19, ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DE AMPLIACION DE PLAZO N° 04 Y AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL N° 04, RETRASOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES	SEGUIMIENTO HASTA LA OBTENCIÓN DE LA RGR N° 216 -2020 GR CUSCO/GGR, AMPLIACION DE PLAZO N° 04 Y AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL N° 04, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS PROCESOS DE ADQUISICION DE MATERIALES.	R.G.G.R. N° 216-2020 GR CUSCO /GGR, (07/08/2020)			
	SUPERVISION	Porcentaje	31	45	45	187664.19	187664.19	PARALIZACIONES DE OBRA POR COVID 19, ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DE AMPLIACION DE PLAZO N° 04 Y AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL N° 04	SEGUIMIENTO HASTA LA OBTENCIÓN DE LA RGR N° 216 -2020 GR CUSCO/GGR, AMPLIACION DE PLAZO N° 04 Y AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL N° 04,	R.G.G.R. N° 216-2020 GR CUSCO /GGR, (07/08/2020)			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
136725	¿MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES EN SITUACION DE EMERGENCIA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CS LAYO, DISTRITO LAYO, PROVINCIA DE CANAS, DEPARTAMENTO DEL CUSCO¿	19/01/2010	ADQUISICION DE AMBULANCIA TIPO I	244282	408755	ACTUALIZACION DE COSTOS.	10/03/2020	02/11/2020	INVERSIÓN	Sí	10/03/2020	02/11/2020
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL TIPO I SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS NORMADAS POR EL MINISTERIO DE SALUD	Porcentaje	0	97	100	0	315000	RETRASO EN EL TRAMITE DE COTIZACION, EMPRESAS MINIMAS EN EL RUBRO DE VENTA DE AMBULANCIAS, ASI COMO EN LA RECEPCION POR PARTE DE LAS RED CORRESPONDIENTE, Y DEMORA EN TRAMITES ADMINISTRATIVOS.	RECOTIZACION PARA AMPLIAR EL MERCADO EN EL RUBRO REQUERIDO.	SE LLEGO A LA ADQUISICION DE LA AMBULANCIA TIPO I		
	COSTOS INDIRECTO	Porcentaje	0	55	100	82866.54	59906.47		SEGUIMIENTO EN LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS PERMANENTE.	SE ENCUENTRA PENDIENTES LA AMPLIACION DE PLAZO PARA CULMINAR EL COMPONENTE II.		
	MAYOR CAPACIDAD DE LOS AGENTES COMUNITARIOS EN IMPLEMENTAR PROCESOS DE REFERENCIA COMUNAL	Porcentaje	0	0	0	0	0		ACTUALIZACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS POR LAS AREAS ESPECIALIZADAS	SE TIENE PENDIENTE LA CAPACITACION A LOS AGENTES COMUNALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
136744	¿MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES EN SITUACION DE EMERGENCIA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CS CALCA, DISTRITO Y PROVINCIA DE CALCA, DEPARTAMENTO DEL CUSCO¿	19/01/2010	ADQUISICION DE AMBULANCIA TIPO I	256542	381834	ACTUALIZACION DE COSTOS.	01/05/2012	02/11/2020	INVERSIÓN	NO	03/04/2020	02/11/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	MAYOR CAPACIDAD DE LOS AGENTES COMUNITARIOS EN IMPLEMENTAR PROCESOS DE REFERENCIA COMUNAL	Porcentaje	0	0	0	0	0	0	RETRASO EN EL TRAMITE DE COTIZACIÓN, EMPRESAS MINIMAS EN EL RUBRO DE VENTA DE AMBULANCIAS, ASI COMO EN LA RECEPCIÓN POR PARTE DE LAS RED CORRESPONDIENT E, Y DEMORA EN TRAMITES ADMINISTRATIVOS.	ACTUALIZACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS POR LAS AREAS ESPECIALIZADAS.	SE TIENE PENDIENTE LA CAPACITACIÓN A LOS AGENTES COMUNALES.
	ADECUADAS CARACTERISTICAS Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MOVIL DE TRANSPORTE DE PACIENTES EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA	Porcentaje	0	96	100	315000	315000	315000	RETRASO EN EL TRAMITE DE COTIZACIÓN, EMPRESAS MINIMAS EN EL RUBRO DE VENTA DE AMBULANCIAS, ASI COMO EN LA RECEPCIÓN POR PARTE DE LAS RED CORRESPONDIENT E, Y DEMORA EN TRAMITES ADMINISTRATIVOS.	RECOTIZACION PARA AMPLIAR EL MERCADO EN EL RUBRO REQUERIDO.	SE LLEGO A LA ADQUISICIÓN DE LA AMBULANCIA TIPO
	COSTOS INDIRECTO	Porcentaje	0	85	85	55302.37	47090.83		SEGUIMIENTO EN LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS PERMANENTE.	SE ENCUENTRA PENDIENTES LA AMPLIACION DE PLAZO PARA CULMINAR EL COMPONENTE II.	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
143474	INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL DISTRITO DE KOSNIPATA DE LA PROVINCIA DE PAUCARTAMBO.	25/06/2010	CERRAR LA BRECHA DE ACCESO AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL DISTRITO DE KOSNIPATA - PAUCARTAMBO - CUSCO	5594744	11683173	NUEVA ESCALA REMUNERATIVA APROBADA POR RESOLUCION N° 132-2020-GR CUSCO/GGR Y IMPLEMENTACION DE GASTOS GENERADOS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19.	18/11/2010	31/12/2012	INVERSIÓN	NO	21/06/2010	26/01/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADA INTERCONEXION AL SISTEMA ELECTRICO EXISTENTE	Porcentaje	80.48	100	84.97	9265812.79	7873475.04	DEMORA EN LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS PARA LA SUBESTACION PILCOPATA DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO DE SELECCION APARA TRANSFORMADOR DE POTENCIA. DECLARATORIA DEL ESTADO DE EMERGENCIA POR PANDEMIA COVID-19	LOS EQUIPOS CONTRATADOS YA ESTAN INSTALADOS EN LA SUBESTACION. SE SOLICITA UNA NUEVA CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE SELECCION DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA. SE IMPLEMENTAN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA PROTECCION DE LOS TRABAJADORES	LA ADQUISICION DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA ES UNA TAREA CRITICA PARA LA OBRA POR, LA DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO DE SELECCION GENERO RETRASOS, POR LO QUE SE ESTA TRAMITANDO UNA NUEVA AMPLIACION DE PLAZO Y AMPLIACION PRESUPUESTAL
	ADECUADA CAPACITACION A LOS POBLADORES	Porcentaje	0	0	0	0	0		SE REALIZARÁ LA ADECUADA CAPACITACION A LA POBLACION UNA VEZ QUE SE CONCLUYA LA EJECUCION FISICA DE LA OBRA	LA ADQUISICION DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA ES UNA TAREA CRITICA PARA LA OBRA POR, LA DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO DE SELECCION GENERO RETRASOS, POR LO QUE SE ESTA TRAMITANDO UNA AMPLIACION DE PLAZO Y AMPLIACION PRESUPUESTAL
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	44764.94	44764.94			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	80.48	100	84.97	1528506.69	1298823.91			
	SUPERVISION	Porcentaje	80.48	100	84.97	335531	302107.36			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
149113	CONSTRUCCION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS COMUNIDADES RURALES DE CASA BLANCA, CCOLLANA, TUNTUMA Y ALCCAVICTORIA DEL DISTRITO DE VELILLE, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS -CUSCO	18/10/2010	CERRAR LA BRECHA DE ACCESO AL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE VELILLE-CHUMBIVILCAS-CUSCO	2938959	5688854	MAYORES METRADOS	22/07/2013	28/02/2020	INVERSIÓN	NO	22/07/2013	28/02/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ESCASO ACCESO AL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE VELILLE	Porcentaje	100	100	100	4594126.93	4594126.93			NINGUNO, PROYECTO EJECUTADO AL 100%
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	100	100	100	697151.91	697151.91			
	ORGANIZACION Y CAPACITACION DE LA POBLACION	Porcentaje	100	100	100	69482.77	69482.77			
	SUPERVISION	Porcentaje	100	100	100	328092.79	328092.79			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
150708	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. SECUNDARIA DE MENORES AGROPECUARIO HUARCACHAPI COMUNIDAD CAMPESINA DE HUARCACHAPI, DISTRITO DE KUNTURKANKI, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO	17/11/2010	DOTAR DE MEJORES SERVICIO EDUCATIVOS A LA POBLACION ESCOLAR DEL IE	1546884	3216219	CAMBIO DE MODALIDAD DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA A ADMINISTRACIÓN DIRECTA, ADICIONALES DE OBRA EJECUCION DE MAYORES METRADOS Y DE PARTIDAS NUEVAS, ASI COMO TAMBIEN EJECUCION DE PARTIDAS DE GASTOS POR COVID - 19	15/11/2012	12/06/2013	INVERSIÓN	NO	15/11/2012	04/11/2020



COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	FORTALECIMIENTO EN EL CONOCIMIENTO Y ACTUALIZACION DE DOCENTES	Porcentaje	58.34	100	100	67068.20	39130.43	COMPONENTE CONCLUIDA	COMPONENTE CONCLUIDA	CUENTA CON ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE OBRA
	ADECUADA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA	Porcentaje	0	100	100	304994.57	304994.57	COMPONENTE CONCLUIDA	CUENTA CON ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE OBRA	CUENTA CON ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE OBRA
	ADECUADA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA	Porcentaje	91.90	100	100	1672721.33	1672721.33	COMPONENTE CONCLUIDA	CUENTA CON PRELIQUIDACION DE OBRA	CUENTA CON ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE OBRA
	ADECUADA INFRAESTRUCTURA EXTERIOR	Porcentaje	0	100	100	402814.72	402814.72	COMPONENTE CONCLUIDA	CUENTA CON PRELIQUIDACION DE OBRA	CUENTA CON ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE OBRA
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	71.47	100	100	54046.22	45046.22			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	71.47	100	100	151385.82	121385.82			
	LIQUIDACION	Porcentaje	71.47	100	100	45716.11	29871.15			
	SUFICIENTE EQUIPAMIENTO Y MATERIAL EDUCATIVO	Porcentaje	64.15	100	100	323296.36	323296.36	COMPONENTE CONCLUIDA	CUENTA CON PRELIQUIDACION DE OBRA	CUENTA CON ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE OBRA
	SUPERVISION	Porcentaje	71.47	100	100	194175.79	114175.79			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
156918	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO VILCANOTA ENTRE YAUCAT Y PAUCARBAMBA - DISTRITOS CUSIPATA, QUIQUIJANA, URCOS - PROVINCIA QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO CUSCO	02/08/2012	REFORMULACION DE EXPEDIENTE TECNICO POR CONSTRUCCION DE ACCESOS Y MANTENIMIENTO DE VIAS EXISTENTES, CONSTRUCCION DE RESERVORIOS, ACTUALIZACION DE COSTOS DE SALUD OCUPACIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE VIGILANCIA, CONTROL COVID-19 Y CAMBIO DE MODALIDAD DE EJECUCION	83345870	118670360	CAMBIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	14/09/2012	31/12/2023	INVERSIÓN	NO	14/09/2012	31/12/2023

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1.- ACCESIBILIDAD HIDRICA EN AREAS POTENCIALES DE RIEGO A NIVEL DE PARCELA	Porcentaje	64.46	90	77.50	74013803.84	74013803.84	SIFON DE MOCORAISE: DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, EN LA ETAPA FINAL DE LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA PARA EL SIFON, SE VERIFICO UN PANDEO EN LA ESTRUCTURA LO QUE CONLLEVO A UN PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES POR PARTE DE LA EMPRESA ENCARGADA.	SE REALIZARON EVALUACIONES	"DURANTE EL 2020-21 SE EFECTUARON MODIFICACIONES DEL PROYECTO CAUSADAS POR: -CAMBIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO. -IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN COVID"
	COMPONENTE 2.- PLAN DE GESTIÓN Y CAPACITACION EN SISTEMAS DE RIEGO	Porcentaje	0	10.10	10.10	220489	220489			
	COMPONENTE 3.- MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES Y REDUCCION DE RIESGOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	IMPLEMENTACIÓN Y VIGILANCIA COVID - 19	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
165900	MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. VIRGEN ROSARIO, CC. RAYANNIYOC, DISTRITO DE TARAY, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO	05/12/2011	EL OBJETIVO CENTRAL PRETENDE LOGRAR UNA ¿ADECUADA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. VIRGEN ROSARIO, CC. RAYANNIYOC, DISTRITO DE TARAY"	862876	5633413	ADICIONALES POR MAYORES METRADOS, PARTIDAS NUEVAS	01/10/2018	28/05/2019	INVERSIÓN	NO	01/10/2018	26/12/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA BASICA Y ADMINISTRATIVA ADECUADA Y SUFICIENTE	Porcentaje	91.29	100	91.94	2457794.76	2317449.56	QUEDA PENDIENTE LA ADQUISICION DE TECHO DE ESTRUCTURA METALICA POR INCUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	SE DEBERA ELABORAR UN ADICIONAL DE PLAZO PARA ADQUIRI LO PENDIENTE	SE PROGRAMA PARA 2021
	EQUIPAMIENTO SUFICIENTE Y MOBILIARIO EN BUENAS CONDICIONES	Porcentaje	4.68	100	83.85	367506.44	333326.44	PENDIENTE DE ADQUIRIR MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA BIBLIOTECA	SE DEBERA ELABORAR UN ADICIONAL DE PLAZO PARA ADQUIRI LO PENDIENTE	SE PROGRAMA PARA 2023
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	GASTO CORRESPONDIENTE A LA MUNICIPALIDAD DE TARAY AÑO 2018	Porcentaje	100	100	100	54500	54500			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	50.58	100	84.22	719765.02	606175.38			
	INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA ADECUADA	Porcentaje	55.13	100	75.51	1598870.07	1500697.66	PENDIENTE DE ADQUIRIR FOTOCOPIADORA TELEVISOR Y PIZARRA INTERACTIVAS	SE DEBERA ELABORAR UN ADICIONAL DE PLAZO PARA ADQUIRI LO PENDIENTE	SE PROGRAMA PARA 2022
	LIQUIDACION	Porcentaje	50.58	100	84.22	47601.18	47601.14			
	SUPERVISION	Porcentaje	50.58	100	84.22	357375.53	300976.35			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
178650	MEJORAMIENTO DE LA ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION A LA POBLACION DE LA MICRO RED DEL C.S.DE EL DESCANSO, DISTRITO DE KUNTURKANKI, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO	26/09/2011	ADECUADA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO POBLADO DE EL DESCANSO, DISTRITO KUNTURKANKI, PROVINCIA CANAS	4591941	13267644	PARALIZACIONES PERMANENTES Y RETRASO EN LA EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE OBRA.MAYORES METRADOS Y PARTIDAS NUEVAS, ACTUALIZACION DE PRECIOS	20/03/2013	20/03/2014	INVERSIÓN	NO	26/12/2012	13/01/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	SUFICIENTE Y MODERNO EQUIPAMIENTO	Porcentaje	84.89	100	100	2539514.70	2155915.20	QUEDA PENDIENTE LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICO Y MOBILIARIO TAL COMO EL RAYOS X Y OTROS PARA LA CULMINACION DEL COMPONENTE	SE VIENE REALIZANDO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA ADQUISICION DE DICHOS EQUIPOS Y MOBILIARIO	EN PROCESO DE ADQUISICION
	50000	Porcentaje	100	100	100	35464.51	35464.51			
	ADECUADAS PRACTICAS Y CUIDADOS PREVENTIVOS EN LA SALUD	Porcentaje	0	100	100	50000	0	NO SE EJECUTO EL COMPONENTE LOS AÑOS ANTERIORES	SE TIENE YA EL REQUERIMIENTO CARGADO EN EL SISTEMA PARA SU EJECUCION EL PRESENTE PERIODO	EN EL SISTEMA DE REQUERIMIENTOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	95.51	100	100	1805020.15	1805020.15			
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	100	100	53542.66	0			
	SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA FUNCIONAL	Porcentaje	95.21	100	100	8207598.05	7814827.01	SE PRODUJO ATRASOS CON LOS PROCESOS DE ADQUISICION Y CONTRATOS PARA EL ASCENSOR CAMILLERO.	SE PRODUJO ATRASOS CON LOS PROCESOS DE ADQUISICION Y CONTRATOS PARA EL ASCENSOR CAMILLERO.	EN PROCESO DE INSTALACION
	SUPERVISION	Porcentaje	95.43	100	100	525392.62	501375.63			
	SUPERVISION POR COVID 19	Porcentaje	92.60	100	100	51111.57	47331.22			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
183572	INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO CON REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PACLLANI, ANTACCACCA, PALLCA, COYANI II, FPUSHA, SEÑOR UNO, SAN PEDRO, DOBLE CANCHA, SILLARUMI Y CCARCCANTO DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO	10/10/2011	CERRAR LA BRECHA DE ACCESO AL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS COMUNIDADES DE PACLLANI, ANTACCACCA, PALLCA, COYANI II, FPUSHA, SEÑOR UNO, SAN PEDRO, DOBLE CANCHA, SILLARUMI, CCARCCANTO DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA-CHUMBIVILCAS-CUSCO	959980	2375149	ACTUALIZACION DEL PROYECTO, INCREMENTO DE LA ESCALA REMUNERATIVA, INCREMENTO DE PRESUPUESTO POR COVID	01/08/2013	25/12/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2013	26/02/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN POBLACIONAL	Porcentaje	0	100	100	20000	20000	EL EXPEDIENTE DE CAPACITACION SE ENCUENTRA DESACTUALIZADO.	SE ACTUALIZA EL EXPEDIENTE DE CAPACITACION.	SE REALIZA LAS CHARLAS DE CAPACITACION Y ORGANIZACIÓN POBLACIONAL.
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Porcentaje	68.71	100	99.99	2159994.06	2159746.75	PRESENCIA DE LLUVIAS CON DESCARGAS ELÉCTRICAS, LAS LOCALIDADES NO CUENTAN CON ACCESO VEHICULARES, DEMORAS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, OBSERVACIONES PRESENTADAS POR PARTE DE ELECTRO SUR ESTE.	SE REALIZO APERTURA DE CAMINOS PARA TRASLADO DE MATERIALES, SE COORDINA CON LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO PARA DAR CELERIDAD A LA ADQUISICION DE MATERIALES, SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE ELECTRO.	SE DEJA PENDIENTE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE DE SERVIDUMBRE Y LAS PRUEBAS DE CONTINUIDAD.
	IMPACTO AMBIENTAL	Porcentaje	100	100	100	24523.60	24523.60			LAS INSPECCIONES DE IMPACTO AMBIENTAL SE REALIZO EN LA ETAPA DE APERTURA DE HOYOS PARA IZAJE DE POSTES E INSTALACION DE RETENIDAS
	SUPERVISION	Porcentaje	25.40	100	35.40	170631.34	42488.75			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
186705	CREACION DEL PUENTE CARROZABLE HUACCAYCHACA EN EL TRAMO CCAPI - HUANOQUITE, DISTRITO DE CCAPI - PARURO - CUSCO	27/10/2011	EFICIENTE TRANSITABILIDAD EN EL TRASLADO DE CARGA Y PASAJEROS.	9697483	14259814	EJECUCION POR CONVENIO	02/07/2018	31/10/2019	INVERSIÓN	NO	02/07/2018	31/12/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	Porcentaje	100	100	100	1047432.39	1042178.22			
	ESTRUCTURA DE ENCAUSAMIENTO	Porcentaje	100	100	100	573538.75	570661.74			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	277875.80	276481.91			
	GASTOS DE SUPERVISION	Porcentaje	100	100	100	197795.64	196803.45			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	100	100	100	574725.04	571842.08			
	HABILITACION DE ACCESOS	Porcentaje	100	100	100	1576354.97	1568447.60			
	INSTALACIONES ELECTRICAS	Porcentaje	100	100	100	53521.37	53252.89			
	LIQUIDACION	Porcentaje	100	100	100	62032.48	61721.31			
	MOVIMIENTO DE TIERRAS	Porcentaje	100	100	100	1994817.03	1984810.55			
	OBRAS DE CONCRETO ARMADO	Porcentaje	100	100	100	2427167.59	2414992.34			
	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE	Porcentaje	100	100	100	2380612.21	2368670.49			
	OBRAS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTA	Porcentaje	100	100	100	10109.96	10109.96			
	OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES	Porcentaje	100	100	100	2977016.29	2977016.29			
VARIOS	Porcentaje	100	100	100	91806.14	91345.62				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

196420	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE 09 I.E. DE NIVEL INICIAL DE LA MANCOMUNIDAD MUNICIPAL APU AUSANGATE DEL CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR MARCOVISUR EN QUISPICANCHI, DISTRITO DE OCONGATE - QUISPICANCHI - CUSCO	06/03/2012	LA MANCOMUNIDAD MUNICIPAL APU AUSANGATE DEL CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR MARCOVISUR CONFORMADO POR LAS MUNICIPALIDADES DE LOS DISTRITOS DE OCONGATE, QUIQUIJANA, CCATCCA Y MARCAPATA CON LA FINALIDAD DE PODER ATENDER LAS NECESIDADES DE EDUCACIÓN EN EL NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL EN 09 LOCALIDADES UBICADAS EN ESAS JURISDICCIONES	7602737	14462675	MAYORES METRADOS, PARTIDAS NUEVAS, ACTUALIZACIÓN DE COSTOS, DEDUCTIVOS	18/12/2013	16/05/2014	INVERSIÓN	NO	18/12/2013	18/12/2020
--------	--	------------	---	---------	----------	--	------------	------------	-----------	----	------------	------------

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	ADECUADA INFRAESTRUCTURA BASICA; C2 ADECUADAS INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA; C3 MOBILIARIO	Porcentaje	87.49	100	100	1497186.64	1495462.16	DEBIDO AL BROTE COVID 19 Y EL ESTADO DE EMERGENCIA DEMORO LA CONCILIACION FISICA FINANCIERA A NIVEL DE PROYECTO GLOBAL.	SE PRESENTO LA PRELIQUIDACION DE OBRA FINAL, SE REALIZO LA CONCILIACION FISICA FINANCIERA A NIVEL DE PROYECTO GLOBAL.	OBRA CONCLUIDA EL 15/11/2018
	ADECUADA INFRAESTRUCTURA BASICA; C2 ADECUADAS INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA; C3 MOBILIARIO	Unidad	10	100	100	1576428.38	1573223.37	ESTE PROYECTO Y/O COMPONENTE CONCLUYO EL 2018	CUENTA CON CORTE DE OBRA, SE REALIZO EL SINCERAMIENTO FINANCIERO A TRAVEZ DE UNA NOTA DE CONTABILIDAD	OBRA CONCLUIDA EL 30/11/2018, QUEDA PENDIENTE EL ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE OBRA.
	ADECUADA INFRAESTRUCTURA BASICA; C2 ADECUADAS INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA; C3 MOBILIARIO	Porcentaje	91.24	100	100	1104225.96	1100504.56	ESTE PROYECTO Y/O COMPONENTE CONCLUYO EL 2018	CUENTA CON PRELIQUIDACION DE OBRA, SE REALIZO EL SINCERAMIENTO FINANCIERO A TRAVEZ DE UNA NOTA DE CONTABILIDAD	OBRA CONCLUIDA EL 15/11/2018
	ADECUADA INFRAESTRUCTURA BASICA; C2 ADECUADAS INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA; C3 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO - I.E.I. N° 193 ¿ C.P. YANAMA ¿ OCONGATE	Porcentaje	100	100	100	1431864.45	1431864.45	DEBIDO AL BROTE COVID 19 Y EL ESTADO DE EMERGENCIA EL PAGO DE DEUDAS CORRESPONDIENTE A UNA ORDEN DE COMPRA SE DEMORARON.	SE CANCELO TODAS LAS DEUDAS Y PRESENTO LA PRELIQUIDACION DE OBRA FINAL.	OBRA CONCLUIDA EL 30/11/2018, QUEDA PENDIENTE EL ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE OBRA.
	ADECUADA INFRAESTRUCTURA BASICA; C2 ADECUADAS INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA; C3 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO - I.E.I. N° 630 - C.P. OCONGATE ¿ OCONGATE	Porcentaje	97.87	100	100	1488622.82	1488622.16	ESTE PROYECTO Y/O COMPONENTE CONCLUYO EL 2019	CUENTA CON PRELIQUIDACION DE OBRA, SE REALIZO EL SINCERAMIENTO FINANCIERO A TRAVEZ DE UNA NOTA DE CONTABILIDAD	OBRA CONCLUIDA EL 18/08/2019, TIENE PENDIENTE DEDUCTIVOS; POR 0.48%
	ADECUADA INFRAESTRUCTURA BASICA; C2 ADECUADAS INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA; C3 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO - I.E.I. N° 281 - C.P. YURACMAYO - CCATCCA	Porcentaje	100	100	100	1455238.14	1451543.54	ESTE PROYECTO Y/O COMPONENTE CONCLUYO EL 2019	ESTE PROYECTO Y/O COMPONENTE CONCLUYO EL 2019	OBRA CONCLUIDA EL 18/10/2018



ADECUADA INFRAESTRUCTURA BASICA; C2 ADECUADAS INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA; C3 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO - I.E.I. N° 625 CCATCCA - CCATCCA	Porcentaje	100	100	100	1653049.82	1652873.18	ESTE PROYECTO Y/O COMPONENTE CONCLUYO EL 2019	CUENTA CON PRELIQUIDACION DE OBRA, SE REALIZO EL SINCERAMIENTO FINANCIERO A TRAVEZ DE UNA NOTA DE CONTABILIDAD	OBRA CONCLUIDA EL 24/08/2019,
ADECUADA INFRAESTRUCTURA BASICA; C2 ADECUADAS INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA; C3 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO- I.E.I. N° 174 C.P. QUEHUAR ALTO	Porcentaje	100	100	100	2487784.31	2485965.12	DEBIDO AL BROTE COVID 19 Y EL ESTADO DE EMERGENCIA EL PAGO DE DEUDAS CORRESPONDIENT E A PLANILLAS SE DEMORARON.	SE CANCELO TODAS LAS DEUDAS Y PRESENTO LA PRELIQUIDACION DE OBRA FINAL.	OBRA CONCLUIDA EL 18/12/2019
ADECUADA INFRAESTRUCTURA BASICA; C2 ADECUADAS INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA; C3 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO- I.E.I. N° 278 - C.P. ATAPATA - CCATCCA	Porcentaje	99.52	100	99.52	1741875.74	1741875.48	ESTE PROYECTO Y/O COMPONENTE CONCLUYO EL 2019	CUENTA CON PRELIQUIDACION DE OBRA, SE REALIZO EL SINCERAMIENTO FINANCIERO A TRAVEZ DE UNA NOTA DE CONTABILIDAD	OBRA CONCLUIDA EL 18/08/2019, TIENE PENDIENTE DEDUCTIVOS; POR 0.48%
GASTO CORRESPONDIENT E A LA MUNICIPALIDAD DE OCONGATE AÑO 2012	Porcentaje	100	100	100	26400	26400			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
200456	INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE 46 LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE SICUANI, SAN PABLO Y COMBAPATA EN LA, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO	18/05/2012	CERRAR LA BRECHA DE ACCESO AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS 46 COMUNIDADES CAMPESINAS DE LOS DISTRITOS DE SICUANI, COMBAPATA Y SAN PABLO	6062275	9098613	¿ MAYORES METRADOS ¿ PARTIDAS NUEVAS. ¿ DEDUCTIVO S. ¿ GASTOS GENERALES COVID-19. ¿ CAMBIO DE COSTOS HORAS HOMBRE ¿ COSTOS DIRECTOS	13/08/2013	13/09/2019	INVERSIÓN	NO	13/08/2013	30/11/2020

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN EN LOS USOS DEL SERVICIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA	Porcentaje	80.02	100	83.66	30240	24200			
	DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	28731.50	28731.50			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	10800	10800			
	GASTOS GENERALES POR COVID	Porcentaje	0	100	100	53353.23	50065.23			
	GASTOS POR SUPERVISION COVID	Porcentaje	0	100	100	10274.85	10274.85			
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	50	100	100	2056879.85	2073966.12			
	INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS	Porcentaje	83.66	100	94.46	309936.39	292775.62	¿ RETRASO POR EMERGENCIA SANITARIA ¿ REDUCCIÓN DE PERSONAL DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA	¿ IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EVITAR CONTAGIOS EN EL PERSONAL DE LA OBRA, SEGÚN LINEAMIENTOS DEL MINSA ¿ CHARLA DIARIA DE 5 MINUTOS. ¿ CAPACITACIONES DE TRABAJO SEGURO EN OBRA	
	INSTALACIÓN DE LINEA PRIMARIA, RED PRIMARIA Y SUBESTACIONES	Porcentaje	83.66	100	99.01	3176275.10	3144761.62	¿ RETRASO POR EMERGENCIA SANITARIA ¿ REDUCCIÓN DE PERSONAL DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA	¿ IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EVITAR CONTAGIOS EN EL PERSONAL DE LA OBRA, SEGÚN LINEAMIENTOS DEL MINSA ¿ CHARLA DIARIA DE 5 MINUTOS. ¿ CAPACITACIONES DE TRABAJO SEGURO EN OBRA	
	INSTALACIÓN DE RED SECUNDARIA	Porcentaje	83.66	100	98.89	2921223.68	2888855.65	¿ RETRASO POR EMERGENCIA SANITARIA ¿ REDUCCIÓN DE PERSONAL DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA	¿ IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EVITAR CONTAGIOS EN EL PERSONAL DE LA OBRA, SEGÚN LINEAMIENTOS DEL MINSA ¿ CHARLA DIARIA DE 5 MINUTOS. ¿ CAPACITACIONES DE TRABAJO SEGURO EN OBRA	
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	1	0	0			
SUPERVISION	Porcentaje	95.46	100	95.46	383125.66	361142.51				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
202488	INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRIFICACION RURAL DE 43 LOCALIDADES, DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO	11/04/2013	CERRAR LA BRECHA DE ACCESO AL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA EN LAS 43 LOCALIDADES RURALES DEL DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS- CUSCO	8445067	9608338	MAYORES METRADOS	01/08/2013	24/08/2020	INVERSIÓN	NO	27/02/2013	26/02/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ADECUADA CAPACITACION A LA POBLACION	Porcentaje	100	100	100	73800	73800					
	ADECUADA INTERCONEXION AL SISTEMA ELECTRICO EXISTENTE	Porcentaje	97.91	100	97.91	7116372.73	7268385.13			NINGUNO, PROYECTO EJECUTADO AL 97.91%		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	58.07	100	100	81773.09	81773.09					
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	100	100	102.93	1812608.87	1812608.87					
	LIQUIDACION	Porcentaje	100	100	100	122659.63	122659.63					
	SUPERVISION	Porcentaje	100	100	100	300621.53	300621.53					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
207914	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LLUSCO- RED CUSCO SUR, DISTRITO DE LLUSCO, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, REGIÓN CUSCO	09/08/2013	ADECUADA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE LLUSCO	10227572	17212817	MAYORES METRADOS	02/07/2018	17/09/2021	INVERSIÓN	NO	02/07/2018	17/09/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION ; IMPLEMENTACIÓN CON MODULOS DE CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	51.08	43.09	44930	22948			DE ACUERDO AL AMPLIACION DE PLAZO Y PRESUPUESTO N°03 SE TIENE PREVISTE EJECUTAR ESTE COMPONENTE EN SU TOTALIDAD
	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	42.11	61.29	42.11	232673.44	142601.94			
	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO ; ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMEDICO Y MOBILIARIO	Porcentaje	0	0	0	1678860.52	0	¿EL COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO DEL EXPEDIENTE ORIGINAL CONTEMPLABA EQUIPOS Y PRECIOS QUE NO SON COMPATIBLES EN LA ACTUALIDAD	¿EL COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO DEL EXPEDIENTE ORIGINAL CONTEMPLABA EQUIPOS Y PRECIOS QUE NO SON COMPATIBLES EN LA ACTUALIDAD	DE ACUERDO AL AMPLIACION DE PLAZO Y PRESUPUESTO N°03 SE TIENE PREVISTO EJECUTAR ESTE COMPONENTE EN SU TOTALIDAD
	GASTO DE EVALUACION	Porcentaje	50.66	61.29	56.14	105994.21	64962.21			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	50.66	61.29	50.88	1861354.55	1140795.30			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	50.66	65	61.64	8539460.76	6272096.30	¿PARALIZACION DE OBRA DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19 ¿RETRASO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES ¿DEMORA DE APOBACION DE EXPIENTE DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICO POR PARTE DE DIRESA ¿FALTA DE PERSONAL OBRERO DE MANO CALIFICADA PARA LA EJECUCION.	- SE IMPLMETACION TODOS LOS PROTOCOLOS SANITARIOS EXIGIDOS EN LA LEY , ASI COMO TAMBIEN SE TOMARON PRUEBAS DE DESCARTE COVID TODOS LOS MESES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LOS TRABAJADORES	DE ACUERDO AL AMPLIACION DE PLAZO Y PRESUPUESTO N°03 SE TIENE PREVISTE EJECUTAR ESTE COMPONENTE EN SU TOTALIDAD
	LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA	Porcentaje	50.66	61.29	202.85	61788.24	37869.05			
	SUPERVISION	Porcentaje	50.66	61.29	61.29	987209.09	605045.12			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

208984	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO DE HUARO, DISTRITO DE HUARO, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO		04/07/2012	MEJORAR EL NIVEL DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL CENTRO POBLADO DE HUARO	6492235	19094018	AMPLIACION DE NUEVAS METAS EN EL PROYECTO	28/01/2013	31/08/2013	INVERSIÓN	NO	28/01/2013	22/06/2021
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>			
	GASTOS DE EVALUACION EXP. TEC.	Porcentaje	1.55	32.39	26.35	14137.12	11503.36						
	GASTOS DE INSPECCION	Porcentaje	1.55	32.29	26.35	105213	85611.71						
	GASTOS DE LIQUIDACION	Porcentaje	1.55	32.39	26.35	11867.62	9656.67						
	GASTOS DE TRANSFERENCIA	Porcentaje	1.55	32.39	26.35	6248.87	5084.70						
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	1.55	32.39	26.35	346047.62	281578.59						
	MEJORA DE LOS NIVELES EN HABITOS DE HIGIENE Y EDUCACION SANITARIA	Porcentaje	11.94	50.46	35.79	95000	67392.10			ESTA COMPONENTE SE CULMINARA EN JUNIO DEL 2021			
	MEJORA EN LA GESTION TECNICA Y ADMINISTRATIVA	Porcentaje	4.04	26.04	15.52	15000	8940			ESTA COMPONENTE SE CULMINARA EN JUNIO DEL 2021			
	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES HUARO	Porcentaje	0	0	0	0	0	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES HUARO	SE VINO REALIZANDO EL EXPEDIENTE MODIFICADO, QUE NO SE LLEGO A CONCLUIR	ESTA COMPONENTE SE CULMINARA EN JUNIO DEL 2021			
	SISTEMA DE AGUA POTABLE	Porcentaje	1.49	29.90	24.05	2840574.89	2284965.84	INCOMPATIBILIDAD ES EN EL EXPEDIENTE TECNICO POR LA CUAL SE REALIZO EJECUCION DE MAYORES METRADOS Y PARTIDAS NUEVAS	SE VINO REALIZANDO EL EXPEDIENTE MODIFICADO, QUE NO SE LLEGO A CONCLUIR	ESTA COMPONENTE SE CULMINARA EN JUNIO DEL 2021			
SISTEMA DE ALCANTARILLADO	Porcentaje	0.69	51.01	42.24	2750000	2277253.94	INCOMPATIBILIDAD ES EN EL EXPEDIENTE TECNICO POR LA CUAL SE REALIZO EJECUCION DE MAYORES METRADOS Y PARTIDAS NUEVAS	SE VINO REALIZANDO EL EXPEDIENTE MODIFICADO, QUE NO SE LLEGO A CONCLUIR	ESTA COMPONENTE SE CULMINARA EN JUNIO DEL 2021				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
213723	AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 13 COMUNIDADES RURALES DE LOS DISTRITOS DE COLQUEPATA, CHALLABAMBA, HUANCARANI Y PAUCARTAMBO DE LA PROVINCIA DE PAUCARTAMBO DEPARTAMENTO CUSCO	23/08/2016	CERRAR LA BRECHA DE ACCESO AL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS COMUNIDADES RURALES EN LOS DISTRITOS DE CCAPI, HUANOQUITE Y OMACHA - PARURO-CUSCO	2468622	3869794	MAYORES METRADOS	15/10/2019	12/09/2021	INVERSIÓN	SÍ	15/10/2019	12/09/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ADECUADA CAPACITACIÓN A LOS POBLADORES	Porcentaje	100	100	100	18491.31	18491.31					
	ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL USO DEL SERVICIO ELÉCTRICO	Porcentaje	11	30	35	992777.61	992777.61					
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	86959.46	86959.46					
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	9	15	100	120600	449870.34					
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	100	100	49999.93	49999.93					
	SUPERVISION	Porcentaje	13	25	91.11	65959.46	143946.73					
	SUPERVISION COVID	Porcentaje	0	100	100	14021.70	14021.70					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

216786	INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN EL SECTOR HATUN YARCCA DE LA COMUNIDAD DE INCAPARTE, DISTRITO DE SAN PABLO - CANCHIS - CUSCO	25/06/2012	AUMENTAR LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DEL SECTOR DE HATUN YARCCA ESPECIALMENTE EN LOS MESES DE SEQUÍA, A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN.	1208032	2522143	SE TIENE LA AMPLIACION PRESUPUEST AL N°01 DEBIDO A MAYORES METRADOS, PARTIDAS NUEVAS, Y MAYORES COSTOS INDIRECTOS POR MAYOR TIEMPO DE EJECUCIÓN Y LA AMPLIACION DE PRESUPUEST AL N°02 POR ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DE MANO DE OBRA Y POR COVID-19	18/02/2013	15/09/2013	INVERSIÓN	NO	15/09/2012	30/05/2021
--------	--	------------	---	---------	---------	--	------------	------------	-----------	----	------------	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Porcentaje	0	100	0	27000	0	EL PROBLEMA PARA EL INICIO DE ESTA COMPONENTE ES EL AVANCE DE LA COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA YA QUE SE TENIA PROGRAMADO CONCLUIR LAS METAS PERO POR DEMORA EN EL TRAMITE ADMINISTRATIVO DE LA ASIGNACION PRESUPUESTAL N°02 SE APLAZO EL INICIO DE LA COMPONENTE	ESTA SIENDO REPROGRAMADO LA EJECUCION EN LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2021	NO SE TIENE NINGUNA MODIFICACION EN CUANTO A ESTA COMPONENTE.
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	47.63	100	82.35	1727040.96	1444411.19	SE TIENE PROBLEMAS EN CUANTO A LIMITACIONES PRESUPUESTALES PARA LA EJECUCION DE LAS METAS DEL PROYECTO, YA QUE NOS ASIGNARON SOLAMENTE S/. 150,000.00 DE S/. 356,950.52 QUE ES EL TOTAL DE LA AMPLIACION PRESUPUESTAL N°02. RAZON POR LA CUAL NO SE CONCLUYO CON LAS METAS.	SE VIENE TRAMITANDO LA MAYOR ASIGNACION DEL SALDO PRESUPUESTAL Y AMPLIACION DE PLAZO N°04 PARA LA CONCLUSION DE LAS METAS PROGRAMADAS	SE TIENE MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES EN CUANTO AL EXPEDIENTE TECNICO ORIGINAL, EN PRINCIPAL LA CONSTRUCCION DE UN SIFON EN LA LINEA DE CONDUCCION
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	47.67	82.35	82.35	9132.60	7520.47			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	20.18	82.35	82.35	436974.02	359837.75			
	GASTOS GENERALES COVID-19	Porcentaje	0	82.35	82.35	179612.50	147906.64			
	LIQUIDACION	Porcentaje	47.67	82.35	82.35	16424.88	13525.49			
	SUPERVISION	Porcentaje	23.51	82.35	82.35	111825.33	92085.51			
SUPERVISION COVID-19	Porcentaje	0	82.35	82.35	14132.56	11637.82				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------



218459	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS DISTRITOS DE CCAPI, HUANOQUITE Y OMACHA DE LA PROVINCIA DE PARURO, REGION CUSCO	23/08/2016	CERRAR LA BRECHA DE ACCESO AL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS COMUNIDADES RURALES EN LOS DISTRITOS DE CCAPI, HUANOQUITE Y OMACHA - PARURO-CUSCO	3424033	3322020	NUEVA ESCALA REMUNERATIVA APROBADA POR RESOLUCION N° 132-2020-GR CUSCO/GGR Y IMPLEMENTACION DE GASTOS GENERADOS POR LA PANDEMIA COVID-19	13/03/2020	31/01/2022	INVERSIÓN	SÍ	01/08/2020	31/01/2022
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	ADECUADA CAPACITACIÓN A LOS POBLADORES	Porcentaje	0	0	0	0	0			SE REALIZARA LA CAPACITACION ADECUADA A FINAL DEL TERMINO DE EJECUCION FISICA DE OBRA, PARA EL USO ADECUADO DE LA ENERGIA ELECTRICA		
	ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL USO DEL SERVICIO ELÉCTRICO	Porcentaje	0	16.64	15.54	411040.39	411040.39	PRESENCIA DE LLUVIAS CON DESCARGAS ELECTRICAS, LAS LOCALIDADES NO CUENTAN CON ACCESO VEHICULARES, DEMORAS EN LA ADQUISICION DE MATERIALES Y EL ESTADO DE EMERGENCIA POR PANDEMIA COVID-19	SE REALIZO APERTURA DE CAMINOS PARA TRASLADO DE MATERIALES, SE COORDINA CON LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO PARA DAR CELERIDAD A LA ADQUISICION DE MATERIALES Y LA IMPLEMENTACION DE BIOSEGURIDAD CON RESPECTO A LA PANDEMIA COVID-19	LAS INCLEMENCIAS GENERADAS POR LA NATURALEZA, RETRASOS DEL AREA DE ABASTECIMIENTOS Y EL ESTADO DE EMERGENCIA POR COVID 19 FUERON LOS CAUSANTES DEL RETRASO DE LA EJECUCION FISICA DE OBRA EN EL AÑO FISCAL 2020, IMPIDIENDO LLEGAR A LAS METAS PROGRAMADAS.		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	29	30.64	29.23	135178.88	135178.88			SE REALIZA EL GASTO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION DE OBRA.		
	LIQUIDACION Y EVALUACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			SE REALIZARA EL GASTO, CULMINADO LA EJECUCION DE OBRA.		
	SUPERVISION	Porcentaje	26.34	31.16	26.34	39505	39505			SE REALIZA EL GASTO ADECUADO DURANTE LA EJECUCION FISICA DE OBRA.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
220763	INSTALACION DE PRESAS HUANUTUYO -SUYTOCCOCHA, Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LAS COMUNIDADES DE HANOCCA Y TAYPITUNGA - DISTRITO LAYO - PROVINCIA CANAS - CUSCO	03/07/2015	INCREMENTO DE LOS NIVELES DE PRODUCCION AGROPECUARIA EN LAS COMUNIDADES DE HANOCCA Y TAYPITUNGA - DISTRITO DE LAYO	40273985	44157581	IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID ¿ 19	15/11/2018	15/11/2021	INVERSIÓN	NO	15/11/2018	15/11/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COMPONENTE 1.- INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Porcentaje	7.17	93.20	20.20	13151323	13151323	SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE AREA DE EMBALSE DE PRESAS HUANUTUYO Y SUYTUCCOCHA EN GESTION A CARGO DE LA MD DE LAYO.	SE LLEVARON A CABO REUNIONES DE INTERACCION CON REPRESENTALES DE LA MUNICIPALIDAD Y ORGANIZACION DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO. TRATANDO LA PROBLEMÁTICA DEL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE AREA DE EMBALSE DE LAS PRESAS AL ENTRAR EN OPERACION			
	COMPONENTE 2.- GESTION Y PRODUCCION EN SISTEMAS DE RIEGO	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 3.- MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGOS DE DESASTRES	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 4.- MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	912852.86	912852.86					
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	12.80	19.23	17.95	300000	280000					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
224556	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. N 56039, DISTRITO DE TINTA, PROVINCIA DE CANCHIS -CUSCO	20/07/2012	POBLACIÓN ESCOLAR ADECUADAMENTE ATENDIDA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I E 56039 DEL DISTRITO DE TINTA PROVINCIA DE CANCHIS, CUSCO	3070388	4301334	POR EXISTENCIA DE PARTIDAS ADICIONALES EN OBRA	18/03/2013	25/12/2015	INVERSIÓN	NO	18/03/2013	25/12/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ADECUADO MOBILIARIO Y EQUIPO ESCOLAR	Porcentaje	0	0	99.62	159712	159712	SE TIENEN EQUIPOS DE COMPUTO Y PIZARRA INTERACTIVA , LAS CUALES NO HAN SIDO INSTALADAS POR LOS PROVEDORES	SE REALIZA UN EXPEDIENTE DE AMPLIACION DE PLAZO Y DE PRESUPUESTO PARA PODER CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE SE VIENEN PRESENTANO Y ENTREGAR LA OBRA SATISFACTORIAMENTE	SE TIENEN EQUIPOS DE COMPUTO Y PIZARRA INTERACTIVA , LAS CUALES NO HAN SIDO INSTALADAS POR LOS PROVEDORES		
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA ADECUADA Y SUFICIENTE	Porcentaje	0	0	99.62	3500952.75	3500952.76	SE VIENEN PRESENTANDO DIFICULTDES EN LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE	SE REALIZA UN EXPEDIENTE DE AMPLIACION DE PLAZO Y DE PRESUPUESTO PARA PODER CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE SE VIENEN PRESENTANO Y ENTREGAR LA OBRA SATISFACTORIAMENTE	ABE INDICAR QUE LA OBRA POR LOS AÑOS QUE SE TIENE EN SU EJECUCION SE VIENEN PRESENTANDO DICHOS DESPERFECTOS LOS CUALES CON LO SOLICITADO SERAN RESUELTOS PARA SU ENTREGA Y FUNCIONAMIENTO		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	0	99.62	12155.57	12155.58					
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	99.62	447289.25	447289.26					
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	99.62	15703.10	15703.10					
	SUFICIENTE DOCUMENTO BIBLIOGRAFICO.	Unidad	0	0	99.62	0	0			SUFICIENTE DOCUMENTO BIBLIOGRAFICO.		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	99.62	148961.70	148961.70					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

225862	INSTALACION DE DEFENSA RIBERENA EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO TINCOQMAYO SECTOR AAHH. TOMASA TTITO CONDE MAYTA ZONA URBANA DE ACOMAYO. DISTRITO DE ACOMAYO, PROVINCIA DE ACOMAYO - CUSCO		02/08/2012	BAJAR VULNERABILIDAD DE RIESGO DEL CENTRO POBLADO DE ACOMAYO ANTE LA PRESENCIA DE MÁXIMAS AVENIDAS DEL RIO TINCOQMAYO. REDUCIR EL GRADO DE EXPOSICIÓN Y FRAGILIDAD EN LA ZONA. BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD A LAS FAMILIAS, VIVIENDAS Y TERRENOS DE CULTIVO QUE SE ENCUENTRAN ASENTADAS EN LOS TALUDES. EVITAR LA PÉRDIDA DE VIDAS HUMANAS ANTE EL EMBATE DE LOS FENÓMENOS NATURALES.	3877707	3929111	MAYORES METRADOS, PARTIDAS NUEVAS Y VARIACION DE LA ESCALA REMUNERATIVA DEL PERSONAL OBRERO	10/06/2019	05/01/2020	INVERSIÓN	SÍ	10/06/2019	31/03/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	INSTALACIÓN DE DEFENSA RIBERENA	Porcentaje	22	90	84	3500000	3136134.09	RETRASO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL, BIENES Y SERVICIOS POR LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO	ACELERAR EN LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES DE LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	QUE LA ASIGNACION PRESUPUESTAL SEA EL PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA PARA CUMPLIR LAS METAS Y OBJETIVOS EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN EL EXPEDIENTE TECNICO APROBADO			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
228286	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION DEL SECTOR PUMANOTA DISTRITO DE LAYO, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO	05/12/2012	¿INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA¿ EN LOS SECTORES DE. YURAC CANCHA, PATILLANI, HANQQJAHUA E HILATUNGA DEL DISTRITO DE LAYO, PROVINCIA DE CANAS DE LA REGION CUSCO.	8848968	10213545	AMPLIACIONES DE PLAZO Y PRESUPUESTO POR PARALIZACIONES DE OBRA Y RETRASOS EN LA ADQUISICION DE MATERIALES.	01/07/2013	31/12/2021	INVERSIÓN	NO	01/07/2013	31/12/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Porcentaje	38.61	42.72	60.02	5255830	5255819.87	RETRASOS EN LA ADQUISICION DE MATERIALES	SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS PROCESOS DE ADQUISICION DE MATERIALES.	R.G.G.N°211-2020-GR CUSCO/GGR (04/08/2020)
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0.49	0.49	0.49	65000	65000			
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	16.38	18.63	18.45	2621448.50	2612253.20			
	PLAN DE DESARROLLO AGRICOLA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Porcentaje	24.85	39.45	39.43	193755	193674.05			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
230180	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN LOS ORGANOS JURIDICIONALES PROVINCIA DE CALCA.DISTRITO JUDICIALDE CUSCO	07/11/2012	ADECUADAS CONDICIONES DE LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EN LOS ORGANOS JURISDICCIONALES DE LA PROVINCIA DE CALCA	4453427	4789105	MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO, PARTIDAS NUEVAS, MAYORES METRADOS, VARIACION DE PRECIOS.	05/09/2016	02/07/2017	INVERSIÓN	NO	05/06/2016	20/12/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Porcentaje	100	100	100	106200	106200			LA CAPACITACION SE REALIZO EL AÑO 2019
	EQUIPO DE APOYO	Porcentaje	99.07	99.07	99.07	133842.99	133842.99			EL EQUIPAMIENTO FUE TRANSFERIDO Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO AL SERVICIO DE LA POBLACION
	EVALUACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	70766.03	70766.03			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	99.43	100	100.20	571719.27	571719.27			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	99.40	99.40	99.40	3415261.18	3415261.18			LA INFRAESTRUCTURA YA FUE TRANSFERIDA AL PODER JUDICIAL Y ESTA AL SERVICIO DE LA POBLACION DESDE NOVIEMBRE 2019.
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	MOBILIARIO	Porcentaje	100	100	100	143863.32	143863.32			EL EQUIPAMIENTO FUE TRANSFERIDO Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO AL SERVICIO DE LA POBLACION
	SUPERVISION	Porcentaje	76.58	76.58	76.58	157422.48	157422.48			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

232183	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. MX.51037 VIRGEN DEL CARMEN DE LA C.C. DE PILLAO MATAO, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	14/09/2012	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA NUEVA QUE COMPRENDE AL NIVEL INICIAL, EL CUAL CONSTA DE 02 BLOQUES DE UN SOLO NIVEL EN UN ÁREA DE 445.70M2 Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS EN UN ÁREA DE 1594.28M2. NIVEL PRIMARIO, EL CUAL CONSISTE EN 04 BLOQUES, DEL 1RO AL 3ER BLOQUE DE DOS NIVELES Y EL 4TO BLOQUE DE UN SOLO NIVEL, HACIENDO UN ÁREA DE 1,022.70M2 Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS EN UN ÁREA DE 2278.30M2. NIVEL SECUNDARIO, EL CUAL CONSISTE EN 03 BLOQUES, DE DOS NIVELES, HACIENDO UN ÁREA DE 840.45M2 Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS EN UN ÁREA DE 1704.10M2.	6542499	12851271	MAYORES METRADOS, PARTIDAS NUEVAS, GASTOS ADICIONALES POR LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID - 19	30/07/2018	30/07/2021	INVERSIÓN	NO	30/07/2018	30/12/2021
--------	--	------------	--	---------	----------	--	------------	------------	-----------	----	------------	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	78.53	78.53	78.53	7300573.06	7300573.06	AUN NO SE CUENTA CON LA ATENCION DE LOS REQUERIMIENTOS DE AGREGADOS Y CEMENTO, EL MISMO QUE RETRAZA LA CONCLUSION DE PARTIDAS DE ESTRUCTURAS Y ARQUITECTURA, LO QUE OCACIONARA UN DESFACE EN LA EJECUCION PROGRAMADA. AUN NO SE CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE LA MAYOR ASIGNACION, LA QUE CORRESPONDE A S/. 828,312.58 QUE SE REQUIEREN CON URGENCIA PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y CONTRATACION DE MAS PERSONAL.	HACER EL SEGUIMIENTO RESPECTIVO Y PRIORAR LOS REQUERIMIENTOS MAS URGENTES, PLANIFICAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PARTIDAS QUE CUENTEN CON LOS INSUMOS SUFICIENTES HASTA QUE LOS REQUERIMIENTOS NOS SEAN ATENDIDOS	
	CAPACITACIONES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	ELABORACIÓN DEL EXP. TÉCNICO	Porcentaje	75.56	75.56	75.56	235559.67	235559.67			
	EQUIPAMIENTO Y MOVILIARIO	Porcentaje	31.03	31.03	31.03	184685.65	184685.65	SE TUVO MODIFICACIONES SUSTANCIALES DE EQUIPO ELECTRONICO DEBIDO AL CAMBIO DE TECNOLOGIA, ESTO SE DEBE A QUE EL EXPEDIENTE TECNICO FUE ELABORADO EN 2012. EN EL TEMA CONSERNIENTE A MOVILIARIO SE PUDO OBSERVAR QUE LAS SILLAS QUE FIGURAN EN EL EXOEDINTE TECNICO NO SON ACORDE A LA NORMATIVA VIGENTE ASIMISMO PARA SEGUIR CON LAS ACTIVIDADES DE CARPINTERIA SE ESPERA A QUE LOS REQUERIMIENTOS SEAN ATENDIDOS.	MEDIANTE SUERVISION SE PROPSO HACER LAS MODIFICATORIAS CORRESPONDIENTES A LA ACTUALIZACION Y CAMBIO DE TECNOLOGIA PARA PODER CUMPLIR CON LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO. ASIMISMO SE ESTAN PREPARANDO MOVILIARIO CON LOS INSUMOS QUE AUN QUEDAN EN ALMACEN DE OBRA.	
	EVALUACION DE EXPEDIENTE	Porcentaje	75.56	75.56	75.56	146323.33	146323.33			
	GASTOS DE LIQUIDACIÓN Y TRANSFERENCIA	Porcentaje	75.56	75.56	75.56	69525.34	69525.34			



	GASTOS DE SUPERVISION	Porcentaje	75.56	75.56	75.56	813305.96	813305.96			
	GASTOS DE SUPERVISION COVID-19	Porcentaje	75.56	75.56	75.56	31882.01	31882.01			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	75.56	75.56	75.56	1445909.71	1445909.71			
	GASTOS GENERALES COVID - 19	Porcentaje	75.56	75.56	75.56	201820.65	201820.65			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
232439	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE LA COMUNIDAD DE ACCHA - PARURO - CUSCO	19/09/2012	ADECUADA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. DE PFOCCORHUAY, DISTRITO DE ACCHA, PROVINCIA DE PARURO - CUSCO	3101809	8300829	-CAMBIO DE MODALIDAD DE EJECUCION DE ADMINISTRACION INDIRECTA A DIRECTA. - EN EJECUCION DE ADMINISTRACION DIRECTA SE GENERO PARTIDAS NUEVAS Y MAYORES METRADOS.	03/06/2014	29/05/2015	INVERSIÓN	NO	03/06/2014	24/12/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	MOBILIARIO	Unidad	74.96	100	100	140539	140539	DEMORA EN LA ATENCION DE REQUERIMIENTOS EN EL AREA DE LOGISTICA	SE REALIZO EL SEGUIMIENTO DE REQUERIMIENTOS PARA LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA EJECUCION DE LAS PARTIDAS	
	CAPACITACION	Porcentaje	0	100	100	55000	55000	DEMORA EN LA ATENCION DE REQUERIMIENTOS EN EL AREA DE LOGISTICA	SE REALIZO EL SEGUIMIENTO DE REQUERIMIENTOS PARA LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA EJECUCION DE LAS PARTIDAS	
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	66.24	84.91	84.91	326750	277450	DEMORA EN LA ATENCION DE REQUERIMIENTOS EN EL AREA DE LOGISTICA. ANULACION DE ORDEN DE COMPRA DE PIZARRA INTERACTIVA POR INCUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	SE REALIZO EL SEGUIMIENTO DE REQUERIMIENTOS PARA LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA EJECUCION DE LAS PARTIDAS	A LA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA A LA ESPERA DE LA APROVACION DEL EXPEDIENTE MODIFICADO DE PTO N°05 Y PLAZO N° 08 PARA LA CONCLUSION DE LA OBRA
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	95.66	98.87	98.87	96774.25	95676.16			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	95.66	98.87	98.87	703072.91	695095.19			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	99.12	99.72	99.72	6439903.26	6421971.20	DEMORA EN LA ATENCION DE REQUERIMIENTOS EN EL AREA DE LOGISTICA. ANULACION DE ORDEN DE COMPRA DE EPPS PARA PROTECCION DE COVID POR INCUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	DEMORA EN LA ATENCION DE REQUERIMIENTOS EN EL AREA DE LOGISTICA. ANULACION DE ORDEN DE COMPRA DE EPPS PARA PROTECCION DE COVID POR INCUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	SE PRESENTO EL EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE PTO N° 05 Y PLAZO N° 08 PARA LA CONFORMIDAD TECNICA PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS POR REPOSICION Y REPARACION, PARTIDAS NUEVAS Y MAYORES METRADOS
	LIQUIDACION	Porcentaje	95.66	98.87	98.87	131383.09	129892.30			
	SEGUIMIENTO	Porcentaje	95.66	98.87	98.87	46620.97	46091.97			
	SUPERVISION	Porcentaje	95.66	98.87	98.87	359969.57	356691.76			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

233179	MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE PREDIOS RURALES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA - CUSCO	10/11/2016	LA POBLACION RURAL DE LA REGION CUSCO RECIBE ADECUADOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO FISICO - LEGAL DE PREDIOS RURALES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO	5593552	11059347	PARTIDAS NUEVAS, ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS, MAYORES METRADOS	01/09/2019	01/03/2023	INVERSIÓN	Sí	13/01/2020	13/07/2023
--------	--	------------	---	---------	----------	---	------------	------------	-----------	----	------------	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios

	COMPONENTE 1.- SUFICIENTE CAPACITACION AL RECURSO HUMANO DE LA OFICINA DE SANEAMIENTO DE PREDIOS RURALES	Porcentaje	0	16.72	3.13	1147260.18	215029.04	<p>NO SE HA CONCRETADO LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE COFINANCIAMIENTO O DEL PROYECTO, POR EL GORE CUSCO Y EL MIDAGRI. LO CUAL NO HA PERMITIDO INICIAR CON LA SEGUNDA FASE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO PROGRAMADA COMO FECHA DE INICIO PARA EL MES DE JUNIO DEL 2020, EN EL CUAL SE DESARROLLAN APARTIR DE TERCERA ETAPA DEL PROCESO DE FORMALIZACIÓN DE PREDIOS RURALES (LEVANTAMIENTO CATASTRAL Y/O SANEAMIENTO), HASTA LA ENTREGA DE LOS INSTRUMENTOS DE FORMALIZACIÓN Y TITULACION DE PREDIOS RURALES DEBIDAMENTE SANEADOS EN SUNARP A LOS AGRICULTORES BENEFICIARIOS DEL PROYECTO.</p> <p>EL PROBLEMA SANITARIO QUE ENFRENTA EL PAIS, POR EL BROTE DE LA PANDEMIA DEL COVID-19, HA OCASIONADO LA PARALIZACIÓN DEL PROYECTO DEL 01 DE ABRIL AL 12 DE JULIO DEL 2020, ASI MISMO HA OCASIONADO EL RETRAZO DE LAS ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE CAMPO, YA QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR NUEVAMENTE TODAS LAS ACTIVIDADES, FINALMENTE POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS SANITARIOS SE HAN TENIDO QUE EXTENDER LOS TIEMPOS DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE CAMPO.</p> <p>INSUFICIENTE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR PARTE DEL GORE CUSCO, HA DIFICULTADO LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL NECESARIO PARA</p>	<p>EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCION Y FUNCIONARIOS DE LA DIRAGRI HOY GERAGRI CUSCO, SE HA SOSTENIDO REAUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA DIGESPACR - MIDAGRI, LOGRANDOSE CONCRETAR EL BORRADOR DE CONVENIO DE COFINANCIAMIENTO O DEL PEROYECTO.</p> <p>MEDIANTE EL INFORME 152-2020-GR CUSCO-GRDE-DIRAGRIC/DR, DE FECHA 24/07/2020, SE PRESENTO EL BORRADOR DE CONVENIO AL GORE CUSCO, EL CUAL TUVO OBSERVACIONES QUE FUERON SUBSANADAS ANTE DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA Y DE LA GERENCIA DE PLANIAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DEL GORE CUSCO.</p> <p>MEDIANTE OFICIO N° 319-2020-GR CUSCO/SG, DE FECHA 04/11/2020, LA SECRETARIA GENERAL DEL GORE CUSCO, PRESENTA AL MINAGRI, EL CONVENIO PARA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO, LEVANTAMIENTO CATASTRAL, TITULACION Y REGISTRO DE PREDIOS RURALES; PREVISTO EN EL PIP N° 2234330, CONVENIO QUE CUENTA CON LA FIRMA DEL GOBERNADOR REGIONAL DE CUSCO, AL CUAL SE VA VENIDO HACIENDO SEGUIMIENTO Y HASTA EL TERMINO DEL AÑO 2020, NO SE TUVO RESPUESTA OFICIAL POR PARTE DEL MINAGRI.</p>	<p>ES PREOCUPANTE QUE SI NO SE DA LA FIRMA DEL CONVENIO DE COEJECUCIÓN DEL PROYECTO, POR EL GORE CUSCO Y EL MIDAGRI, EL PROYECTO NO PODRIA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DE LA SEGUNDA FASE QUE PRESUPUESTALMENTE ESTA FINANCIADA POR EL MIDAGRI, YA QUE EL GORE CUSCO, A LA FECHA VIENE CUMPLIENDO CON LA PRIMERA FASE EN UN 55% DE AVANCE A LA FECHA.</p>
--	--	------------	---	-------	------	------------	-----------	---	--	--

								EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA PRIMERA FASE DE RESPONSABILIDAD PRESUPUESTAL DEL GORE CUSCO. HA RETRAZADO EL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.		
	COMPONENTE 2.- PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	Porcentaje	0	0.74	0.14	50915.80	9800	NO SE HA CONCRETADO LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE COFINANCIAMIENTO DEL PROYECTO, POR EL GORE CUSCO Y EL MIDAGRI. LO CUAL NO HA PERMITIDO INICIAR CON LA SEGUNDA FASE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO PROGRAMADA COMO FECHA DE INICIO PARA EL MES DE JUNIO DEL 2020, EN EL CUAL SE DESARROLLARÍA LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION Y DIFUSION, ASI MISMO LA PUBLICACION DE CARTELES DE NOTIFICACION Y ACTOS RESOLUTIVOS EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO..	SEGUIMIENTO MEDIANTE COMUNICACION TELEFONICA CON FUNCIONARIOS DE LA DIGESPACR - MIDAGRI DEL OFICIO N° 319-2020-GR CUSCO/SG, DE FECHA 04/11/2020, EMITIDO POR LA SECRETARIA GENERAL DEL GORE CUSCO, MEDIANTE EL CUAL PRESENTA AL MINAGRI, EL CONVENIO PARA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO, LEVANTAMIENTO CATASTRAL, TITULACION Y REGISTRO DE PREDIOS RURALES; PREVISTO EN EL PIP N° 2234330, CONVENIO QUE CUENTA CON LA FIRMA DEL GOBERNADOR REGIONAL DE CUSCO.	ES PREOCUPANTE QUE SI NO SE DA LA FIRMA DEL CONVENIO DE COEJECUCIÓN DEL PROYECTO, POR EL GORE CUSCO Y EL MIDAGRI, EL PROYECTO NO PODRIA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DE LA SEGUNDA FASE QUE PRESUPUESTALMENTE ESTA FINANCIADA POR EL MIDAGRI, YA QUE EL GORE CUSCO, A LA FECHA VIENE CUMPLIENDO CON LA PRIMERA FASE EN UN 55% DE AVANCE A LA FECHA.

	COMPONENTE 3.- ADECUADO EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	Porcentaje	0	31.14	0.27	2136352.73	18775	EL RETRAZO EN PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LOCAL DE LA DISPA, ASI MISMO LA PARALIZACIÓN DEL PROYECTO POR LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19, HA OCASIONADO RETRAZO PARA NO PODER EJECUTAR ESTA ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA EL PRIMER SEMESTRE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.  AL NO CONCRETARCE LA FIRMA DE CONVENIO DE COEJECUCIÓN DEL PROYECTO POR EL GORE CUSCO Y EL MIDAGRI. NO SE PUDO REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ESPECIALES, MOBILIARIOS Y VEHICULOS, PROGRAMADAS SU ADQUISICION PARA EL PRIMER SEMESTRE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE SUPERVISIÓN DEL GORE CUSCO, A FIN DE VIABILIZAR EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO DE INFRAESTRUCTURA .  SEGUIMIENTO MEDIANTE COMUNICACION TELEFONICA CON FUNCIONARIOS DE LA DIGESPACR - MIDAGRI DEL OFICIO N° 319-2020-GR CUSCO/SG, DE FECHA 04/11/2020, EMITIDO POR LA SECRETARIA GENERAL DEL GORE CUSCO, MEDIANTE EL CUAL PRESENTA AL MINAGRI, EL CONVENIO PARA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO, LEVANTAMIENTO CATASTRAL, TITULACION Y REGISTRO DE PREDIOS RURALES; PREVISTO EN EL PIP N° 2234330, CONVENIO QUE CUENTA CON LA FIRMA DEL GOBERNADOR REGIONAL DE CUSCO.	
	EVALUACION DE EXP. TECNICO	Porcentaje	0	0.38	0	31441.90	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0.95	1.28	0.95	104304	77401.94			
	GASTOS DE TRANSFERENCIA	Porcentaje	0	0.20	0	16244.02	0			
	GASTOS GENERALES	Tasa	0	2.07	1.79	168319.60	144613.76			
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			LA LIQUIDACION SE REALIZAR A LA CONCLUSION DEL PROYECTO EN EL AÑO 2023
	SUPERVISION	Porcentaje	0	1.62	0.72	131548.22	58703.76			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

234031	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD KCAURI EN LA LOCALIDAD DE KCAURI, DISTRITO DE CCATCA - QUISPICANCHI - CUSCO	05/10/2012	ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD KCAURI, MR URCOS, RSS CUSCO SUR	6857153	13720198	MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO. PARTIDAS NUEVAS, MAYORES METRADOS, VARIACION DE PRECIOS.	17/06/2013	15/06/2014	INVERSIÓN	NO	17/06/2013	13/05/2021
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	EQUIPAMIENTO Y NOBILIARIO	Porcentaje	46.76	100	94.89	3488660.12	3310296.66	PROCESOS DE ADQUISICION DESIERTOS POR FALTA DE PARTICIPANTES E INCREMENTO DE COSTOS POR ENCIMA DE LO PRESUPUESTADO.	NUEVA CONVOCATORIA, NUEVO ESTUDIO DE MERCADO PARA SINCERAR COSTOS.	EL EQUIPAMIENTO PARCIALMENTE FUE TRANSFERIDO Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO AL SERVICIO DE LA POBLACION		
	CAPACITACION	Porcentaje	0	100	30	34500	10350	FALTA DE DE CONTENIDOS Y TERMINOS DE REFERENCIA EN EXPEDIENTE TECNICO.	ELABORACION CONJUNTA Y APROBACION DE CONTENIDOS Y TERMINOS DE REFERENCIA POR LA RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR.	LA CAPACITACION SE ENCUENTRA EN EJECUCION		
	EVALUACION	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	80.30	100	96.98	2164030.66	2164030.66					
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	93.40	100	98.32	7069136.10	7069136.10			LA INFRAESTRUCTURA YA FUE TRANSFERIDA AL SECTOR SALUD Y ESTA AL SERVICIO DE LA POBLACION DESDE OCTUBRE 2020.		
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	SUPERVISION	Porcentaje	80.30	100	96.98	594212.95	594212.95					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------



234223	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. LA CULTURA DEL CENTRO POBLADO DE QQUEA DEL DISTRITO DE SAN PEDRO, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO	26/09/2012	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA LA CULTURA EN EL CENTRO POBLADO DE QQUEA DEL DISTRITO DE SAN PEDRO	2026452	2615542	MAYORES METRADOS, PARTIDAS NUEVAS, DEDUCTIVOS DE OBRA, ACTUALIZACIONES DE COSTOS, MAYORES GASTOS GENERALES Y MAYORES GASTOS DE SUPERVISIÓN	18/02/2013	15/10/2013	INVERSIÓN	NO	02/11/2012	31/12/2020
--------	--	------------	--	---------	---------	--	------------	------------	-----------	----	------------	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	PRESENCIA DE OBRAS DE ARTE	Porcentaje	100	100	100	269178.32	0			
	REPOSICION DE RED DE MATRIZ DE ALCANTARILLADO Y AGUA	Porcentaje	100	100	100	134124.83	133768.78	YA SE ENCONTRO ESTA COMPONENTE EJECUTADA AL 100%	YA SE ENCONTRO ESTA COMPONENTE EJECUTADA AL 100%	YA SE ENCONTRO ESTA COMPONENTE EJECUTADA AL 100%
	COMPONENTE 1.- PRESENCIA DE CALZADA VEHICULAR	Porcentaje	42	100	42	1369726.97	1366090.90	NO SE VALORIZO LA PARTIDA DE COLOCADO DE CARPETA RODADURA POR QUE ESTA NO SE EJECUTO TAL CUAL DEMANDA EL EXPEDIENTE TECNICO.	SE NOTIFICÓ A LOS ANTERIORES RESPONSABLES DE OBRA PARA REGULARIZAR DICHAS PARTIDAS OBSERVADAS. SE HA PRESENTADO UNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA RECONOCER LAS PARTIDAS EJECUTADAS COMO PARTIDAS NUEVAS Y REALIZAR EL DEDUCTIVO DE LAS PARTIDAS QUE NO SE REALIZARON COMO SE INDICA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO.	UNA VEZ SE REGULARICE LAS PARTIDAS OBSERVADAS SE CONTEMPLARA UNA VALORIZACION DEL 100% DE LA EJECUCION FISICA.
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	40434.48	40434.48			
	GANANCIA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	100	100	100	288890.81	288123.92			
	IMPUESTOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	ORNATO DE LA VIA Y PRESENCIA DE VEREDAS	Porcentaje	40	100	40	347499.68	346577.20	NO SE VALORIZÓ LA PARTIDA DE VEREDAS PEATONALES POR QUE ESTA NO SE EJECUTÓ TAL CUAL DEMANDA EL EXPEDIENTE TÉCNICO.	SE NOTIFICÓ A LOS ANTERIORES RESPONSABLES DE OBRA PARA REGULARIZAR DICHAS PARTIDAS OBSERVADAS. SE HA PRESENTADO UNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA RECONOCER LAS PARTIDAS EJECUTADAS COMO PARTIDAS NUEVAS Y REALIZAR EL DEDUCTIVO DE LAS PARTIDAS QUE NO SE REALIZARON COMO SE INDICA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO.	UNA VEZ SE REGULARICE LAS PARTIDAS OBSERVADAS SE CONTEMPLARA UNA VALORIZACION DEL 100% DE LA EJECUCION FISICA.
SUPERVISION	Porcentaje	100	100	100	165686.91	165686.91				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
235298	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ROCCOTO, DISTRITO DE HUANOQUITE - PARURO - CUSCO	06/10/2012	PROMOVER EL DESARROLLO RURAL MEDIANTE EL MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS AGUA Y SUELO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA Y POR CONSIGUIENTE UNA ADECUADA DIETA ALIMENTARIA, MEJORANDO ASÍ SU CALIDAD DE VIDA.	3892754	4725059	AMPLIACIONES DE PLAZO Y PRESUPUESTO POR PARALIZACIONES DE OBRA Y RETRASOS EN LA ADQUISICION DE MATERIALES.	03/10/2016	31/10/2020	INVERSIÓN	NO	03/10/2016	25/12/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Porcentaje	54	76.20	76.20	3600398.52	3600398.52	PARALIZACIONES DE OBRA POR FALTA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL, RETRASOS EN LA ADQUISICION DE MATERIALES.	GESTION PARA LA ASIGNACION DE PRESUPUESTO, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS PROCESOS DE ADQUISICION DE MATERIALES.	R.G.G.R N° 478-2020 GR CUSCO/GGR (26/12/2020)
	EFICIENTE DE GESTION DE AGUA PARA RIEGO	Porcentaje	0	1.03	1.03	48500	48500			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0.64	1.58	1.58	74817.81	74817.81			
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	8.07	13.91	14.78	657199.75	698562.96			
	SUPERVISION	Porcentaje	1.33	7.28	6.28	344142.43	296551.86			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
236810	INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA CUENCA DEL RIO BERMEJO-COLORADO, DISTRITOS LIMATAMBO Y MOLLEPATA, PROVINCIA ANTA - CUSCO	22/09/2016	INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA CUENCA DEL RIO BERMEJO-COLORADO, DISTRITOS LIMATAMBO Y MOLLEPATA, PROVINCIA ANTA - CUSCO	74026659	97364693	EL OBJETIVO DEL PROYECTO QUE SERÁ LA: ¿EFICIENTE SERVICIO DE AGUA DE RIEGO PARA LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA EN LA CUENCA DEL RIO COLORADO	15/11/2018	16/01/2023	INVERSIÓN	NO	15/11/2018	31/12/2023

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1.- ESTRUCTURAS DE CAPTACION, CONDUCCION Y DISTRIBUCION IMPLEMENTADAS	Porcentaje	53.06	96.05	59.84	58758340	49233507	LA EMERGENCIA SANITARIA HA GENERADO RETRASOS EN EL PROCESOS CONSTRUCTIVO. SIENDO EL DISTRITO DE LIMATAMBO FOCO DE CONTANGIO DURANTE EL 2020.	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN COVID	
	COMPONENTE 2.- GESTION Y PRODUCCION EN SISTEMAS DE RIEGO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	IMPLEMENTACIÓN Y VIGILANCIA COVID - 19	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
236970	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DEL RÍO VERSALLES, ENTRE SANTA ELENA, RETIRO DEL CARMEN, TIRIJUAY, ARENAL E IPAL, DISTRITOS DE OCOBAMBA Y YANATILE, PROVINCIAS DE LA CONVENCION Y CALCA, REGION CUSCO	27/03/2017	EL OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO ES EL INCREMENTO DEL RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS EN EL AMBITO DEL PROYECTO DE LOS CULTIVOS QUE SE DESARROLLAN EN LA JURISDICCION DEL PROYECTO DE RIEGO VERSALLES, UBICADA EN LOS DISTRITOS DE OCOBAMBA Y YANATILE, PROVINCIAS DE LA CONVENCION Y CALCA, REGION CUSCO	115141098	141176818	CAMBIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	05/11/2018	02/02/2023	INVERSIÓN	NO	05/11/2018	02/02/2023

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1.- INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDO	Porcentaje	3.25	59.10	5.53	58551033	13614943	PARALIZACION DE OBRA POR EMERGENCIA SANITARIA A CAUSA DEL NUEVO CORONAVIRUS COVID-19	IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL COVID - 19	
	COMPONENTE 2.- PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO ANTE PELIGROS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3.- CAPACITACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE RIEGO, ASISTENCIA TÉCNICA EN PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, MANEJO Y CONSERVACIÓN DE SUELOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	COSTOS DE LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	COSTOS DE SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	IMPLEMENTACIÓN COVID	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
237591	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LOS DISTRITOS DE CALCA, LAMAY, COYA, PISAC, SAN SALVADOR Y TARAY DE LA PROVINCIA DE CALCA- REGION CUSCO	17/06/2013	ADECUADA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LOS DISTRITOS DE CALCA, LAMAY, COYA, PISAC, SAN SALVADOR Y TARAY DE LA PROVINCIA DE CALCA.	6611849	10271346	PARTIDAS NUEVAS Y MAYORES METRADOS Y CAMBIO DE MODALIDAD DE EJECUCIÓN	01/06/2020	28/05/2021	INVERSIÓN	SÍ	01/06/2020	27/04/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	1.- ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO DE CALLES Y PLAZAS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	2.- SUFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE	Porcentaje	0	100	100	1389830.52	1389830.52	CAMBIO DE MODALIDAD POR CONTRATA A MODALIDAD POR ADMINISTRACION DIRECTA	SE HA REGISTRADO CON EL EXPEDEINTE TECNICO CORRESPONDIENT ESE	
	3.-ADECUADO APROVECHAMIENTO O DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	Porcentaje	0	100	114	404600.69	461245.45	EL INICIO DE LABORES EN PERIODO DE EMERGENCIA SANITARIA POR COVID 19, Y LAS PROLONGADAS CUARENTENAS Y RESTRICCIONES POR EL GOBIERNO CENTRAL	IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE ACCION Y PREVECNION DE COVID 19	SE ESTA TRABAJANDO UN NUEVO EXPEDIENTE MODIFICADO.
	4.-ADECUADA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	Porcentaje	0	100	57.87	7977469.76	4616899.25	EL INICIO DE LABORES EN PERIODO DE EMERGENCIA SANITARIA POR COVID 19, Y LAS PROLONGADAS CUARENTENAS Y RESTRICCIONES POR EL GOBIERNO CENTRAL	IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE ACCION Y PREVECNION DE COVID 19	SE ESTA TRABAJANDO UN NUEVO EXPEDIENTE MODIFICADO.
	5.- ADECUADA GESTIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y FINANCIERA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	6.- ADECUADAS PRÁCTICAS DE LA POBLACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	0	15000	0			
	GASTO COVID	Porcentaje	0	100	95.86	103777.04	99476.80			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	0	0			
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	38289.48	0			
SUPERVISION	Porcentaje	1.19	100	13.98	342378.40	46913.98				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

237756	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LOS DISTRITOS DE URUBAMBA, CHINCHERO, HUAYLLABAMBA, MARAS, OLLANTAYTAMBO, YUCAY Y DISPOSICION FINAL PARA EL DISTRITO DE MACHUPICCHU, PROVINCIA DE URUBAMBA, REGION	17/06/2013	ADECUADA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LOS DISTRITOS DE URUBAMBA, CHINCHERO, HUAYLLABAMBA, MACHUPICCHU, MARAS, OLLANTAYTAMBO Y YUCAY DE LA PROVINCIA DE URUBAMBA.	8680363	18437014	POR MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES, DEBIDO AL AUMENTO EN LAS METRADOS EN EL COMPONENTE DE DISPOSICIÓN FINAL Y ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS EN EL COMPONENTE DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE ASOCIADAS A LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DEL SERVICIO.	31/10/2016	31/12/2019	INVERSIÓN	NO	05/10/2017	31/12/2020
--------	--	------------	---	---------	----------	---	------------	------------	-----------	----	------------	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO DE CALLES Y PLAZAS	Porcentaje	74	100	100	187117.75	187117.75	DEBIDO A LA PANDEMIA DEL COVID-19 HUBO DEMORAS EN LAS ADQUISICIONES DE VARIOS BIENES.	SE REALIZÓ EL SEGUIMIENTO RESPECTIVO PARA CONCLUIR CON LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN HASTA EL PAGO RESPECTIVO.	
	COMPONENTE 2.- SUFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE	Porcentaje	98	100	100	1126719.20	1126719.20	DEBIDO A LA PANDEMIA DEL COVID-19 HUBO DEMORAS EN LAS ADQUISICIONES DE VARIOS BIENES.	SE REALIZÓ EL SEGUIMIENTO RESPECTIVO PARA CONCLUIR CON LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN HASTA EL PAGO RESPECTIVO.	SE HAN AQUIRIDO TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE LOS COMPONENTES 1 Y 2 LOS CUALES FUERON ENTREGADOS A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE URUBAMBA.
	COMPONENTE 3.- ADECUADO APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	Porcentaje	100	100	100	905585.38	905585.38	EL COMPONENTE SE ENCONTRABA CONCLUIDO AL INICIO DEL AÑO FISCAL 2020.		
	COMPONENTE 4.- ADECUADA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	Porcentaje	89.58	100	99.17	15266973.53	15139865.02	EL COMPONENTE SE ENCONTRABA CONCLUIDO AL INICIO DEL AÑO FISCAL 2020.		
	COMPONENTE 5.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y FINANCIERA	Porcentaje	100	100	100	522848.32	522848.32	HUBO DEMORA PARA EL PAGO DE LOS ULTIMOS ENTREGABLES DE LAS CONSULTORÍA.		
	COMPONENTE 6.- ADECUADAS PRÁCTICAS DE LA POBLACIÓN	Porcentaje	100	100	100	265269.33	265269.33	HUBO DEMORA PARA EL PAGO DE LOS ULTIMOS ENTREGABLES DE LAS CONSULTORÍA.		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SERVICIO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------



248165	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL SECUNDARIO VIRGEN ASUNCION PILLPINTO-PALOMAPATA, DISTRITO DE PILLPINTO - PARURO - CUSCO	15/01/2013	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	4036946	5845020	PRATIDAS NEUVAS. MAYORES MTERADOS Y IMPLEMENTA CIPON DEL PLAN COVID 19	09/11/2018	04/09/2019	INVERSIÓN	NO	24/05/2018	30/12/2021
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	92	100	100	280379	280379					
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	52	100	100	131798.75	131798.75					
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	42	100	100	775844.10	775844.10					
	INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	Porcentaje	0	28	28	44340	44340	EL PROVEEDOR NO ENTREGO EL MOBILIARIO SEGÚN SU PLAZO DE SU CONTRATO	SE LE NOTIFICO CON INFORME EL INCUMPLIMIENTO Y LA ENTODAD LE DIO SU CARTA NOTARIAL DE APERCIBIMIENTO AL CONTRATISTA			
	INFRAESTRUCTURA BASICA	Porcentaje	45	96	96	3980055.65	3980055.65	NO SE CONCRETARON LOS PROCESOS DE ADQUISICION DE COBERTURA METALICA DE PATIO CENTRAL, NO SE LOGRO LA ATENCION DEL SISTEMA DE UTILIZACION DE MEDIA TENSION	SE REALIZO LOS INFORMES Y REQUERIMIENTOS RESPECTIVOS PARA TREALIZAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA COBERTURA Y DEL SISTEMA FDE UTILIZACION SE REALIZO EL INFORME PARA SU APERCIBIMIENTO AL CONTRATISTA			
	LIQUIDACION	Porcentaje	72	100	100	44735.18	44735.18					
	SEGUIMIENTO	Porcentaje	100	100	100	16674.44	16674.44					
SUPERVISION	Porcentaje	100	100	100	313760.14	313760.14						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
248766	MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA APÍCOLA EN LAS PROVINCIAS DE ACOMAYO, ANTA, CALCA, CANAS, CANCHIS, CHUMBIVILCAS, CUSCO, LA CONVENCION, PARURO, PAUCARTAMBO, QUISPICANCHI Y URUBAMBA DE LA REGION CUSCO	14/10/2014	MEJORAR EL ACCESO DE LOS APICULTORES A LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA, CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA APÍCOLA EN LAS PROVINCIAS DE LA CONVENCION, CALCA, CHUMBIVILCAS, PARURO, PAUCARTAMBO Y QUISPICANCHIS.	8048531	10087737	DEDUCTIVO, MAYORES METRADOS, PARTIDAS NUEVAS, DEFICIENTE ASIGNACIÓN PRESUPUEST AL.	14/10/2015	28/09/2018	INVERSIÓN	NO	24/07/2015	31/12/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: DESARROLLO DE CAPACIDADES LOCALES EN ASISTENCIA TÉCNICA Y DE CAPACITACIÓN	Porcentaje	63.42	100	100	895044.26	895044.26	PROMOTORES APICOLAS LOCALES QUE VIENEN RENUNCIANDO DESPUÉS DE A VER SIDO CAPACITADOS EN LA CADENA PRODUCTIVA APÍCOLA	LA SELECCIÓN Y TOMA DE NUEVOS PROMOTORES APICOLAS LOCALES	EL P.I. APÍCOLA CULMINA SU EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2021 POR LO QUE SE TIENE PROGRAMADO A ESTA FECHA EL PROYECTO ESTE LIQUIDADO Y CERRADO EN LE BANCO DE INVERSIONES DEL INVIRTE.PE
	COMPONENTE 02: EFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	Porcentaje	40.56	100	100	1382131.58	1382131.58	AGENCIAS AGRARIAS CON POCO PERSONAL A CONSECUENCIA DE QUE MUCHOS DE ELLOS VIENEN TRABAJANDO REMOTAMENTE POR PRESENCIA DE COVID	SE VIENE COORDINADO CON UN PERSONAL QUE PERMANEMENTE E ESTÁ EN LA AGENCIA AGRARIA A QUIEN SE LE HACE DE CONOCIMIENTO DE LOS BIENES CON LO QUE SE VIENE IMPLEMENTANDO LOS MÓDULOS DEMOSTRATIVOS	EL P.I. APÍCOLA CULMINA SU EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2021 POR LO QUE SE TIENE PROGRAMADO A ESTA FECHA EL PROYECTO ESTE LIQUIDADO Y CERRADO EN LE BANCO DE INVERSIONES DEL INVIRTE.PE
	COMPONENTE 03: DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS DE LOS PRODUCTORES DE LA CADENA APÍCOLA	Porcentaje	76.18	100	100	4943351.56	4943351.56	SE VIENE DESARROLLANDO CAPACITACIONES MEDIANTE LA METODOLOGÍA DE ESCUELAS DE CAMPO QUE A INICIOS DEL 2020 Y DE LA PANDEMIA DEL COVID 19 FUE LIMITADA YA QUE ESTABA PROHIBIDA LAS REUNIONES E INCLUSIVE SIGUE HASTA LA FECHA	LA ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESCUELAS DE CAMPO LAS QUE SE TUVIERON QUE REALIZAR A CAMPO ABIERTO Y CUIDANDO EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL ESTABLECIDO	EL P.I. APÍCOLA CULMINA SU EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2021 POR LO QUE SE TIENE PROGRAMADO A ESTA FECHA EL PROYECTO ESTE LIQUIDADO Y CERRADO EN LE BANCO DE INVERSIONES DEL INVIRTE.PE
	COMPONENTE 04: DESARROLLO DE CAPACIDADES ORGANIZATIVAS DE LOS PRODUCTORES DE LA CADENA APÍCOLA	Porcentaje	100	100	100	239977.82	239977.82	SE VIENE DESARROLLANDO CAPACITACIONES Y TALLERES QUE A INICIOS DEL COVID 19 FUE LIMITADA YA QUE ESTABA PROHIBIDA LAS REUNIONES E INCLUSIVE SIGUE HASTA LA FECHA	LA ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS PARA LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES Y TALLERES LAS QUE SE TUVIERON QUE REALIZAR A CAMPO ABIERTO Y CUIDANDO EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL ESTABLECIDO	EL P.I. APÍCOLA CULMINA SU EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2021 POR LO QUE SE TIENE PROGRAMADO A ESTA FECHA EL PROYECTO ESTE LIQUIDADO Y CERRADO EN LE BANCO DE INVERSIONES DEL INVIRTE.PE

COMPONENTE 05: DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRESARIALES DE LOS PRODUCTORES DE LA CADENA APÍCOLA	Porcentaje	35.76	100	100	665641.63	665641.63	LA PRESENCIA DE LA PANDEMIA HISO QUE NO SE REALICEN FERIAS LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES PERJUDICANDO ESTE COMPONENTE Y LA ARTICULACIÓN AL MERCADO DEL PRODUCTO DE LA MIEL	SE VIENE PARTICIPANDO EN EVENTOS ORGANIZADOS POR ALGUNAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES Y PROVINCIALES COMO ES LA NOCHE DEL CAFÉ, ASÍ COMO TAMBIÉN SE APOYO A ALGUNOS PRODUCTORES EN EL EXPEDIDO DE LA MIEL EN LOS CARRITOS MÓVILES DE LA DIRAGRI	EL P.I. APÍCOLA CULMINA SU EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2021 POR LO QUE SE TIENE PROGRAMADO A ESTA FECHA EL PROYECTO ESTE LIQUIDADO Y CERRADO EN LE BANCO DE INVERSIONES DEL INVIRTE.PE
EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	27300	27300			
GASTOS GENERALES	Porcentaje	64.97	100	100	1383483.83	1383483.83			
LIQUIDACION	Porcentaje	0	100	0	63214.56	0			
SEGUIMIENTO Y MONITOREO	Porcentaje	64.97	100	100	87103.14	87103.14			
SUPERVISION	Porcentaje	64.97	100	100	400488.84	400488.84			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
249617	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE MANCOMAYO-TTIOMAYO Y YUTTO DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS-QUISPICANCHI-CUSCO	16/04/2017	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE MANCOMAYO-TTIOMAYO Y YUTTO DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS-QUISPICANCHI-CUSCO	10257432	21618940	REFORMULACION DE EXPEDIENTE TECNICO POR CONSTRUCCION DE ACCESOS Y MANTENIMIENTO DE VIAS EXISTENTES, CONSTRUCCION DE RESERVIORIOS, ACTUALIZACION DE COSTOS DE SALUD OCUPACIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE VIGILANCIA, CONTROL COVID-19 Y CAMBIO DE MODALIDAD DE EJECUCIÓN	22/09/2020	14/06/2022	INVERSIÓN	Sí	22/09/2020	14/06/2022

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	BENEFICIOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 1.- INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Porcentaje	0	5.98	3.79	2614347	2614347			
	COMPONENTE 2.- MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES Y GESTIÓN DE RIESGOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3.- GESTIÓN Y PRODUCCIÓN EN SISTEMAS DE RIEGO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	IMPUESTOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
250230	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS CON INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y CAPACITACIÓN DE LA I.E. PRIMARIA N 50766 DE LA COMUNIDAD DE OCCORAN DEL DISTRITO D URCOS, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO	15/02/2013	ADECUADO ACCESO A SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE OCCORAN.	1500001	3239140	POR EXISTENCIA DE PARTIDAS ADICIONALES EN OBRA	01/01/2013	28/02/2020	INVERSIÓN	NO	01/04/2013	31/12/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	SUFICIENTE ACCESO A EQUIPOS Y MATERIAL PEDAGOGICO.	Unidad	5.07	100	100	141884.97	141884.97	SE TIENEN EQUIPOS DE COMPUTO Y PIZARRA INTERACTIVA , LAS CUALES NO HAN SIDO INSTALADAS POR LOS PROVEDORES	SE REALIZA UN EXPEDIENTE DE AMPLIACION DE PLAZO Y DE PRESUPUESTO PARA PODER CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE SE VIENEN PRESENTANO Y ENTREGAR LA OBRA SATISFACTORIAMENTE	CABE INDICAR QUE LA OBRA POR LOS AÑOS QUE SE TIENE EN SU EJECUCION SE VIENEN PRESENTANDO DICHOS DESPERFECTOS LOS CUALES CON LO SOLICITADO SERAN RESUELTOS PARA SU ENTREGA Y FUNCIONAMIENTO
	ADECUADOS ESPACIOS EDUCATIVOS Y SEGUROS.	Porcentaje	90.35	95.03	98.96	2165698.18	2253823.98	SE VIENEN PRESENTANDO FISURAS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LAS TRIBUNAS	SE REALIZA UN EXPEDIENTE DE AMPLIACION DE PLAZO Y DE PRESUPUESTO PARA PODER CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE SE VIENEN PRESENTANO Y ENTREGAR LA OBRA SATISFACTORIAMENTE	CABE INDICAR QUE LA OBRA POR LOS AÑOS QUE SE TIENE EN SU EJECUCION SE VIENEN PRESENTANDO DICHOS DESPERFECTOS LOS CUALES CON LO SOLICITADO SERAN RESUELTOS PARA SU ENTREGA Y FUNCIONAMIENTO
	CAPACIDAD DE GESTION EDUCATIVA TANTO A DOCENTES COMO PADRES DE FAMILIA.	Porcentaje	0	0	100	9666.25	9666.25	LA DEMORA EN LA ATENCION DE LOS REQUERIMIENTOS PARA LA ATENCION A DICHO SERVICIO	SE REALIZA EL SEGUIMIENTO A MENU DE DICHOS REQUERIMIENTO LOS CUALES YA SE ESTARIAN CONCRETANDO PARA SU EJECUCION	CABE INDICAR QUE LA OBRA POR LOS AÑOS QUE SE TIENE EN SU EJECUCION SE VIENEN PRESENTANDO DICHOS DESPERFECTOS LOS CUALES CON LO SOLICITADO SERAN RESUELTOS PARA SU ENTREGA Y FUNCIONAMIENTO
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	0	100	15296.79	15878.53			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	98.96	564158.07	558643.69			
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	98.96	15296.79	15296.79			
	SEGUIMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	98.96	201952.82	209633.16			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

250558	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E 50912 DEL NIVEL PRIMARIO DE CUYUNI, DISTRITO DE CCATCA - QUISPICANCHI - CUSCO	21/02/2013	DOTAR A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL AULAS DE CONFORMIDAD A LAS CARACTERÍSTICAS NORMATIVAS TÉCNICAS PARA LA ESPECIALIDAD PARA PONERLO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD Y SU JUVENTUD INCENTIVANDO LA EDUCACIÓN SUPERIOR. PARA ASÍ CONTAR CON UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y UNA ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. 50912 NIVEL PRIMARIO DE CUYUNI	1335199	3029155	* ADICIONALES DE OBRA - PRESUPUESTO Y PLAZO * MAYORES METRADOS * PARTIDAS NUEVAS * GASTOS COVID * INCREMENTO DE AREA	19/03/2013	13/09/2013	INVERSIÓN	NO	18/03/2013	31/12/2020
--------	---	------------	---	---------	---------	---	------------	------------	-----------	----	------------	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA COMPLEMENTARIA	Porcentaje	79.57	100	100	365570.93	365570.93	PESE A QUE SE PRESENTO LOS REQUERIMIENTOS EN AGOSTO, SE FORMULARON LAS ORDENES DE COMPRA EN NOVIEMBRE, ASI MISMO LOS PROVEEDORES PESE AL INCUMPLIMIENTO EN ATENDER LOS BIENES SE ADQUIRIERON TODOS LOS EQUIPOS	SE PRESENTO LAS ANULACIONES CORRESPONDIENTES Y LAS PENALIDADES A LOS PROVEDORES INCUMPLIDOS, SE CONTINUA CON LA NECESIDAD Y SE ADQUIERE LAS METAS FALTANTES	AL CONCLUIRSE DICHA COMPONENTE SE REALIZA UNA PRE ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS DE ESTA COMPONENTE, ACTUALMENTE SE SOLICITO LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL COMITÉ DE RECEPCION DE OBRA PARA CULMINAR EL PROYECTO.
	ADECUADA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Porcentaje	70.98	100	99.40	1690810.08	1680665.22	NO SE CUENTA CON DOCUMENTACION DE AÑOS ANTERIORES POR SER UN PROYECTO DEL 2013, LOS BENEFICIARIOS VIENEN USANDO LA I.E DESDE EL 2016, DEMORA EN ATENCION DE REQUERIMIENTOS, RETRASO EN LOS TRABAJOS POR CASOS POSITIVOS DEL COVID 19, FACTORES CLIMATOLOGICOS Y DIFICIL ACCESO A OBRA.	SE CONCLUYO LA COMPONENTE EN SU TOTALIDAD, EL % RESTANTE CORRESPONDE A DEDUCTIVOS, SE PRESENTA LA PRELIQUIDACION DE OBRA	AL CONCLUIRSE DICHA COMPONENTE SE REALIZA UNA PRE ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS DE ESTA COMPONENTE, ACTUALMENTE SE SOLICITO LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL COMITÉ DE RECEPCION DE OBRA PARA CULMINAR EL PROYECTO.
	ADECUADO EQUIPAMIENTO ESCOLAR	Porcentaje	75	100	100	155850.09	155850.09	PESE A QUE SE PRESENTO LOS REQUERIMIENTOS EN AGOSTO, SE FORMULARON LAS ORDENES DE COMPRA EN NOVIEMBRE, ASI MISMO LOS PROVEEDORES PESE AL INCUMPLIMIENTO EN ATENDER LOS BIENES SE ADQUIRIERON TODOS LOS EQUIPOS	SE PRESENTO LAS ANULACIONES CORRESPONDIENTES Y LAS PENALIDADES A LOS PROVEDORES INCUMPLIDOS, SE CONTINUA CON LA NECESIDAD Y SE ADQUIERE LAS METAS FALTANTES	SE PRESENTO LAS ANULACIONES CORRESPONDIENTES Y LAS PENALIDADES A LOS PROVEDORES INCUMPLIDOS, SE CONTINUA CON LA NECESIDAD Y SE ADQUIERE LAS METAS FALTANTES
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	62.83	100	99.53	12853.40	12792.99			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	62.83	100	99.53	603213.50	595227.38			
	LIQUIDACION	Porcentaje	62.83	100	99.53	11500	11445.95			

	PARTICIPACION DE PADRES DE FAMILIA	Porcentaje	100	100	100	4500	4500	ESTA COMPONENTE SE REALIZO EL AÑO 2016.	SE REALIZO CAPACITACION EN EL MANEJO DE LOS NUEVOS EQUIPOS ADQUIRIDOS Y DEL BIODIGESTOR	AL CONCLUIRSE DICHA COMPONENTE SE REALIZA UNA PRE ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS DE ESTA COMPONENTE. ACTUALMENTE SE SOLICITO LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL COMITÉ DE RECEPCION DE OBRA PARA CULMINAR EL PROYECTO.
	SUPERVISION	Porcentaje	62.83	100	99.53	183857	182992.87			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
250895	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. TÉCNICO AGROPECUARIO SAN ANDRES DE CHECCA - DISTRITO DE CHECCA, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO	22/02/2013	ADECUADOS LOGROS ACADÉMICOS EN LA I.E. TÉCNICO AGROPECUARIO SAN ANDRES DE CHECCA, DISTRITO CHECCA	5377427	8821417	MAYORES METRADOS, PARTIDAS NUEVAS, ACTUALIZACION DE PRECIOS	01/04/2013	26/11/2013	INVERSIÓN	Sí	02/03/2020	31/03/2020
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	100	100	100	186694.37	186694.37	186694.37				
	MOBILIARIO	Porcentaje	100	100	100	280280.56	280280.56	COMPONENTE CONCLUIDO				
	EVALUACION	Porcentaje	99.93	99.93	99.93	24852.09	24821.22					
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	99.93	99.93	99.93	710735.78	710735.78					
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	99.80	99.80	99.80	7258423.77	7257685.14	COMPONENTE CONCLUIDO	SE REALIZA LA CONCLUSION DEL SISTEMA DE UTILIZACION DE MEDIA TENSION. SE REGULARIZA LOS ERRORES DE TRANSCRIPCION EN LAS RESOLUCIONES DE AMPLIACION DE PLAZO 01 Y 02	SE REGISTRA VANCE FINANCIERO CORRESPONDIENTE A RECONOCIMIENTO DE DEUDAS YA CONCLUIDAS.		
	LIQUIDACION	Porcentaje	99.93	99.93	99.93	24687.45	24656.79					
	SUPERVISION	Porcentaje	99.33	99.33	99.33	335496.10	335078.95					



Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
255893	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE OBSERVACIÓN DEL PAISAJE INTEGRAL DEL CUSCO - CIRCUITO VALLE SAGRADO, DISTRITOS SAN SEBASTIAN, PISAC Y HUAYLLABAMBA, DE LAS PROVINCIAS CUSCO, CALCA YURUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO	20/08/2013	LOS VISITANTES DEL VALLE SAGRADO ESTAN RECIBIENDO ADECUADOS SERVICIOS TURÍSTICOS DE OBSERVACIÓN DE PAISAJE NATURAL	2940130	3825391	PARTIDAS NUEVAS Y MAYORES METRADOS	07/10/2019	16/12/2020	INVERSIÓN	Sí	07/10/2019	16/12/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COMPONENTE 1.- ADECUADAS INSTALACIONES DE OBSERVACIÓN DE PAISAJE NATURAL	Porcentaje	40.69	100	85.18	3165222.68	2696110.77					
	COMPONENTE 2.- ADECUADA SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA E INTERPRETATIVA DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS	Porcentaje	0	100	100	12640.98	12640.98					
	COMPONENTE 3.- ÓPTIMOS CONOCIMIENTOS DE CALIDAD TURÍSTICA DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS	Porcentaje	5.49	100	90.86	69630.98	63264.75					
	COMPONENTE 4.- OPTIMA CULTURA TURÍSTICA DE LA POBLACIÓN	Porcentaje	11.33	100	100	33720	33720					
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	279771.17	279771.17					
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	GESTION DE PROYECTO	Porcentaje	100	100	100	59563.33	59563.33					
	LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	100	0	12618.47	0					
	SEGUIMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0					
SUPERVISION	Porcentaje	16.52	100	91.55	192223.81	175989						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

258561	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DEL AMBITO TERRITORIAL DEL C.S QUEBRADA, DISTRITO DE YANATILE, PROVINCIA DE CALCA - REGION CUSCO.		06/05/2013	ADQUISICION DE AMBULANCIA TIPO I	283911	393133	ACTUALIZACION DE COSTOS.	10/07/2020	10/09/2020	INVERSIÓN	Sí	10/09/2020	10/09/2020
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>			
	ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL TIPO I SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS NORMADAS POR EL MINISTERIO DE SALUD	Porcentaje	0	97	100	0	315000	RETRASO EN EL TRAMITE DE COTIZACION, EMPRESAS MINIMAS EN EL RUBRO DE VENTA DE AMBULANCIAS, ASI COMO EN LA RECEPCION POR PARTE DE LAS RED CORRESPONDIENTE, Y DEMORA EN TRAMITES ADMINISTRATIVOS.	RECOTIZACION PARA AMPLIAR EL MERCADO EN EL RUBRO REQUERIDO.	SE LLEGO A LA ADQUISICION DE LA AMBULANCIA TIPO I			
	COSTOS INDIRECTO	Porcentaje	0	55	60	67069.77	38019.20		SEGUIMIENTO EN LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS PERMANENTE.	SE ENCUENTRA PENDIENTES LA AMPLIACION DE PLAZO PARA CULMINAR EL COMPONENTE II.			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
266633	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA N 51003 ROSARIO DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.	25/11/2016	ADECUADO ACCESO A SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA POR PARTE DE LA POBLACION ESCOLAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ROSARIO DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.	16435219	14620827	VARIACION DE PRECIOS	25/11/2019	08/05/2021	INVERSIÓN	Sí	25/11/2019	08/05/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	99.22	100	100	718487.50	376187.43			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	45.18	50.66	63.64	753386.55	946429.81			
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUFICIENTE QUE CUMPLE ESTÁNDARES SECTORIALES	Porcentaje	0.76	27.78	24.78	4498360.59	4498360.59			
	LIQUIDACION	Porcentaje	26.58	28.81	36.64	19201.15	17125.10			
	SUFICIENTE EQUIPAMIENTO QUE CUMPLE CON ESTÁNDARES DEL SECTOR	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUFICIENTE MOBILIARIO QUE CUMPLE CON ESTÁNDARES DEL SECTOR	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Porcentaje	16.36	31.50	28.10	183456.95	196378.04			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
268739	INSTALACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ACCHAHUATA SECTORES A, B Y HUALLAHUALLA, DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO	17/07/2014	CERRAR LA BRECHA DE ACCESO AL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE ACCHAHUATA A,B Y HUALLABAMBA DEL DISTRITO DE CALCA-CUSCO	2777276	2565995	NUEVA ESCALA REMUNERATIVA APROBADA POR RESOLUCION N° 132-2020-GR CUSCO/GGR Y IMPLEMENTACION DE GASTOS GENERADOS POR LA PANDEMIA COVID-19	20/02/2019	17/10/2019	INVERSIÓN	SÍ	20/02/2019	23/01/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONST. ACOMETIDAS DOMICILIARIAS	Porcentaje	18.86	67.61	86.47	52000	73950.24	CASAS DE MATERIAL DE PIEDRA RETRAS LA COLOCACION DE CAJAS PORTAMEDIDOR	SE UTILIZA HERRAMIENTAS ADECUADAS PARA ELPICADO Y CORTE DE PIEDRAS	EN LA MAYORIA DE LOS SECTORES LAS CASAS SON DE MATERIAL RUSTICO (PIEDRA, PAJA Y CALAMINA)
	CONST. DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION	Porcentaje	59.22	88.64	88.64	129778.55	176013.34			
	CONST. LINEAS PRIMARIAS	Porcentaje	86.23	100	93.72	971630.89	971630.89	TERRENOS ROCOSOS Y ALTA RESISTIVIDAD ELECTRICA GENERA SOBRECOSTOS EN LA INSTALACION DE PUESTAS A TIERRA Y APERTURA DE HOYOS.	SE ADQUIERE ADITIVOS(VIA TRANSFERENCIA) PARA MEJORAMIENTO DE PAT	SE LOGRA BAJAR LOS VALORES DE PUESTA A TIERRA CON CONFORMIDAD DE ELECTRO SUR ESTE.
	CONST. REDES SECUNDARIAS	Porcentaje	39.50	57.43	96.93	650230.34	650230.34	TERRENOS ROCOSOS Y ALTA RESISTIVIDAD ELECTRICA GENERA SOBRECOSTOS EN LA INSTALACION DE PUESTAS A TIERRA Y APERTURA DE HOYOS.	SE ADQUIERE ADITIVOS(VIA TRANSFERENCIA) PARA MEJORAMIENTO DE PAT	SE LOGRA BAJAR LOS VALORES DE PUESTA A TIERRA CON CONFORMIDAD DE ELECTRO SUR ESTE.
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0			LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA EJECUTA ESTA COMPONENTE
	G.G. POR COVID - 19	Porcentaje	3.16	11.85	15.01	5527.70	8674.55			
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	3.98	16.46	20.44	5305.97	8674.55			
	LIQUIDACION	Porcentaje	26.22	27.81	54.03	6611.03	8674.55			
	SUPERVISION	Porcentaje	4.02	12.51	16.53	6700	8674.55			
SUPERVISION COVID - 19	Porcentaje	47.15	50	97.15	7611.03	8674.55				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
290957	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL PUENTE PILLPINTO DEL DISTRITO PILLPINTO, PROVINCIA PARURO, DEPARTAMENTO CUSCO.	25/08/2015	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LOS POBLADORES ENTRE LAS LOCALIDADES DE PILLPINTO Y ACOMAYO	11700440	13547991	EJECUCION POR CONTRATA	15/07/2021	10/07/2022	INVERSIÓN	SÍ	13/03/2020	03/11/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCION DE PUENTE	Unidad	0	0	0	0	0	SE ENCUENTRA PENDIENTE LA APROBACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LANZAR LA CONVOCATORIA DEL SERVICIO.		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	91	100	100	520114	426112			HTTPS://APPS1.CONTRALORIA.GOB.PE/RRCC/RENDICIONES/PROYECTOS#
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293416	INSTALACION DE SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE WARMILLACTA-HAUCCANI-QUINUACANCHA-CENTRAL-ROSASPATA-HUAYNAPATA, COMUNIDADES CAMPESINAS DE TINTEC, TAHUANTINSUYO Y HUAYNAPATA BAJA, DISTRITO Y PROVINCIA PAUCARTAMBO-CUSCO	19/12/2014	293416	2377676	4173979	AMPLIACIONES DE PLAZO Y PRESUPUESTO POR PARALIZACIONES DE OBRA Y RETRASOS EN LA ADQUISICION DE MATERIALES.	30/07/2018	31/12/2021	INVERSIÓN	NO	30/07/2018	31/12/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Porcentaje	2.62	11.20	44.04	1568045	1505545.14	RETRASOS EN LA ADQUISICION DE MATERIALES.	RETRASOS EN LA ADQUISICION DE MATERIALES.	RGGR N° 203-2020-GR CUSCO/GGR (31/07/2020)
	EFICIENTE GESTION Y ORGANIZACIÓN DE BENEFICIARIOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0.84	0.84	0.84	0	0			
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	3.50	24.33	22.83	1301127.29	1261160.15			
	MEJOR CONOCIMIENTO EN EL MANEJO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RIEGO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Porcentaje	0.60	2.10	1.82	101000	100439.54			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
321093	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD TTIO, DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO, REGIÓN CUSCO	22/12/2015	ADECUADO ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD TTIO, DISTRITO WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO, REGIÓN CUSCO	19702236	23547107	ADICIONALES POR PARTIDAS NUEVAS Y MAYORES METRADOS, ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS DE INSUMOS Y DE MANO DE OBRA, GASTOS ADICIONALES POR COVID-19, MAYORES GASTOS GENERALES Y GASTOS DE INSPECCIÓN.	01/01/2017	25/06/2018	INVERSIÓN	NO	01/02/2016	20/12/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA DE SALUD	Porcentaje	55.86	81.76	74.01	11554767.35	10463962.72	DEMASIADO RETRASO EN ACTOS PREPARATORIOS DE PROCESOS DE SELECCIÓN, RESOLUCIÓN DE CONTRATO CON CONTRATISTA DE PUERTAS DE MDF CONTRAPLACADAS Y MARCOS DE MADERA AGUANO.	SEGUIMIENTO CONTINUO A DISTINTAS FASES DE ACTOS PREPARATORIOS, REQUERIMIENTO SUPLEMENTARIO AL DE LOS BIENES PARA ACELERAR FASE DE ESTUDIO DE MERCADO, PARA COTIZAR A LOS QUE REALMENTE ESTEN EN CAPACIDAD DE CUMPLIR OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	SE REQUIERE CONTAR CON UN CATALOGO DE PROVEEDORES CLASIFICADOS Y CALIFICADOS SEGUN EXPERIENCIA Y NIVEL DE CUMPLIMIENTO PARA ACELERAR FASE DE ESTUDIO DE MERCADO, PARA COTIZAR A LOS QUE REALMENTE ESTEN EN CAPACIDAD DE CUMPLIR OBLIGACIONES CONTRACTUALES.
	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	Porcentaje	0	0	0	0	0	DEMASIADO RETRASO EN ACTOS PREPARATORIOS DE PROCESOS DE SELECCIÓN, ESTUDIOS DE MERCADO OBSERVADOS EN FASE DE ELABORACION DE BASES PREVIA A LA CONVOCATORIA.	SEGUIMIENTO CONTINUO A DISTINTAS FASES DE ACTOS PREPARATORIOS DE SELECCIÓN Y COORDINACIÓN DIRECTA CON JEFA DE AREA DE PROCESOS DE OASA	SE REQUIERE CONTAR CON UN CATALOGO DE PROVEEDORES CLASIFICADOS Y CALIFICADOS SEGUN EXPERIENCIA Y NIVEL DE CUMPLIMIENTO PARA ACELERAR FASE DE ESTUDIO DE MERCADO, PARA COTIZAR A LOS QUE REALMENTE ESTEN EN CAPACIDAD DE CUMPLIR OBLIGACIONES CONTRACTUALES.
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	1156988.35	1156988.35			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	43.38	82.31	57.60	1736163.34	1685140.94			
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SEGUIMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Porcentaje	43.38	82.31	57.60	884804.59	811348.25			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

334915	MEJORAMIENTO Y CREACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN LA RUTA DE PEREGRINACIÓN SAN JERÓNIMO - SEÑOR DE HUANCA - SAN SALVADOR, ENTRE LOS DISTRITOS DE SAN JERÓNIMO Y SAN SALVADOR, PROVINCIAS DE CUSCO Y CALCA, REGIÓN CUSCO	28/01/2016	ADECUADO APROVECHAMIENTO DEL POTENCIAL TURÍSTICO EN EL ÁMBITO SAN JERÓNIMO -SAN SALVADOR	3665492	5992468	PARTIDAS NUEVAS Y MAYORES METRADOS	05/02/2021	01/03/2021	INVERSIÓN	SÍ	22/05/2019	30/04/2021
--------	--	------------	--	---------	---------	------------------------------------	------------	------------	-----------	----	------------	------------



COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADA ARTICULACIÓN	Porcentaje	17.48	100	81.65	1477585.63	1206477.60	-LA UBICACIÓN DEL PARADOR 08, DIFICULTA EL TRASLADO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y PERSONAL, LO QUE VIENE OCASIONANDO DEMORAS EN LA EJECUCION DE SUS PARTIDAS, POR TAL MOTIVO -LAS CONSTANTES LLUVIAS VIENEN GENERANDO RETRASOS Y DIFICULTADES EN EL TRASLADO DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA - EL RETRASO POR PARTE DE LA OFICINA DE LOGISTICA EN LA ADQUISICION DE LOS CERAMICOS PARA LOS TOPICOS AFECTA DIRECTAMENTE A LA RUTA CRITICA DE ESTOS.	SE TIENE EN TRAMITE LA TERCERA AMPLIACION DE PLAZO PARA PODER CULMINAR LOS TRABAJOS EN SU INTEGRIDAD. -SE SUGIERE QUE LA OFICINA DE LOGISTICA ACELERE LOS TRAMITES DE ADQUISICION Y HACER UN SEGUIMIENTO MAS EXHAUSTIVO A LOS TRAMITES.	
	ADECUADA GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA	Porcentaje	0	100	22.77	94045.98	21418.50			
	ADECUADA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	Porcentaje	36.88	100	59.84	3042791.83	2449585.60			
	EXISTENCIA DE UN PLAN DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	Porcentaje	1.63	100	16.71	164788	27542			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	70.71	100	100	68738.40	68738.40			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	80.59	100	121.26	810436.38	1008805.13			
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	32817.78	0			
	POBLACIÓN CAPACITADA PARA LA ACTIVIDAD TURÍSTICA	Porcentaje	0	100	14.25	95926.50	13668.70			
	SEGUIMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
SUPERVISION	Porcentaje	100	100	125.41	205337.49	266003.07				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
335367	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL, DISTRITO DE MOLLEPATA - ANTA - CUSCO	01/02/2017	CERRAR LA BRECHA DE ACCESO AL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE MOLLEPATA, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO	3121981	3563192	MAYORES METRADOS	20/08/2020	19/08/2021	INVERSIÓN	SÍ	15/10/2020	14/10/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADQUISICION DE SUBESTACION : DE DISTRIBUCION	Porcentaje	0	0	0	0	0			LA INTERVENCIÓN FÍSICA DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN ES MAS ADELANTE
	CAPACITACION DE CAPACIDAD HUMANA :	Porcentaje	0	0	0	0	0			LA INTERVENCIÓN FÍSICA DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN ES MAS ADELANTE
	CONSTRUCCION DE RED PRIMARIA	Porcentaje	0	30	29.57	271151.89	271151.89	LA FALTA DE ATENCIÓN OPORTUNA DE MATERIALES EN OBRA, LA ZONA DE TRABAJO ES BASTANTE ACCIDENTADO CON ACCESOS LIMITADOS, LAS LLUVIAS CON DESCARGAS ELÉCTRICAS PERMANENTES EN LA ZONA DE TRABAJO Y EL ESTADO DE EMERGENCIA POR EL COVID-19.	SE REALIZO LAS GESTIONES NECESARIAS ANTE OASA PARA LA ADQUISICIÓN OPORTUNA DE LOS BIENES REQUERIDOS. SE REALIZARA LA APERTURA DE ACCESOS PARA EL TRANSPORTE MANUAL DE ESTRUCTURA A PUNTO DE TRABAJO.	SE TUVO UN RETRASO LIGERO EN LA EJECUCIÓN FÍSICA CON RESPECTO A LA PROGRAMACIÓN DE OBRA.
	CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA	Porcentaje	0	0	11.30	185794.34	185794.34	LA ZONA DE TRABAJO ES BASTANTE ACCIDENTADO CON ACCESOS LIMITADOS, LAS LLUVIAS CON DESCARGAS ELÉCTRICAS PERMANENTES EN LA ZONA DE TRABAJO Y EL LIMITADO PRESUPUESTO PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA.	SE REALIZO LA APERTURA DE ACCESOS PARA EL TRANSPORTE MANUAL DE ESTRUCTURA A PUNTO DE TRABAJO. SE SOLICITO LA ASIGNACIÓN DE SALDO PRESUPUESTAL.	SE TUVO LIMITADO PRESUPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	0	13.52	6000	6000			PAGO PENDIENTE
	GESTION DE PROYECTO	Porcentaje	0	0	30.53	105409	105409			EL GASTO SE REALIZA DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA.
	IMPLEMENTACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS: ACOMETIDAS DOMICILIARIAS PARA ENERGIA ELÉCTRICA	Porcentaje	0	0	0	0	0			LA INTERVENCIÓN FÍSICA DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN ES MAS ADELANTE
	IMPLEMENTACION DE LUMINARIA : PARA ALUMBRADO PUBLICO	Porcentaje	0	0	0	0	0			LA INTERVENCIÓN FÍSICA DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN ES MAS ADELANTE

	LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL GASTO SE REALIZA UNA VEZ CONCLUIDO LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA.
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	14.27	20998.08	20998.08			EL GASTO SE REALIZA DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
363161	CREACION DEL SERVICIO DE OBSERVATORIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA REGION DEL CUSCO	12/12/2016	CONTAR CON UNA INFRAESTRUCTURA APROPIADA PARA LA COMUNICACIÓN Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES, ASI MISMO IMPLEMENTAR TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA, CON LA PROMOCIÓN Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, LA SOCIEDAD CIVIL, EL SECTOR PÚBLICO, PRIVADO Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARA ENFRENTAR LA INSEGURIDAD CIUDADANA.	1546054	3840398	* ADICIONALES DE OBRA - PRESUPUESTO Y PLAZO * MAYORES METRADOS * PARTIDAS NUEVAS * GASTOS COVID * INCREMENTO DE AREAS	16/07/2018	12/12/2018	INVERSIÓN	NO	16/07/2018	03/12/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES	Porcentaje	68.34	100	98.94	2289460.47	2289460.47	DEMORA EN ATENCION DE REQUERIMIENTOS, RETRASO EN LOS TRABAJOS POR CASOS POSITIVOS DEL COVID 19, CONCILIACION DEL MURO CORTINA Y SU COLOCACION	SE CONCLUYO LA COMPONENTE EN SU TOTALIDAD, EL % RESTANTE CORRESPONDE A DEDUCTIVOS	AL CONCLUIRSE DICHA COMPONENTE SE REALIZA UNA PRE ENTREGA POR PARTE DEL COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA Y DE LOS BENEFICIARIOS DE ESTA COMPONENTE
	ADECUADO EQUIPAMIENTO Y SISTEMA DE COMUNICACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES	Porcentaje	45.47	100	54.60	526220.35	307619.66	PESE A QUE SE PRESENTO LOS REQUERIMIENTOS EN AGOSTO, SE FORMULARON LAS ORDENES DE COMPRA EN NOVIEMBRE, ASI MISMO LOS PROVEEDORES INCUMPLIERON EN ATENDER LOS BIENES FALTANTES HASTA EN 2 OPORTUNIDADES	SE PRESENTO LAS ANULACIONES CORRESPONDIENTES Y LAS PENALIDADES A LOS PROVEEDORES INCUMPLIDOS, SE CONTINUA CON LA NECESIDAD PARA ADQUIRIR LAS METAS FALTANTES	SE REALIZA UNA ENTREGA PARCIAL DE DICHA COMPONENTE POR PARTE DEL COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA Y DE LOS BENEFICIARIOS DE ESTA COMPONENTE, SE CONTINUA CON LOS REQUERIMIENTOS FALTANTES.
	ARTICULACIÓN Y OPERATIVIDAD DEL - CORESEC Y COPRASEC	Porcentaje	0	75.56	0	111821.63	0	NO SE PUDO REALIZAR ESTA COMPONENTE DEBIDO AL ESTADO DE EMERGENCIA POR LA PANDEMIA DE COVID 19, CONTIENE PASANTIAS A LIMA Y CALLAO, ASI MISMO LOS BENEFICIARIOS NO CONTABAN CON PERSONAL PARA PODER REALIZAR LA CAPACITACION.	SE REALIZA LAS COORDINACIONES PARA QUE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SE ACREDITE AL PERSONAL QUE SE CAPACITARA DE LOS BENEFICIARIOS, SE ESPERA EL LEVANTAMIENTO DE LAS RESTRICCIONES PLANTEADAS POR EL GOBIERNO POR EL BROTE COVID Y EL ESTADO DE EMERGENCIA.	SE REALIZA LAS COORDINACIONES PARA QUE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SE ACREDITE AL PERSONAL QUE SE CAPACITARA DE LOS BENEFICIARIOS, SE ESPERA EL LEVANTAMIENTO DE LAS RESTRICCIONES PLANTEADAS POR EL GOBIERNO POR EL BROTE COVID Y EL ESTADO DE EMERGENCIA.
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	56.91	91.85	76.77	89661.80	97617.64			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	56.91	91.85	76.77	382849.36	389849.36			
	LIQUIDACION	Porcentaje	56.91	91.85	76.77	23371.41	25445.65			
	SUPERVISION	Porcentaje	56.91	91.85	76.77	309390.87	258594.85			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2045796	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION Y REHABILITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA REGION CUSCO	28/03/2008	FÁCIL ACCESO AL MERCADO LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA REGION DEL CUSCO	5546117	6779634	MAYORES METRADOS, PARTIDAS NUEVAS, PARALIZACIONES, INCREMENTO EN EL COSTO DE LA MANO DE OBRA, ETC.	24/08/2009	21/04/2010	INVERSIÓN	NO	24/08/2009	30/05/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CAPACITACIÓN AL PERSONAL	Porcentaje	0	0	0	55400	55400			* ESTE COMPONENTE SE EJECUTARA CUANDO SE HAYA CONCLUIDO CON LA EJECUCION DE LOS DEMAS COMPONENTES		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	100	22707.26	22707.26					
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	38.24	100	65.70	775587.82	504675					
	GASTOS GENERALES COVID	Porcentaje	0	100	0	23003.12	0					
	IMPLEMENTACIÓN EN EQUIPO Y MOBILIARIO DEL ESTABLECIMIENTO	Porcentaje	0	100	2.27	1323509.12	1323509	LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS EQUIPOS FUERON ELABORADAS HACE 10 AÑOS POR LO QUE ESTABAN DESFASADOS	* SE REALIZO LA ACTUALIZACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS EQUIPOS.	EL CAMBIO DE ESPECIFICACIONES , GENERO MODIFICACIONES EN LAS INSTALACIONES Y EN LOS REQUERIMIENTOS DE ENERGIA DE TODA EL PROYECTO.		
	INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO	Porcentaje	59.94	100	85.55	4219274.40	4242278	* DESACUERDOS CON LA COMUNIDAD, RESPECTO AL USO DEL AGUA Y CONEXIÓN AL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. * DEMORAS EN EL PROCESO DE APROBACION DEL SISTEMA DE MEDIA TENSION. * DETERIORO DE LA INFRAESTRUCTURA AL HABE SIDO CONSTRUIDA HACE MAS DE 10 AÑOS Y HABER ESTADO PARALIZADA POR ESTE PLAZO.	* SE LLEVO A CABO UN TOTAL DE 6 REUNIONES A LO LARGO DEL AÑO CON LOS DIRECTIVOS DEL JASS Y LOS REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA DEL AGUA Y DESAGUE. * SE ELABORARA UN EXPEDIENTE DE AMPLIACION DE PLAZO Y PRESUPUESTO	* EL PROYECTO COMENZO CON LA EJECUCION FISICA DE SUS METAS EN AGOSTO DEL 2009, PARALIZANDO SUS ACTIVIDADES EN DICIEMBRE DEL 2010. POR LO QUE TUVO QUE REALIZARSE UNA EVALUACION DE LA ESTADO Y DEL DETERIORO EXISTENTE, ASI COMO DE LAS ACCIONES CONSECUENTES		
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	100	71.79	20827.90	14953					
	SEGUIMIENTO	Porcentaje	0	100	0	2151.88	0					
	SUPERVISION	Porcentaje	37.36	100	65.70	337172.93	219398					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2094055	MANEJO Y GESTION SOSTENIBLE DE COSECHA DE AGUA EN ECOSISTEMAS LACUSTRES ALTO ANDINOS EN LA CUENCA DEL VILCANOTA ¿ URUBAMBA ¿ CALCA	25/06/2008	EFICIENTE CAPACIDAD HIDRICA DE ECOSISTEMAS LACUSTRES	5831406	23700874.82	ACTUALIZACION DE COSTOS	04/02/2019	28/02/2023	INVERSIÓN	SÍ	04/02/2019	28/02/2023

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1. AUMENTO DE LA RETENCIÓN HIDRICA EN ACUIFEROS FOREST+ SUELOS	Unidad	69.19	179.19	165.18	1384998.59	1383912.83	ASIGNACION PRESUPUESTAL NO ACORDE AL EXPEDIENTE TECNICO	SOLICITUD DE MAYOR ASIGNACION PRESUPUESTAL	EL COSTO DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO FUE EJECUTADO EN ESTE COMPONENTE.
	COMPONENTE 2. MAYOR ALMACENAMIENTO DE AGUAS SUPERFICIALES PRESAS	Unidad	2.19	7.19	2.88	5119834.85	5055989.58	ASIGNACION PRESUPUESTAL NO ACORDE AL EXPEDIENTE TECNICO	SOLICITUD DE MAYOR ASIGNACION PRESUPUESTAL	
	COMPONENTE 3 "EFICIENTE GESTIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO RIEGO+FORTAL	Unidad	0	4	2.02	241943	226032.80			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	0	0			EL COSTO DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO FUE EJECUTADO EN EL COMPONENTE 1
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	0	0			LOS GASTOS GENERALES ESTAN CONSIDERADOS EN CADA COMPONENTE
	LIQUIDACION	Unidad	0	0	0	0	0			
	MEDIDAS DE MITIGACION	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Unidad	1	1	1	412519.62	412518.28			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2104191	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS EN LA C.C. DE TOCTOHUAYLLA, DISTRITO DE HUANOQUITE ¿ PARURO - CUSCO	27/08/2009	CONTRIBUIR A DISMINUIR LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DIARREICAS, PARASITARIAS Y DERMICAS EN LA COMUNIDAD DE TOCTOHUAYLLA, A TRAVÉS DE UN CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS A MEJORAR LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO Y ASÍ GARANTIZAR EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN AFECTADA POR EL PROBLEMA IDENTIFICADO.	346327	1438234	MODIFICACIONES POR EXISTENCIA DE MAYORES METRADOS Y PARTIDAS NUEVAS NO CONTEMPLADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO	01/04/2013	22/12/2020	INVERSIÓN	NO	01/04/2013	22/12/2020
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del período reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del período reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del período reportado</b>	<b>Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)</b>	<b>Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	ADECUADO SISTEMA DE AGUA POTABLE	Porcentaje	66.13	80.65	80.65	389965.32	389965.32	FALTA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL	ASIGNACION DE RECURSOS ECONOMICOS			
	ADECUADO SISTEMA DE EVACUACIÓN DE EXCRETAS	Porcentaje	63.38	77.65	77.65	385893.46	385893.46	FALTA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL	ASIGNACION DE RECURSOS ECONOMICOS			
	CAPACITACION JAS	Porcentaje	82	100	100	25408.90	25408.90					
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	60.52	120	120	370384.76	370384.76					
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	66.47	66.47	2862.38	2862.38					
	SUPERVISION	Porcentaje	72.41	100	100	121372.15	121372.15					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------



2115924	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. AGROPECUARIA N° 28 CALCA, DEL DISTRITO DE CALCA PROVINCIA DE CALCA	29/12/2011	DE ACUERDO A LA EFICIENCIA INTERNA DE LA I.E. AGROPECUARIA N° 28 CALCA LAS TASAS DE DESERCIÓN SON MAYORES A LAS TASAS DE DESAPROBACIÓN, ESTO SE DEBE A MÚLTIPLES FACTORES, TALES COMO LA CALIDAD DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS, FACTORES ECONÓMICOS Y LAS TASAS DE MIGRACION CAMPO CIUDAD, DONDE SE DESARROLLA LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS, POR LO QUE EL OBJETIVO ES MEJORAR LA OFERTA, CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y AGROPECUARIA.	12700534	17073190	*CAMBIO DE MODALIDAD DE EJECUCION DE INDIRECTA A DIRECTA. * E.T DE SALDOS DE OBRA * ADICIONALES DE OBRA - PRESUPUESTO Y PLAZO * MAYORES METRADOS * PARTIDAS NUEVAS * GASTOS COVID * INCREMENTO DE AREAS * ACTUALIZACION DE COSTOS	17/01/2013	10/07/2014	INVERSIÓN	NO	17/01/2013	04/10/2020
---------	---	------------	--	----------	----------	--	------------	------------	-----------	----	------------	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
		MEDIDA DE REDUCCION DE RIESGOS	Porcentaje	24.67	85.60	24.67	3036186.08	875152.47	PESE A QUE SE PRESENTO LOS REQUERIMIENTOS EN AGOSTO, SE FORMULARON LAS ORDENES DE COMPRA EN NOVIEMBRE, ASI MISMO LOS PROVEEDORES PESE AL INCUMPLIMIENTO EN ATENDER LOS BIENES SE ADQUIRIERON TODOS LOS EQUIPOS	SE PRESENTO LAS ANULACIONES CORRESPONDIENTES Y LAS PENALIDADES A LOS PROVEDORES INCUMPLIDOS, SE CONTINUA CON LA NECESIDAD Y SE ADQUIERE LAS METAS FALTANTES
	ADECUADA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA	Porcentaje	55.60	100	55.60	7560757.47	4203796.18	LOS BENEFICIARIOS VIENEN USANDO ESTA COMPONENTE DESDE EL 2016, SE OBSERVA DEUDAS POR LO QUE SE SE SOLICITA LA ASIGNACION PRESUPUESTAL DE S/ 40243.00; SOLO POR EL CONCEPTO DE PAGO DE RECONOCIMETO DE CREDITO DEVENGADO, DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 3456-2018, APROBADA POR COMISION DE ADEUDOS A TRAVEZ DEL ACTA Nº 14 -2020, A FAVOR DEL CONTRATISTA WILLIAM AYALA DUENAS, POR ADQUISICION DE MADERA AGUANO.	SE CONCLUYO LA COMPONENTE EN SU TOTALIDAD, EL % RESTANTE CORRESPONDE A DEDUCTIVOS SE REALIZA LA CANCELACION DE TODAS LAS DEUDAS MENCIONADAS, Y SE EPONDE ALIBVRE DISPONIBILIDAD EL SALDO RESTANTE.	AL CONCLUIRSE DICHA COMPONENTE SE REALIZA UNA PRE ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS DE ESTA COMPONENTE.

DECUADA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	Porcentaje	0	100	14.04	3534226.09	1280501.68	¿EL AÑO 2019, LA RESIDENCIA VERIFICA DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS EN UN BLOQUE DEL COMPONENTE AGROPECUARIO POR LA CUAL SOLICITA UN PERITO EXTERNO, ES ASÍ QUE CON FECHA 10/09/2019 INGRESA AL GOBIERNO REGIONAL CUSCO, EL INFORME PERICIAL EL CUAL SEÑALA DEFICIENCIAS EN LA ETAPA CONSTRUCTIVA, SE COMETIERON MUCHOS ERRORES QUE COMPROMETEN LA EDIFICACIÓN ANTE SOLICITACIONES SÍSMICAS POR LO SE RECOMIENDA LA DEMOLICIÓN O EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ANTE TAL MOTIVO LA OBRA PERMANECE PARALIZADA DURANTE EL PRESENTE AÑO.	SOLICITA UN PERITO EXTERNO, ES ASÍ QUE CON FECHA 10/09/2019 INGRESA AL GOBIERNO REGIONAL CUSCO, EL INFORME PERICIAL EL CUAL SEÑALA DEFICIENCIAS EN LA ETAPA CONSTRUCTIVA, SE COMETIERON MUCHOS ERRORES QUE COMPROMETEN LA EDIFICACIÓN ANTE SOLICITACIONES SÍSMICAS POR LO SE RECOMIENDA LA DEMOLICIÓN O EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ANTE TAL MOTIVO LA OBRA PERMANECE PARALIZADA DURANTE EL PRESENTE AÑO.	HASTA QUE NO SE TENGA UN DOCUMENTO EMITIDO POR LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE SON LOS ADMINISTRADORES DEL CONTRATO, NO SE PODRÁ REINICIAR LA OBRA PARA CULMINAR EL PROYECTO.
EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	57.50	87.20	57.50	81242.80	81242.80			
GASTOS GENERALES	Porcentaje	57.20	87.20	57.20	862029.71	595227.38			
LIQUIDACION	Porcentaje	57.50	87.20	57.50	24559.91	24560.56			
SUFICIENTE EQUIPAMIENTO Y MATERIAL EDUCATIVO	Porcentaje	97.73	100	97.73	343227.84	446070	PESE A QUE SE PRESENTO LOS REQUERIMIENTOS EN AGOSTO, SE FORMULARON LAS ORDENES DE COMPRA EN NOVIEMBRE, ASI MISMO LOS PROVEEDORES PÉSE AL INCUMPLIMIENTO EN ATENDER LOS BIENES SE ADQUIRIERON TODOS LOS EQUIPOS	SE PRESENTO LAS ANULACIONES CORRESPONDIENTES Y LAS PENALIDADES A LOS PROVEEDORES INCUMPLIDOS, SE CONTINUA CON LA NECESIDAD Y SE ADQUIERE LAS METAS FALTANTES	AL CONCLUIRSE DICHA COMPONENTE SE REALIZA UNA PRE ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS DE ESTA COMPONENTE, ACTUALMENTE SE SOLICITO LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL COMITÉ DE RECEPCION DE OBRA PARA CULMINAR EL PROYECTO.

SUFICIENTE MOBILIARIO EDUCATIVO	Porcentaje	95.44	100	95.44	235410	224670	PESE A QUE SE PRESENTO LOS REQUERIMIENTOS EN AGOSTO, SE FORMULARON LAS ORDENES DE COMPRA EN NOVIEMBRE, ASI MISMO LOS PROVEEDORES PESE AL INCUMPLIMIENTO EN ATENDER LOS BIENES SE ADQUIRIERON TODOS LOS EQUIPOS	SE PRESENTO LAS ANULACIONES CORRESPONDIENTES Y LAS PENALIDADES A LOS PROVEDORES INCUMPLIDOS, SE CONTINUA CON LA NECESIDAD Y SE ADQUIERE LAS METAS FALTANTES	AL CONCLUIRSE DICHA COMPONENTE SE REALIZA UNA PRE ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS DE ESTA COMPONENTE, SOLICITO LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL COMITÉ DE RECEPCION DE OBRA PARA CULMINAR EL PROYECTO.
SUFICIENTE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO	Porcentaje	0	62.41	0	152448.81	0	PESE A QUE SE PRESENTO LOS REQUERIMIENTOS EN AGOSTO, SE FORMULARON LAS ORDENES DE COMPRA EN NOVIEMBRE, ASI MISMO LOS PROVEEDORES PESE AL INCUMPLIMIENTO EN ATENDER LOS BIENES SE ADQUIRIERON TODOS LOS EQUIPOS	SE PRESENTO LAS ANULACIONES CORRESPONDIENTES Y LAS PENALIDADES A LOS PROVEDORES INCUMPLIDOS, SE CONTINUA CON LA NECESIDAD Y SE ADQUIERE LAS METAS FALTANTES	AL CONCLUIRSE DICHA COMPONENTE SE REALIZA UNA PRE ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS DE ESTA COMPONENTE, ACTUALMENTE SE SOLICITO LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL COMITÉ DE RECEPCION DE OBRA PARA CULMINAR EL PROYECTO.
SUPERVISION	Porcentaje	57.50	87.20	57.50	335946.29	221524.22			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2134116	ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE PHAUSIHUAYCCO, HUILLCAMAYO, KENQONAY, QUEHUAYLLO, HUANCALLO Y RAJACHAC EN LA CUENCA MEDIA DEL RIO APURIMAC	16/11/2009	MENOR ESCASEZ DE AGUA EN LAS MICROCUENCAS LACUSTRES DE PHAUSIHUAYCCO, HUILLCAMAYO, KENQONAY, QUEHUAYLLO, HUANCALLO Y RAJACHAC EN LA CUENCA MEDIA DEL RIO APURIMAC EN PERIODO DE ESTIAJE	5968403	21322070.06	ACTUALIZACION DE COSTOS Y PARTIDAS NUEVAS	01/09/2011	10/01/2022	INVERSIÓN	Sí	01/09/2011	10/01/2022

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1. RECUPERACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN MICROCUENCAS	Unidad	82.42	192.42	137.82	575487.03	574936.84			
	COMPONENTE 2. DISMINUCIÓN DE LA EROSIÓN DE LOS SUELOS EN MICROCUENCAS	Unidad	0	86.40	102.92	183133	182495.19			
	COMPONENTE 3 EXISTENCIA DE ADECUADAS ESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO	Unidad	2.31	4.92	3.45	6133107.42	6133100.12			
	COMPONENTE 4 MAYOR CONOCIMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN Y USO DEL AGUA	Unidad	48.67	135.17	51.67	167531.54	167530.40			
	COMPONENTE 5 ORGANIZACIONES EFICIENTES PARA LA CONSERVACIÓN Y USO DEL RECURSO HÍDRICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	227625.46	227625.46			
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	0	0			
	LIQUIDACION	Unidad	0	0	0	0	0			
	MEDIDAS DE MITIGACION	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Unidad	0.32	0.70	0.70	320009.48	320008.70			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2134117	ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO - MANEJO Y GESTION DE PRADERAS NATURALES EN LA CUENCA ALTA DEL RIO APURIMAC	08/05/2009	MEJORES NIVELES DE PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE PASTOS NATURALES EN LA CUENCA ALTA DEL RIO APURIMAC.	42587586	58220498.10	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	01/07/2011	31/12/2019	INVERSIÓN	NO	01/07/2011	31/12/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1. APLICACIÓN DE PRACTICAS Y TECNOLOGIAS	Porcentaje	76.06	100	94.24	11431768.93	11418589.76			
	COMPONENTE 2. EFICIENTE USO DE LA DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HIDRICO	Porcentaje	85.15	85.15	85.15	4795183.34	4795183.34			
	COMPONENTE 3 ACCESIBILIDAD AL RECURSO HIDRICO	Porcentaje	81.35	81.35	81.35	33105346.15	33105346.15	SE TIENE OBRAS PARALIZADAS POR MOTIVOS DE CONFLICTO SOCIAL (NO OTORGO LICENCIA SOCIAL)	SE DEDUCIRAN LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES EN LA MODIFICACION DEL ET FINAL	
	COMPONENTE 4 ORGANIZACIÓN EFICIENTE PARA EL MANEJO DE PASTURAS	Porcentaje	74.14	74.14	74.14	647432.78	667973.24			
	COMPONENTE 5 ANALISIS DE RIESGO	Porcentaje	82.15	82.15	82.15	804370.11	804370.11			
	COMPONENTE 6 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	Porcentaje	0	100	89.39	341761	341759.06			
	COMPONENTE 7 PLAN DE RETIRO Y SISTEMATIZACION	Porcentaje	0	100	62.26	20541	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	735851.69	735851.69			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2136500	CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBERENA PARA EL CENTRO POBLADO DE SANTA TERESA EN EL, DISTRITO DE SANTA TERESA - LA CONVENCION - CUSCO	24/11/2010	MENOR VULNERABILIDAD ANTE LA PRESENCIA DE AVENIDAS EXTREMAS DE LOS RIOS SANTA TERESA Y VILCANOTA, EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA TERESA.	5221901	5221901	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	01/03/2020	31/05/2021	INVERSIÓN	Sí	01/03/2020	31/05/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1. OBRAS PROVISIONALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 2. OBRAS PRELIMINARES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3. EXPLANACIONES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4. MUROS DE ENCAUZAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 5. CAPACITACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	15	59208	59207.29			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2146309	ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE PUMACHAPI, QUILLAYOC, SOCLLA, SORACCOTA, QEUÑAYOC, CANTA CANTA, CASUIRA, LARANMAYU DE LA CUENCA ALTA DEL VILCANOTA	04/11/2009	MENOR ESCASEZ DE AGUA EN LAS MICROCUENCAS LACUSTRES DE PUMACHAPI, QUILLAYOC, SOCLLA, SORACCOTA, QEUÑAYOC, CANTA CANTA, CASUIRA, LARANMAYU EN LA CUENCA ALTA DEL VILCANOTA EN PERIODOS DE ESTIAJE.	5957695	17847695.72	ACTUALIZACION DE PRECIOS, ADICIONALES POR MAYORES METRADOS, PARTIDAS NUEVAS	01/12/2012	20/01/2021	INVERSIÓN	NO	01/12/2012	20/01/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1. RECUPERACION DE COBERTURA VEGETAL EN ACUIFEROS	Porcentaje	100	100	100	812797.14	812797.14			
	COMPONENTE 2. DISMINUCION DE LA EROSION EN ECOSISTEMAS LACUSTRES Y ACUIFEROS	Porcentaje	100	100	100	504503.28	504503.28			
	COMPONENTE 3 ORGANIZACIONES EFICIENTES PARA LA CONSERVACION Y USO DEL RECURSO HIDRICO	Porcentaje	62.45	62.45	62.45	226621.91	226621.91			LA ACTIVIDAD SE HA EJECUTADO FINANCIERAMENTE AL 100% Y EL AVANCE FISICO DEL 62% Y NO SE REALIZARAN MAS AVANCES.
	COMPONENTE 4 MAYOR CONOCIMIENTO PARA LA CONSERVACION Y USO DEL RECURSO HIDRICO	Porcentaje	66.31	100	66.31	217869.31	217869.04	NO SE HA EJECUTADO, POR QUE LAS CAPACITACIONES PRESENCIALES ESTABAN PROHIBIDAS POR EL ESTADO DE EMERGENCIA POR COVID 19	ELABORACION DEL PLAN DE VIGILANCIA Y MONITOREO PARA COVID-19	
	COMPONENTE 5 EXISTENCIA DE ADECUADAS ESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO	Porcentaje	52.56	95	80	14145605.66	14145596.20	LAS OBRAS NO SE HAN EJECUTADO CON NORMALIDAD POR EL ESTADO DE EMERGENCIA POR EL COVID-19		SE MODIFICO EL EXPEDIENTE TECNICO PARA INCORPORAR LOS PRESUPUESTOS COVID-19
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	257583.22	257583.22			
	EXPEDIENTE TECNICO COVID	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0				
SUPERVISION	Porcentaje	30	100	30	157297.10	157296.25				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------



2150277	ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO. COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE JACHOJO, QUSHUARANI, SAUSO Y PARHUAYSO EN LAS CUENCAS DEL ALTO VILCANOTA Y MEDIA DEL RIO APURIMAC		14/10/2011	MENOR ESCASEZ DE AGUA EN LAS MICROCUENCAS LACUSTRES DE QUSHUARANI, JACHOJO, SAUSO Y PARHUAYSO EN LAS CUENCAS DEL ALTO VILCANOTA Y MEDIO APURIMAC EN PERIODO DE ESTIAJE	5388918	10398372.14	ACTUALIZACION DE COSTOS	13/10/2014	31/12/2019	INVERSIÓN	NO	13/10/2014	31/12/2019
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>			
	COMPONENTE 1. RECUPERACION DE COBERTURA VEGETAL EN ACUIFEROS	Unidad	68.50	216	210.58	931224.65	930555.34	SOBRE PASTOREO EN AREAS REFORESTADAS	REUNIONES COMUNALES Y ACUERDOS EN ACTAS COMUNALES PARA EL CUIDADO DE PLANTACIONES				
	COMPONENTE 2. DISMINUCION DE LA EROSION EN ECOSISTEMAS LACUSTRES Y ACUIFEROS	Unidad	102	102	102	273152.16	271312.46			LAS 80 HAS PROGRAMADAS EN EL AÑO 2019 SE REALIZARON COMO CONSOLIDACION VISTO QUE EL COMPONENTE SE CONCLUYO AL 100% EN EL AÑO 2018			
	COMPONENTE 3 EXISTENCIA DE ADECUADAS ESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO	Unidad	3.84	4	4	7965833.16	7964815.85	NO SE CONTO CON ACCESO A LAGUNAS, LAS CANTERAS NO CONTABAN CON EL MATERIAL ADEUADO (PIEDRA Y LASTRE)	SE REALIZO LAS COORDINACIONES CON LAS MUNICIPALIDADES QUIENES APOYARON CON MAQUINARIA, EL PROYECTO APOYO CON EL COMBUSTIBLE				
	COMPONENTE 4 ORGANIZACIONES EFICIENTES PARA LA CONSERVACION Y USO DEL RECURSO HIDRICO	Unidad	20	37	37	181718.65	175579.95						
	COMPONENTE 5 CAPACIDAD INSTITUCIONAL FORTALECIDA PARA LA GENERACION DE CONOCIMIENTOS SOBRE CONSERVACION Y USO DE AGUA	Unidad	1	12	9	713680.13	682464.04			ADQUISICION DE DROM MAS CAPACITACION			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	1	1	1	241701.14	241701.14						
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	0	0						
	MEDIDAS DE MITIGACION	Unidad	0	0	0	68709	54822.83						
	SUPERVISION	Unidad	0	1	0	22353	20992.46						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2154472	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS MICROCUENCAS DEL RÍO QUESERMAYO, DISTRITOS TARAY, CUSCO Y SAN SEBASTIÁN - PROVINCIAS CALCA Y CUSCO	30/03/2012	EL OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO ES DISMINUCIÓN DE LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN DE LAS MICROCUENCAS DEL RÍO QUESERMAYO ANTE LA PRESENCIA DE PRECIPITACIONES PLUVIALES INTENSAS	9973217	14624842.33	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	08/04/2013	30/12/2017	INVERSIÓN	NO	08/04/2013	27/10/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COMPONENTE 1.MAYOR COBERTURA VEGETAL EN CABECERA DE MICROCUENCAS	Porcentaje	97.79	97.79	97.79	1180739.86	1180739.86					
	COMPONENTE 2.EXISTENTE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION Y CONSERVACION DE SUELOS Y LADERAS	Porcentaje	99.76	99.76	99.76	10411915.87	10411915.87					
	COMPONENTE 3.MAYOR CONOCIMIENTO EN MANEJO Y CONSERVACION DE MICROCUENCAS	Porcentaje	89.42	89.42	89.42	132211.22	132211.22			EL COSTO EJECUTADO ES SEGUN LA LIQUIDACION FINANCIERA DEL PROYECTO		
	COMPONENTE 4. EXISTENTES HERRAMIENTAS DE CONTROL Y MONITOREO	Porcentaje	60.01	98.58	60.01	318025.87	318025.87	DEMORA EN LA ADQUISICION DE LA ESTACION METEREOLOGICA	CONSTRUCCION DE NUEVO CERCO PERIMETRICO PARA PROTECCION DE LA ESTACION METEREOLOGICA			
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	136808.25	136808.25					
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	100	0	1832673.64					
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	100	107917	130786.13					
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	100	73852.78	409958.96					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2154581	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO DE PATAQUEÑA Y LOS SECTORES PARACAS PAMPA 1 Y TACCRA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PATAQUEÑA, DISTRITO DE LIVITACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO		05/01/2012	CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE EDAS Y PARASITOSIS (MORBILIDAD), CONTRIBUYENDO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL C.P DE PATAQUEÑA Y LOS SECTORES DE PARACAS PAMPA 1 Y TACCRA DE LA C.C. DE PATAQUEÑA.	2247864	4588793	MODIFICACIONES POR INCONSISTENCIAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO	23/07/2018	21/10/2020	INVERSIÓN	NO	01/03/2018	21/10/2020
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>			
	AGUA POTABLE	Porcentaje	100	100	100	1147524.08	1147524.08						
	ALCANTARILLADO	Porcentaje	90.25	90.89	90.89	964345.03	964345.03						
	CAPACITACION	Porcentaje	95.06	100	100	110605.80	110605.80						
	GASTOS DE EVALUACION	Porcentaje	0	0	0	0	0						
	GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0						
	GASTOS DE LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0						
	GASTOS DE SUPERVISION	Porcentaje	33.85	42.85	42.85	86700.02	86700.02						
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	84.48	92.86	92.86	525668.10	525668.10						
PLANTA DE TRATAMIENTO	Porcentaje	85.10	96.87	96.87	1544166.41	1544166.41							

<b>Código SNIP</b>	<b>Denominación del proyecto</b>	<b>Fecha de declaración de viabilidad</b>	<b>Objetivo / Finalidad</b>	<b>Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)</b>	<b>Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)</b>	<b>Motivo de variación de presupuesto</b>	<b>Fecha de inicio planificada</b>	<b>Fecha fin planificada</b>	<b>Estado</b>	<b>Iniciado por la gestión</b>	<b>Fecha de inicio real</b>	<b>Fecha fin real (cuando corresponda)</b>
--------------------	----------------------------------	---	-----------------------------	---	--	---	------------------------------------	------------------------------	---------------	--------------------------------	-----------------------------	--

2159681	MEJORAMIENTO CARRETERA YAIRISQUE - RANRACCASA - PARURO	21/06/2012	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA YAIRISQUE - RANRACCASA - PARURO	75065903	96721483	ADECUADAS CONDICIONES POR LA EJECUCIÓN DE MAYORES METRADOS Y ADICIONALES DE OBRA: DE MOVIMIENTO DE TIERRAS, TRATAMIENTO DE FALLAS GEOLÓGICAS, MEJORAMIENTOS A NIVEL DE SUBRASANTE, INTERVENCIÓN DE LA VARIANTE (EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICADO N° 06)	16/07/2012	06/07/2014	INVERSIÓN	NO	16/07/2012	23/03/2021
---------	--	------------	--	----------	----------	--	------------	------------	-----------	----	------------	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	22.95	25.88	23.88	86216143.52	81453658.77	EL MEJORAMIENTO DE LA VARIANTE TIENE COMO RUTA CRÍTICA LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS, EL CUAL EN EL 2020 NO PUDO EJECUTARSE, POR NO TENER EL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA.	VIENE REALIZÁNDOSE LA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE.	
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	206963	206963			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	91.73	100	96.90	8652169	8384105			
	LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	100	0	53562	0			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	85.36	100	87.70	1592645	1396787			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2161175	ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMÁTICO CONSERVACION Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD APROVECHABLE EN COMUNIDADES NATIVAS DEL BAJO URUBAMBA	01/12/2009	RECUPERACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD APROVECHABLE EN COMUNIDADES NATIVAS DEL BAJO URUBAMBA, PARA ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMÁTICO	4374059	6218262.67	INCORPORACION Y DEDUCCION DE METAS ASOCIADAS AL PROYECTO	01/10/2012	30/11/2020	INVERSIÓN	NO	01/10/2012	30/11/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1. DISMINUCIÓN DE LA EXTRACCIÓN DE PRODUCTOS DEL BOSQUE	Porcentaje	96.53	100	99.85	3521030.04	3521028.29	ATRASO EN EL REINICIO DE ACTIVIDADES A CAUSA DEL BROTE DEL VIRUS COVID-19	SE ELABORO EL PLAN DE CONTINGENCIA PARA EVITAR EL CONTAGIO SE TOMO LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DE ACUQRDO A LAAS MEDIDAS DICTADAS POR EL GOBIERNO CENTRAL	
	COMPONENTE 2. RECUPERACIÓN DE LAS ESPECIES DE CAZA	Porcentaje	83.33	100	98.64	332824.23	332824.23			
	COMPONENTE 3 DISMINUCIÓN DE LA AGRICULTURA EXTENSIVA	Porcentaje	85.87	100	92.35	1782029.89	1782029.02	SE SUSPENDIERON LOS TRABAJOS DE TOPOGRAFIA POR AUSENCIA DE LOS PROPIETARIOS DE LAS AREAS DE CONSERVACION PRIVADA.	SE REALIZARON COORDINACIONES CON LOS PROPIETARIOS DE LAS AREAS DE CONSERVACION	
	COMPONENTE 4 FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL	Porcentaje	87.50	100	90.66	412022.86	412022.39			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	135945.85	135945.85			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	83.99	100	83.99	0	0			ANTERIORMENTE NO SE REGISTRO EL ACUMULADO AL 2019. CONTANDO CON EL F12 TENEMOS LA INFORMACION POR TANTO SE REALIZA LA ACTUALIZACION.
	SUPERVISION	Porcentaje	91.76	100	91.76	0	0			ANTERIORMENTE NO SE REGISTRO EL ACUMULADO AL 2019. CONTANDO CON EL F12 TENEMOS LA INFORMACION POR TANTO SE REALIZA LA ACTUALIZACION.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2162846	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAROCONDO - PACHAR, DISTRITOS DE HUAROCONDO Y OLLANTAYTAMBO, PROVINCIAS DE ANTA Y URUBAMBA, REGION CUSCO	02/10/2012	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA CARRETERA HUAROCONDO PACHAR	72502853	109872404	POR LA EJECUCIÓN DE MAYORES METRADOS Y ADICIONALES DE OBRA: DE MOVIMIENTO DE TIERRAS, ESTO DEBIDO AL CAMBIO DE TRAZO, MODIFICACIONES EN LOS DISEÑOS DE LOS PUENTES.	18/10/2012	18/10/2014	INVERSIÓN	NO	18/10/2012	31/08/2022
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	15.57	19.14	16.30	94979134.65	82524824.96	PRESENTACIÓN DE DERRUMBES POR LA TEMPORADA DE LLUVIA EN ZONAS CRITICAS	MANTENIMIENTO DE VÍA POR REMOCIÓN DE DERRUMBES QUE GENERAL ADICIONALES DE OBRA.			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	655191	655191					
	GASTOS COVID-19	Porcentaje	0	25	21.26	604110.89	128446					
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	75.93	90	80.41	11117684	8939676					
	LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	0	0	164426.17	0					
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	56.44	90	65.11	2351857	1531398					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2163449	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION Y GESTION DE RIESGOS CONTRA INUNDACIONES EN 38 KM. DEL CAUCE DEL RIO HUATANAY EN LAS PROVINCIAS DE CUSCO Y QUISPICANCHI - REGION CUSCO	25/10/2012	BAJA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN EN LA ZONAS URBANAS Y RURALES Y ANTE AVENIDAS EXTREMAS DEL RIO HUATANAY EN LAS PROVINCIAS DE CUSCO Y QUISPICANCHI - REGION CUSCO	191382368	309052384.04	INCORPORACION DE PARTIDAS POR EL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL PRODUCIDA POR EL VIRUS COVID-19, INCREMENTANDOSE EL PRESUPUESTO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y LA APROBACION DEL PLAN DE VIGILANCIA Y PREVENCIÓN.	05/12/2012	31/05/2023	INVERSIÓN	NO	05/12/2012	31/05/2021

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1. ADECUADA PROTECCION ANTE ALTAS AVENIDAS	Porcentaje	62.66	70.75	71.22	191937922.05	191878886.36	DECLARACION DE EMERGENCIA NACIONAL POR LA PRESENCIA DEL VIRUS COVID-19, EL PELIGRO DE CONTAGIO NO PERMITE EL AVANCE FISICO DE LA OBRA.	SE IMPLEMENTA EL PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL COVID-19, SE REPROGRAMÓ LOS AVANCES FISICOS Y SE INICIÓ CON LA MODIFICACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	
	COMPONENTE 2. FORTALECER LAS ORGANIZACIONES DE LA POBLACION PARA LA GESTION DE DESASTRES	Porcentaje	67.83	76.41	76.78	3318501.55	3318500.17	SE PRESENTARON PROBLEMAS CON LOS POBLADORES QUE OCUPAN LA FAJA MARGINAL INDICANDO QUE SON PROPIETARIOS	SE INVOLUCRÓ A LAS AUTORIDADES LOCALES Y DIRIGENTES PARA GENERAR CONCIENCIA EN LA POBLACION BENEFICIARIA.	
	COMPONENTE 3 CAPACITACION PARA LA ARTICULACION DE LA INSTITUCIONALIDAD A LOCAL PARA ATENDER AL RIO	Porcentaje	49.12	49.12	49.12	323595.93	323595.93			NO SE REALIZO EJECUCION FISICA
	COMPONENTE 4 MONITOREO DEL CAUCE DEL RIO HUATANAY	Porcentaje	35.28	36.41	35.89	1109346.99	1109346.99			SE HA REALIZADO LA EVALUACION DE LAS ESTACIONES METEOROLOGICAS Y EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE MONITOREO DE LA CUENCA DEL RIO HUATANAY
	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	93773.52	93773.52			
	ELABORACION DE LINEA DE BASE	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	GASTOS DE LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			LOS GASTOS GENERALES SE ENCUESTRAN EN CADA COMPONENTE, SE REALIZARA EL DESAGREGADO EN LA LIQUIDACION CORRESPONDIENT E.
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0			LOS GASTOS DE SUPERVISION SE ENCUESTRAN EN CADA COMPONENTE, SE REALIZARA EL DESAGREGADO EN LA LIQUIDACION CORRESPONDIENT E.

	SUPERVISION COVID	Porcentaje	0	2	0.81	0	0					
--	-------------------	------------	---	---	------	---	---	--	--	--	--	--

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2164798	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AVENIDA EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DEL CUSCO	22/11/2012	ADECUADAS CONDICIONES PARA EL TRÁNSITO PEATONAL Y VEHICULAR EN LA AVENIDA EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DEL CUSCO	305988582	401937218	MAYORES METRADOS, ADICIONALES DE OBRA Y CAMBIOS DE TECNOLOGÍA EN LA CONSTRUCCIÓN DE BARRERAS DE SEGURIDAD	09/09/2019	31/12/2020	INVERSIÓN	NO	09/09/2019	31/12/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	38772	0			
	GASTOS COVID-19	Porcentaje	0	100	92.99	158240	147140			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	55.06	1535216	845268			
	IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE SEGURIDAD	Porcentaje	0	9.56	9.56	2049337	1856178			SE CONCLUYERON TODOS LOS TRABAJOS PROGRAMADOS
	LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	0	0	51219	0			
	OBRA POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA	Porcentaje	100	100	100	394306429	394306429			
	PAISAJISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Porcentaje	0	59	59	252252	228860.93			SE CONCLUYERON TODOS LOS TRABAJOS PROGRAMADOS
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	Porcentaje	0	5	5	410058	372035			SE CONCLUYERON TODOS LOS TRABAJOS PROGRAMADOS
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	100	80.57	124856	100592			



Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2173438	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DEMARCACION TERRITORIAL DEL AMBITO REGIONAL CUSCO	11/03/2013	¿POBLACIÓN DE LA REGIÓN CUSCO RECIBE ADECUADO SERVICIO DE DEMARCACIÓN TERRITORIAL POR PARTE DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO	9710350	10117606	AMPLIACION DE PLAZO Y AMPLIACION PRESUPUESTAL POR IMPLEMENTACION DE PARTIDA COVID 19	19/07/2013	12/04/2021	INVERSIÓN	NO	19/07/2013	03/07/2022

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACIONES	Porcentaje	24.47	100	75.53	24500	100125	EL ESTADO DE EMERGENCIA POR LA COVID-19, GENERÓ RETRASOS EN LA EJECUCION DE ESTE COMPONENTE.	SE REPROGRAMÓ LA ACTIVIDAD PARA EL PRESENTE AÑO, ASI MISMO SE SOLICITO AMPLIACION DEPLAZO Y AMPLIACION PRESUPUESTAL, ASI MISMO SE REALIZO LA MODIFICACION AL EXPEDIENTE TECNICO CONSIDERANDO LOS IMPLEMENTOS PARA PROTECCION Y PREVENICION CONTRA LA COVID-19.	
	EQUIPAMIENTO:	Porcentaje	74.71	100	100	826996.32	1106990.03	EL ESTADO DE EMERGENCIA POR LA COVID-19, GENERÓ RETRASOS EN LA EJECUCION DE ESTE COMPONENTE.	SE REPROGRAMÓ LA ACTIVIDAD PARA EL PRESENTE AÑO, ASI MISMO SE SOLICITO AMPLIACION DEPLAZO Y AMPLIACION PRESUPUESTAL, ASI MISMO SE REALIZO LA MODIFICACION AL EXPEDIENTE TECNICO CONSIDERANDO LOS IMPLEMENTOS PARA PROTECCION Y PREVENICION CONTRA LA COVID-19.	
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	100	0	86899.44			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	49.35	100	49.96	666882.79	1351400.27	SE REALIZO AMPLIACION DE PLAZO N°05 Y AMPLIACION RSUPUESTAL N°02, POR CAUSA DE LA COVID-19		
	GESTION DE LA INFORMACION	Porcentaje	72.20	100	100	3876378	5368884.55	EL ESTADO DE EMERGENCIA POR LA COVID-19, GENERÓ RETRASOS EN LA EJECUCION DE ESTE COMPONENTE.	SE REPROGRAMÓ LA ACTIVIDAD PARA EL PRESENTE AÑO, ASI MISMO SE SOLICITO AMPLIACION DEPLAZO Y AMPLIACION PRESUPUESTAL, ASI MISMO SE REALIZO LA MODIFICACION AL EXPEDIENTE TECNICO CONSIDERANDO LOS IMPLEMENTOS PARA PROTECCION Y PREVENICION CONTRA LA COVID-19.	

	GESTIÓN DEL PROCESO	Porcentaje	89.91	100	100	1316574.88	1464392.31	EL ESTADO DE EMERGENCIA POR LA COVID-19, GENERO RETRASOS EN LA EJECUCION DE ESTE COMPONENTE.	SE REPROGRAMÓ LA ACTIVIDAD PARA EL PRESENTE AÑO, ASI MISMO SE SOLICITO AMPLAICION DEPLAZO Y AMPLAICION PRESUPUESTAL, ASI MISMO SE REALIZO LA MODIFICACION AL EXPEDIENTE TECNICO CONSIDERANDO LOS IMPLEMENTOS PARA PROTECCION Y PREVENICION CONTRA LA COVID-19.	
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	26.81	100	73.19	10000	37300	EL ESTADO DE EMERGENCIA POR LA COVID-19, GENERO RETRASOS EN LA EJECUCION DE ESTE COMPONENTE.	SE REPROGRAMÓ LA ACTIVIDAD PARA EL PRESENTE AÑO, ASI MISMO SE SOLICITO AMPLAICION DEPLAZO Y AMPLAICION PRESUPUESTAL, ASI MISMO SE REALIZO LA MODIFICACION AL EXPEDIENTE TECNICO CONSIDERANDO LOS IMPLEMENTOS PARA PROTECCION Y PREVENICION CONTRA LA COVID-19.	ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA EL AÑO 2021
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	100	100	0	86513.13			
	MOBILIARIO	Porcentaje	64.72	100	100	19900	30750	EL ESTADO DE EMERGENCIA POR LA COVID-19, GENERO RETRASOS EN LA EJECUCION DE ESTE COMPONENTE.	SE REPROGRAMÓ LA ACTIVIDAD PARA EL PRESENTE AÑO, ASI MISMO SE SOLICITO AMPLAICION DEPLAZO Y AMPLAICION PRESUPUESTAL, ASI MISMO SE REALIZO LA MODIFICACION AL EXPEDIENTE TECNICO CONSIDERANDO LOS IMPLEMENTOS PARA PROTECCION Y PREVENICION CONTRA LA COVID-19.	
	SEGUIMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Porcentaje	57.35	100	100	241878.93	421742.09			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2176722	INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION ANTE ALUVIONES EN LA MICROCUENCA DE RAMUSCHACA DEL DISTRITO DE ZURITE, PROVINCIA DE ANTA - REGION CUSCO	03/04/2013	DISMINUCIÓN DE LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN ANTE LA OCURRENCIA DE ALUVIONES EN LA MICROCUENCA DE RAMUSCHACA DEL DISTRITO DE ZURITE, PROVINCIA DE ANTA, REGION CUSCO	9345892	11859484.44	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	01/06/2014	30/11/2018	INVERSIÓN	NO	01/06/2014	30/11/2018
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	COMPONENTE 1. ESTABILIZACIÓN DE TALUDES	Porcentaje	90.40	90.40	90.40	4483935.71	4483935.71					
	COMPONENTE 2. DISMINUCIÓN DE ESCORRENTIA SUPERFICIAL POR PRESENCIA DE PRECIPITACIONES	Porcentaje	92.20	92.20	92.20	2841017.15	2841017.15					
	COMPONENTE 3. ADECUADA CAPACIDAD DE EVACUACIÓN DE LODO	Porcentaje	97.49	97.49	97.49	1507324.24	1507324.24					
	COMPONENTE 4. ADECUADA ORGANIZACIÓN DE LA POBLACIÓN ANTE PELIGROS NATURALES	Porcentaje	43.09	43.09	43.09	115259.01	115259.01					
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	0	0					
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	1282094.88					
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	100	29854	58350.77					
	MITIGACION DE IMPACTOS	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	20	10378.27	1507375.58					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2194625	MEJORAMIENTO CARRETERA RIO BLANCO - MOLLEPATA - CU 109, DISTRITO DE MOLLEPATA, PROVINCIA DE ANTA, REGION CUSCO	10/06/2019	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA HACIA EL DISTRITO DE MOLLEPARA	36906132	40529512	MAYORES METRADOS	02/02/2020	31/03/2021	INVERSIÓN	SÍ	16/07/2020	13/09/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADA SEÑALIZACIÓN DE LA CARRETERA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	98.40	98.40	98.40	482554.53	482554.53			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0.50	18.70	6.20	715375.02	715375.02			
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	MEJORA DE A INFRAESTRUCTURA DE LA VIA RAMAL MOLLEPATA	Porcentaje	0.59	25.56	6.91	3306604	3306604	EN LA VERIFICACIÓN DE LAS ACTAS DE DISPONIBILIDAD DE TERRENO EN EL PLAN DE AFECTACIONES DE LA VIA, MUCHOS DE ELLOS LLEGAN A DESCONOCER EL AREA DE AFECTACIÓN DEL PROYECTO, POR LO QUE REPRESENTA UN CUELLO DE BOTELLA PARA LOS TRAMOS DE EJECUCIÓN AL GARANTIZAR EL ANCHO DE PLATAFORMA PARA LA VIA.	REUNIONES CON LOS AFECTADOS DE MANERA CONSTANTE, YA QUE SE CUENTA AHORA CON UNA REA DE ASISTENCIA SOCIAL, DE ESTA MANERA NO AFECTAR LA RUTA CRITICA DEL PROYECTO.	SE ESTA RESCRIBIENDO LAS ACTAS SUSCRITAS CON LOS AFECTADOS PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS ZONAS DE CORTE
	SUPERVISION	Porcentaje	0.30	10.40	6.20	88653.49	88653.49			
	TRAMO DE LA VIA SEGURA DE DESLIZAMIENTOS	Porcentaje	0	0	0	0	0	EN EL PROCESO DE REPLANTEO DEL EJE DE LA VIA, MUCHOS DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN NO CUMPLEN CON LA LONGITUD NECESARIA EN EL TRAMO.	MODIFICACIÓN DE LAS LONGITUDES Y UBICACIÓN DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN DEL PROYECTO.	TRABAJOS DE REPLANTEO DE MUROS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2194700	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MARAS - MORAY, DISTRITO DE MARAS, PROVINCIA DE URUBAMBA, CUSCO		09/08/2017	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA MARAS MORAY		14174540	22002889	POR LA EJECUCIÓN DE MAYORES METRADOS Y ADICIONALES DE OBRA: DE MOVIMIENTO DE TIERRAS, ESTO DEBIDO AL CAMBIO DE TRAZO, GASTOS COVID-19, INCREMENTO EN EL COSTO DE HORA HOMBRE.		07/11/2019	06/11/2020	INVERSIÓN	NO	07/11/2019	20/02/2021
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>					
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0.52	8.20	2.17	17759463	3889340	NO SE TIENE EL PRESUPUESTO REQUERIDO DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	SE EJECUTÓ EL PROYECTO EN EL PERIODO REPORTADO CON EL APOYO DE MUNICIPALIDADES MEDIANTE CONVENIOS Y MAQUINARIA PROPIA.						
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	353746	295180								
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	11.11	50	40.37	3073349	1240774								
	IMPUESTOS	Porcentaje	0	0	0	0	0								
	LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	0	0	154427	0								
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	8.58	50	26.98	661904	178561								

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2195484	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA YAURI - SUYKUTAMBO	27/01/2017	MEJORAS EN EL TRASLADO DE PERSONAS Y MERCANCIAS ENTRE LAS LOCALIDADES DE YAURI, SUYKUTAMBO Y ABRA RAJADA ESPECIALMENTE EN EPOCA DE LLUVIAS	187345216	187345216		02/01/2022	16/12/2024	INVERSIÓN	NO	27/01/2017	16/12/2024

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			<p>"-LOS COMPONENTES ESTÁN DE ACUERDO AL BANCO DE PROYECTOS DEL MEF. - A LA FECHA ÚNICAMENTE SE VIENE ELABORANDO EL EXPEDIENTE TÉCNICO, QUEDANDO ÚNICAMENTE LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO AMBIENTAL REQUERIDO. "</p> <p>"-LOS COMPONENTES ESTÁN DE ACUERDO AL BANCO DE PROYECTOS DEL MEF. - A LA FECHA ÚNICAMENTE SE VIENE ELABORANDO EL EXPEDIENTE TÉCNICO, QUEDANDO ÚNICAMENTE LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO AMBIENTAL REQUERIDO. "</p>
	GASTOS DE SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0			<p>-LOS COMPONENTES ESTÁN DE ACUERDO AL BANCO DE PROYECTOS DEL MEF. - A LA FECHA ÚNICAMENTE SE VIENE ELABORANDO EL EXPEDIENTE TÉCNICO, QUEDANDO ÚNICAMENTE LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO AMBIENTAL REQUERIDO.</p>

	GASTOS EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	60.80	100	70	1486214.87	1035852.71				-LOS COMPONENTES ESTÁN DE ACUERDO AL BANCO DE PROYECTOS DEL MEF. - A LA FECHA ÚNICAMENTE SE VIENE ELABORANDO EL EXPEDIENTE TÉCNICO, QUEDANDO ÚNICAMENTE LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO AMBIENTAL REQUERIDO.
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0				-LOS COMPONENTES ESTÁN DE ACUERDO AL BANCO DE PROYECTOS DEL MEF. - A LA FECHA ÚNICAMENTE SE VIENE ELABORANDO EL EXPEDIENTE TÉCNICO, QUEDANDO ÚNICAMENTE LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO AMBIENTAL REQUERIDO.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2203792	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION ANTE INUNDACIONES EN LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO VILCANOTA DEL CENTRO POBLADO DE SAN SALVADOR, DISTRITO DE SAN SALVADOR - CALCA - CUSCO	09/01/2017	UNIDADES PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS PUBLICOS Y POBLACION EN RIESGO ACCEDEN A SERVICIOS DE PROTECCION ADECUADOS FRENTE A INUNDACIONES ANTE LA PRESENCIA DE MÁXIMAS AVENIDAS DEL RIO VILCANOTA EN EL CENTRO POBLADO DE SAN SALVADOR DEL DISTRITO DE SAN SALVADOR PROVINCIA DE CALCA.	10250888	13087240.28	INCORPORACION DE PARTIDAS POR EL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL PRODUCIDA POR EL VIRUS COVID-19, INCREMENTANDOSE EL PRESUPUESTO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y LA APROBACION DEL PLAN DE VIGILANCIA Y PREVENCIÓN.	22/07/2019	31/12/2022	INVERSIÓN	SÍ	22/07/2019	31/12/2022



COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1.LIMPIEZA DE CAUCE	Porcentaje	0	0	0	0	0			ESTE COMPONENTE NO HA SIDO CONSIDERADO PARA EJECUCION
	COMPONENTE 2.CONTROL DE SOCOCACION DE ORILLAS Y DISMINUCION DEL RIESGO EN AMBAS MARGENES DEL CAUCE DEL RIO	Porcentaje	15.59	48.84	45.59	5493306.32	5491096.82			
	COMPONENTE 3. IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS Y ACCIONES PREVENTIVOS	Porcentaje	0	1.85	0	1500	1500			
	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	9236.90	9236.90			
	GASTOS DE LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	24.91	68.58	87.11	559553.13	520250.13			
	SUPERVISION	Porcentaje	34.67	100	100	184935.79	184934.87			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2204398	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA CAPITAL DEL DISTRITO DE PAMPAMARCA, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO	15/04/2013	MEJORARAR Y AMPLIAR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. ¿ CONTRIBUIR A LA MEJORA DEL NIVEL DE LA SALUD DE LA POBLACION DE LA LOCALIDAD DE PAMPAMARCA LOGRANDO LA DISMINUCIÓN DE LA PRESENCIA DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS, PARASITOSIS Y DERMICAS.	4759652	6903872	EJECUCION DE PARTIDAS NUEVAS Y MAYORES METRADOS	10/09/2018	27/03/2021	INVERSIÓN	NO	10/09/2018	27/03/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADA COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	Porcentaje	12.82	100	100	966088.18	966088.18	FALTA DE PERCOLACION EN LOS PTAR 02 Y 03	REUBICACION DE LOS PTAR POR FALTA DE PERCOLACION	LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO SE UBICARON EN ZONAS DONDE EXISTE PERCOLACION, CON NIVEL FREATICO MUY ALTO.
	ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Porcentaje	44.48	100	100	3673079.64	3673079.64	DEFICIENTES PLANOS TOPOGRAFICOS	INCORPORACION DEL COMPONENTE DE AGUA	LOS PLANOS DE LA RED DE DESGUE PRESENTABAN DEFICIENCIAS A CAUSA DE ERRORES EN LOS PLANOS TOPOGRAFICOS, PARA LO CUAL SE TUVO QUE REALIZAR EL REDISEÑO DE TODO EL SISTEMA EN GENERAL
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	91.40	91.40	91.40	118814.48	118814.48	ALTO NIVEL FREATICO EN LA ZONA		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	86.87	100	100	970674.49	970674.49			
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	OBRAS COMPLEMENTARIA S. CAPACITACIONE IMPACTO AMBIENTAL	Porcentaje	11.71	100	100	626880.29	626880.29	FALTA DE NIVELES EN EL PTAR 02	CAMBIO DE SISTEMA DE TANQUE INHOFF A 03 BIODIGESTORES DE 7000 LTRS	LOS PTAR PLANTEADAS EN LOS TRES SISTEMAS TENIAS PROBLEMAS CON LOS NIVELES, LAS CUALES SE TUBIERON QUE CORREGIR DURANTE LA EJECUCION
	SEGUIMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
SUPERVISION	Porcentaje	57.28	100	100	345255.30	345255.30				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2207089	CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y EVACUACION DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ANANSAYA, DISTRITO DE CHECCA, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO	23/05/2013	CONTRIBUIR A DISMINUIR LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DIARREICAS, PARASITARIAS Y DERMICAS EN LA COMUNIDAD DE ANANSAYA, A TRAVÉS DE UN CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS A MEJORAR LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO Y ASÍ GARANTIZAR EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN AFECTADA POR EL PROBLEMA IDENTIFICADO.	4678672	9219413	MODIFICACIONES POR EXISTENCIA DE MAYORES METRADOS Y PARTIDAS NUEVAS NO CONTEMPLADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO	01/08/2016	31/10/2020	INVERSIÓN	NO	01/08/2016	31/12/2021
---------	---	------------	---	---------	---------	---	------------	------------	-----------	----	------------	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADO SISTEMA DE AGUA POTABLE	Porcentaje	56.35	100	79.76	3849151.87	3842069.38	ES NECESARIA UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL N°04	ELABORACION DE AMP: PRESP: N°04	
	ADECUADO SISTEMA DE EVACUACION DE EXCRETAS	Porcentaje	39.08	100	48.04	2040515.32	2036760.75	LA LEJANIA DE LOS MODULOS RESPECTO AL ALMACEN	INCREMENTO FLETE	
	EDUCACION SANITARIA	Porcentaje	15.46	100	17.14	728199.74	726859.84	FALTA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL	ASIGNACION DE RECURSOS ECONOMICOS	
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	71.99	71.99	71.99	48680.10	48680.10			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	67.16	85.23	85.23	1036535.09	1036535.09			
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SEGUIMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Porcentaje	48.95	56.58	56.58	248902.76	248902.76			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2211537	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN LA I.E. N 56279 DE CCONCHACCOLLO, DISTRITO DE CHAMACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO	10/05/2012	CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS DE UN ÁREA DE 54 M2 CADA UNO. CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE COMPUTO DE 54M2, 1 BIBLIOTECA 98 M2Y DEPOSITO, 1 DIRECCIÓN DE 18 M2, 1 SALA DE DOCENTES DE 23M2, 1 SALA MULTIUSO 54 M2. CON ALBANILERIA DE LADRILLO. CONSTITUIDA POR UN SISTEMA APORTICADO. TIJERALES SON DE MADERA EUCALIPTO, Y LA COBERTURA DE TEJA ANDINA APOYADO SOBRE CORREAS DE MADERA CONSTRUCCIÓN DE SS.HH. PARA DOCENTES Y ALUMNOS VARONES Y MUJERES, PATIO DE HONOR DE 600M2, CERCO PERIMÉTRICO DE 488 ML Y POZO SÉPTICO. ¿ 02 MÓDULOS DE MOBILIARIO SALA DE LECTURA BIBLIOTECA. ¿ 02 ESTANTES PARA DEPÓSITO DE LIBROS BIBLIOTECA ¿ 90 MÓDULOS PRIMARIA: 1MESA + 1 SILLA ¿ 6 MESAS PARA DOCENTES ¿ 6 SILLAS SALÓN PARA DOCENTES ¿ 30 MÓDULOS PARA COMPUTADORAS ¿ 02 MÓDULO PARA IMPRESORA ¿ 30 COMPUTADORAS CORE DUO ¿ 09 PIZARRAS ¿ 02 TV Y 02 DVD (SALÓN DE USO MULTIPLE) ¿ ADQUISICIÓN DE MÓDULO DE LIBROS Y MATERIAL EDUCATIVO	3655144	5998689	ADICIONALES DEL EXPEDIENTE TECNICO EN FASE DE INVERSION , SE CONSIDERA ADICIONALES CORRESPONDIENTES A MAYORES METRADOS Y PARTIDAS NUEVAS QUE NO ESTABAN CONTEMPLADOS EN EL EXPEDIENTE TECNICO	13/02/2013	10/10/2013	INVERSIÓN	NO	03/02/2013	18/11/2020
---------	---	------------	---	---------	---------	---	------------	------------	-----------	----	------------	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA BASICA Y ADMINISTRATIVA	Porcentaje	98.65	100	100	2332465.19	2306808			
	ADECUADA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA	Porcentaje	100	100	100	1903177.48	1903177			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	96.88	100	100	15724.32	15724			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	96.88	100	100	938342.01	928677			
	IGV	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	LIQUIDACION	Porcentaje	46.88	100	50	46787.59	43983.18			
	SEGUIMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUFICIENTE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EN BUENAS CONDICIONES	Porcentaje	99.41	100	100	293849.03	293849	FALTA DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PRODUCTO DE ADICIONALES	SE ADQUIRIO EL EQUIPAMIENTO	
	SUPERVISION	Porcentaje	96.88	100	100	468343.44	463520			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2214827	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE ALLHUACCHULLO, DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO	15/06/2012	CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS DE UN ÁREA DE 54 M2 CADA UNO. CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE COMPUTO DE 54M2, 1 BIBLIOTECA 98 M2Y DEPOSITO, 1 DIRECCIÓN DE 18 M2, 1 SALA DE DOCENTES DE 23M2, 1 SALA MULTIUSO 54 M2. CON ALBANILERIA DE LADRILLO. CONSTITUIDA POR UN SISTEMA APORTICADO. TIJERALES SON DE MADERA EUCALIPTO, Y LA COBERTURA DE TEJA ANDINA APOYADO SOBRE CORREAS DE MADERA CONSTRUCCIÓN DE SS.HH. PARA DOCENTES Y ALUMNOS VARONES Y MUJERES, PATIO DE HONOR DE 600M2, CERCO PERIMÉTRICO DE 488 ML Y POZO SÉPTICO. ¿ 02 MÓDULOS DE MOBILIARIO SALA DE LECTURA BIBLIOTECA. ¿ 02 ESTANTES PARA DEPÓSITO DE LIBROS BIBLIOTECA ¿ 90 MÓDULOS PRIMARIA: 1MESA + 1 SILLA ¿ 6 MESAS PARA DOCENTES ¿ 6 SILLAS SALÓN PARA DOCENTES ¿ 30 MÓDULOS PARA COMPUTADORAS ¿ 02 MÓDULO PARA IMPRESORA ¿ 30 COMPUTADORAS CORE DUO ¿ 09 PIZARRAS ¿ 02 TV Y 02 DVD (SALÓN DE USO MULTIPLE) ¿ ADQUISICIÓN DE MÓDULO DE LIBROS Y MATERIAL EDUCATIVO	1795037	3634879	ADICIONALES DEL EXPEDIENTE TECNICO EN FASE DE INVERSION , SE CONSIDERA ADICIONALES CORRESPONDIENTES A MAYORES METRADOS Y PARTIDAS NUEVAS QUE NO ESTABAN CONTEMPLADOS EN EL EXPEDIENTE TECNICO	13/02/2013	10/10/2013	INVERSIÓN	NO	13/02/2013	18/11/2020
---------	--	------------	---	---------	---------	---	------------	------------	-----------	----	------------	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EDUCACIÓN SANITARIA	Porcentaje	0	100	16.36	4800	4656.01	FALTA CULMINAR CON PARTE DE LA ELABORACION DE UN CATASTRO Y LA ACTUALIZACION DEL PADRON DE BENEFICIARIOS.	NO SE EJECUTO	
	GESTIÓN DEL SERVICIO	Porcentaje	0	100	16.36	11700	14048.03			
	SISTEMA DE AGUA POTABLE	Porcentaje	98.65	100	100	930143.19	930143	AL INICIO DEL PERIODO LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA Y SU EJECUCION SE ENCUENTRA EN LA ETAPA FINAL QUEDANDO SOLO POR EJECUTAR EL PASE AEREO PARA LA RED DE ALCANTARILLADO.	SE CONCLUYO CON EL SISTEMA	
	SISTEMA DE ALCANTARILLADO	Porcentaje	100	100	100	1126710.69	1126711			
	SISTEMA DE PLANTA DE TRATAMIENTO	Porcentaje	99.41	100	100	715949.94	715950			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	96.88	100	100	39950	39950			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	96.88	100	100	514479.32	514479			
	LIQUIDACION	Porcentaje	46.88	100	50	64477.50	64477.50			
	SUPERVISION	Porcentaje	96.88	100	100	226668.30	226668			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2215510	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS ECOLOGICAS, ANEXO HUANCOCOCHAPI, COMUNIDAD CAMPESINA DE CHARA DEL DISTRITO DE SAN PABLO, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO	06/03/2012	CONTRIBUIR A DISMINUIR LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DIARREICAS, PARASITARIAS Y DERMICAS EN LA COMUNIDAD DE CHARA, A TRAVÉS DE UN CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS A MEJORAR LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO Y ASÍ GARANTIZAR EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN AFECTADA POR EL PROBLEMA IDENTIFICADO.	169189	523883	MODIFICACIONES POR EXISTENCIA DE MAYORES METRADOS Y PARTIDAS NUEVAS NO CONTEMPLADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO	01/04/2013	20/10/2020	INVERSIÓN	NO	01/04/2013	20/10/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADO SISTEMA DE EVACUACIÓN DE EXCRETAS	Porcentaje	92.22	99.78	99.78	287092.79	287092.79	FALTA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL	ASIGNACION DE RECURSOS ECONOMICOS	
	ADECUADO SISTEMA DE EVACUACIÓN DE EXCRETAS	Porcentaje	78.50	100	100	66611.88	66611.88	FALTA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL	ASIGNACION DE RECURSOS ECONOMICOS	
	CAPACITACION JAS	Porcentaje	0.78	30	30	1860	1860	FALTA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL	ASIGNACION DE RECURSOS ECONOMICOS	
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	95.60	100	95.60	81064.14	81064.14			
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SEGUIMIENTO	Porcentaje	0	53.80	53.80	15477	15477			
	SENSIBILIZACION	Porcentaje	7.12	75	75	13740	13740	FALTA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL	ASIGNACION DE RECURSOS ECONOMICOS	
	SUPERVISION	Porcentaje	33.77	48.89	48.89	20746.55	20746.55			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2215935	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LA LOCALIDAD DE QUINCÉMIL - CAMANTI, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO	08/11/2011	DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS, INTESTINALES, DÉRMICAS Y PARASITARIAS EN LA LOCALIDAD DE QUINCÉMIL DEL DISTRITO DE CAMANTI.	2558276	10918424	MODIFICACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, PARTIDAS NUEVAS, MAYORES METRADOS Y PLAN COVID	13/02/2013	11/05/2021	INVERSIÓN	NO	25/06/2013	31/07/2021



	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	ADECUADA Y SUFICIENTES REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	Porcentaje	86.56	88.56	92.44	1697107.40	1697107.40	SE PRESUPUESTO SOLO EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO, SE ENCONTRO TERRENO ROCOSO (PRESENCIA DE BOLONERIA DE 4" A 15") SE AMPLIA EL NUMERO DE BENEFICIARIO	SE REALIZO LA MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 03, CONSIDERANDO EXCAVACION EN ROCA QUE TIENE GRAN INCIDENCIA EN LA MODIFICACION.	EL SISTEMA DE AGUA SE DECLARA COMO CULMINADO EL AÑO 2018, EL RESIDENTE DE ESE ENTREGO PARCIALMENTE ESTA COMPONENTE, A LA FECHA ESTA EN SERVICIO ADMINISTRADO POR EL MUNICIPIO, PRESENTA DEFICIENCIAS DE PRESION.
	CAPACITACIÓN SANITARIA DE LA POBLACIÓN Y ADECUADO MANEJO DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE AGUA SEGURA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EVALUACION	Porcentaje	87.22	100	100	25174.34	25174.34			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	100	32659	32659			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	80.15	100	84.31	1798326.49	1798326.49			
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	100	84.31	107410.25	107410.25			
	PRESENCIA SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS	Porcentaje	63.62	92	77.64	3990334.21	3809864.85	CAMBIO DE TECNOLOGIA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO (DE TANQUE IMHOFF A LAGUNAS Y RAM), EL PRIMER TERRENO NO ESTABA SANEADO Y ERA PROPIEDAD DE CORPAC HECHO QUE OCASIONA LA REUBICACION, EL MUNICIPIO DEMORRO TODO EL AÑO 2017 EN SANEAR EL NUEVO TERRENO DESTINADO PARA EL PTAR, NO SE CUENTA CON LA LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO DESTINADO PARA EL EMISOR FINAL, EXPEDIENTE DE MODIFICACION DEL PTAR PRESENTA VACIOS TECNICOS Y CONSTRUCTIVOS.	SE REALIZO LA MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 04 CAMBIANDO DE TECNOLOGIA DE PLANTA DE TRATAMIENTO, MEDIANTE LA SUB GERENCIA DE OBRAS SE SOLICITO RETERADAS VECES AL MUNICIPIO DISTRITAL DE ENTREGA DEL DOCUMENTO DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO PARA EL EMISOR FINAL., SE SOLICITARA LA PARTICIPACION DE UN ESPECIALISTA EN PTAR	FALTA LA INSTALACION DE LA CUBIERTA HERMETICA DE GEOMENBRANA EN EL REACTOR ANAEROBICO, INSTALACION DEL SISTEMA DE BOMBEO DE LODOS, INSTALACION DE BIOGAS, INSTALACION DEL QUEMADOR, INSTALACION DEL EMISOR FINAL E IMPLEMENTACION DE LABORATORIO.

	SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE RED DE COLECTORAS DE LAS AGUAS SERVIDAS	Porcentaje	84.93	84.93	92.96	1826804.45	1826804.45	SE PRESUPUESTO SOLO EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO. ENCONTRADOSE TERRENO ROCOSO (PRESENCIA DE BOLONERIA DE 4" A 15"). PRESENCIA DE NIVEL FREATICO Y SE AMPLIA EL NUMERO DE BENEFICIARIO	SE REALIZO LA MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 03, CONSIDERANDO EXCAVACION EN ROCA QUE TIENE GRAN INCIDENCIA EN LA MODIFICACION, SE IMPLEMENTO ENTIBADO DE PAREDES DE ZNAJA PARA EVITAR DESMORONAMIENTO POR PRESENCIA DE NIVEL FREATICO. SE IMPLEMENTO DADS DE CONCRETO BUZON TUBERIA PARA EVITAR INGRESO DE AGUA SUBTERRANEAS	EL SISTEMA DE DESAGUE ES DECLARADO COMO CULMINADO EL AÑO 2018, A LA FECHA ESTA FUNCIONANDO ADMINISTRADO POR LA MUCIPALIDAD DE CAMANTI. LOS EJECUTORES QUE CONCLUYERON LOS TRABAJOS FISICOS NO REAKIZARON LA ENTREGA PARCIAL DE ESTA COMPONENTE
	SUPERVISION	Porcentaje	79.18	100	84.31	484184.47	484184.47			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2230327	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCARANI - PAUCARTAMBO PROVINCIA DE PAUCARTAMBO, DEPARTAMENTO DEL CUSCO	27/12/2012	¿ ARTICULACIÓN VIAL DE LOS ESPACIOS GEOGRÁFICOS DE LOS POBLADORES DE LA ZONA DE SIERRA, COMO ES PAUCARTAMBO Y HUANCARANI A TRAVÉS DE UNA MODERNA VÍA ASFALTADA. ¿ REHABILITACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE, CON COMPACTACIÓN DE SUB RASANTE PARA DOTARLE DE BASE Y SUB BASE Y FINALMENTE CARPETA DE RODADURA Y LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE COMO ALCANTARILLAS, MUROS DE SOSTENIMIENTO (GAVIONES), ETC. ¿ DOTARLE A LA VÍA DE UNA SEÑALIZACIÓN TANTO PREVENTIVA COMO INFORMATIVA ADECUADA PARA BRINDAR CONDICIONES DE SEGURIDAD A LOS USUARIOS DE LA VÍA. ¿ INTEGRACIÓN DE LA ZONA DE INFLUENCIA A LOS SERVICIOS DE SALUD Y EDUCACIÓN ADECUADA. ¿ AMPLIAR LA FRONTERA AGRÍCOLA. ¿ GENERAR TRABAJO TEMPORAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. ¿ MEJORAR LOS NIVELES DE VIDA Y EDUCACIÓN.	136973204	183997767	ADICIONALES DEL EXPEDIENTE TECNICO EN FASE DE INVERSION , SE CONSIDERA ADICIONALES CORRESPONDIENTES A MAYORES METRADOS Y PARTIDAS NUEVAS QUE NO ESTABAN CONTEMPLADOS EN EL EXPEDIENTE TECNICO APROBADO DURANTE LOS AÑOS FISCALES 2013,2014,2015 ,2016 DEL 24 +930 AL KM 69+310.95	01/02/2013	16/02/2016	INVERSIÓN	NO	16/01/2016	16/07/2020
---------	--	------------	--	-----------	-----------	---	------------	------------	-----------	----	------------	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADOS MECANISMOS DE DISIPACIÓN DE ESCORRENTIAS SUPERFICIALES Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS	Porcentaje	100	100	100	2250224.39	2232635.36			OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
	REDUCCIÓN DE IMPACTOS DE DESLIZAMIENTOS Y DESBORDE DE QUEBRADAS	Porcentaje	97.88	100	100	8231389.04	8167047.84			SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
	ADECUADA PROTECCIÓN EN ZONAS DE LADERAS	Porcentaje	99.41	100	100	13365675.83	13261202.14			
	ADECUADAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA VÍA	Porcentaje	98.65	100	100	120012490.38	119074404.83			PAVIMENTACIÓN
	ESTABILIZACIÓN DE TALUDES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	96.88	100	100	2153056.31	2136226.80			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	96.88	100	100	29612460.73	29380992.98			
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	100	50	487295.04	483486.07			
	MITIGACIÓN DE IMPACTOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Porcentaje	96.88	100	100	7885175.23	7823540.24			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2231847	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL NIÑO DE SAN CRISTOBAL DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO	26/12/2012	ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. NIÑO DE SAN CRISTÓBAL DEL DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO DE CUSCO.	1289669	2223622	ADICIONALES DE OBRA	20/11/2017	17/07/2018	INVERSIÓN	NO	20/11/2017	31/12/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADA DOTACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS	Porcentaje	100	100	100	17500	17500	OBRA CONCLUIDA, PAGO PENDIENTE DE DEUDAS POR EL MONTO DE S/. 3,188.28 SOLES, CORRESPONDIENTE A LOS DESCUENTOS POR EL REGIMEN PENSIONARIO A FAVOR DE AFPS, PROFUTURO, HABITAT, E INTEGRÁ.	SE CANCELO LAS DEUDAS	INFRAESTRUCTURA CONCLUIDA AL 100% CON RECEPCIÓN DE PROYECTO
	ADECUADO MOBILIARIO PARA AULAS Y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS	Porcentaje	100	100	100	175712.01	175712.01	OBRA CONCLUIDA, PAGO PENDIENTE DE DEUDAS POR EL MONTO DE S/. 3,188.28 SOLES, CORRESPONDIENTE A LOS DESCUENTOS POR EL REGIMEN PENSIONARIO A FAVOR DE AFPS, PROFUTURO, HABITAT, E INTEGRÁ.	SE CANCELO LAS DEUDAS	INFRAESTRUCTURA CONCLUIDA AL 100% CON RECEPCIÓN DE PROYECTO
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	84178.94	84178.94			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	100	100	100	391876.50	391876.50			
	LIQUIDACION	Porcentaje	100	100	100	25445.65	25445.65			
	SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS	Porcentaje	100	100	100	159119.21	159119.21	OBRA CONCLUIDA, PAGO PENDIENTE DE DEUDAS POR EL MONTO DE S/. 3,188.28 SOLES, CORRESPONDIENTE A LOS DESCUENTOS POR EL REGIMEN PENSIONARIO A FAVOR DE AFPS, PROFUTURO, HABITAT, E INTEGRÁ.	SE CANCELO LAS DEUDAS	SE CANCELO LAS DEUDAS
	SUPERVISION	Porcentaje	100	100	100	166388.52	166388.52			
	SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE AULAS	Porcentaje	100	100	100	1203400.89	1203400.89	OBRA CONCLUIDA, PAGO PENDIENTE DE DEUDAS POR EL MONTO DE S/. 3,188.28 SOLES, CORRESPONDIENTE A LOS DESCUENTOS POR EL REGIMEN PENSIONARIO A FAVOR DE AFPS, PROFUTURO, HABITAT, E INTEGRÁ.	SE CANCELO LAS DEUDAS	INFRAESTRUCTURA CONCLUIDA AL 100% CON RECEPCIÓN DE PROYECTO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2234807	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LOS PRODUCTORES A LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE MAÍZ AMILACEO EN LAS PROVINCIAS DE ACOMAYO, ANTA, CANCHIS, CHUMBIVILCAS, PARURO, PAUCARTAMBO Y QUISPICANCHI DE LA REGION CUSCO	27/10/2015	MEJORAR EL ACCESO DE LOS PRODUCTORES A LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE MAÍZ AMILACEO EN LAS PROVINCIAS DE ACOMAYO, ANTA, CANCHIS, CHUMBIVILCAS, PARURO, PAUCARTAMBO Y QUISPICANCHI DE LA REGIÓN CUSCO	9678031	11472501	PARTIDAS NUEVAS Y MAYORES METRADOS	01/12/2017	29/11/2020	INVERSIÓN	NO	01/12/2017	30/09/2022

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1.- SUFICIENTE DISPONIBILIDAD Y MAYOR EMPLEO DE SEMILLA DE BUENA CALIDAD GENETICA DEL MAIZ AMILACEO	Porcentaje	42.16	75.80	7580	1223096.59	2200965.40	LA ASIGNACION PRESUPUESTAL ES LIMITANTE PARA LA PROGRAMACION FISICA	SE HA PRESENTADO EL POA DEL 2021 CON UNA PROGRAMACION DE SOLO HASTA EL PRIMER SEMESTRE LA QUE PERMITIRA SOLICITAR MAYOR ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA EL SEGUNDO SEMESTRE Y PODER CONCLUIR METAS DE ESTE COMPONENTE	
	COMPONENTE 2.- EFICAZ Y OPORTUNA APLICACION DE CONOCIMIENTOS Y TECNOLOGIA SOSTENIBLE EN EL MANEJO AGRONOMICO DEL CULTIVO DE MAIZ AMILACEO	Porcentaje	56.40	70.54	70.54	2828061.87	2828061.87	SE HA EJECUTADO DE ACUERDO AL POA DEL AÑO 2020	SE HA PRESENTADO EL POA DEL 2021 CON UNA PROGRAMACION DE SOLO HASTA EL PRIMER SEMESTRE LA QUE PERMITIRA SOLICITAR MAYOR ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA EL SEGUNDO SEMESTRE Y PODER CONCLUIR METAS DE ESTE COMPONENTE	
	COMPONENTE 3.- APROPIADOS PROCESOS DE COSECHA, POST COSECHA Y MANUFACTURA DEL MAIZ AMILACEO	Porcentaje	16.18	16.18	16.18	527113.16	527113.16	SE HA EJECUTADO DE ACUERDO AL POA DEL AÑO 2020	SE HA PRESENTADO EL POA DEL 2021 CON UNA PROGRAMACION DE SOLO HASTA EL PRIMER SEMESTRE LA QUE PERMITIRA SOLICITAR MAYOR ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA EL SEGUNDO SEMESTRE Y PODER CONCLUIR METAS DE ESTE COMPONENTE	
	COMPONENTE 4.- EFICIENTE CAPACIDAD DE ORGANIZACION DE LOS PRODUCTORES DE MAIZ AMILACEO	Porcentaje	24.43	25.91	25.91	228977.03	228977.03	SE HA EJECUTADO DE ACUERDO AL POA Y LIMITACIONES DE PRESUPUESTO ANUAL	SE HA PRESENTADO EL POA DEL 2021 CON UNA PROGRAMACION DE SOLO HASTA EL PRIMER SEMESTRE LA QUE PERMITIRA SOLICITAR MAYOR ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA EL SEGUNDO SEMESTRE Y PODER CONCLUIR METAS DE ESTE COMPONENTE	

COMPONENTE 5.- OPTIMO CONOCIMIENTO DE GESTION COMERCIAL Y PROMOCION DE LOS PRODUCTOS	Porcentaje	18.76	32.88	32.88	267144.61	267144.61	LIMITACIONES PRESUPUESTALES	SE HA PRESENTADO EL POA DEL 2021 CON UNA PROGRAMACION DE SOLO HASTA EL PRIMER SEMESTRE LA QUE PERMITIRA SOLICITAR MAYOR ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA EL SEGUNDO SEMESTRE Y PODER CONCLUIR METAS DE ESTE COMPONENTE
COMPONENTE 6.- ADECUADA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA BRINDAR SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA	Porcentaje	41.27	41.27	84.41	190173.49	190173.49	LIMITACIONES PRESUPUESTALES	SE HA PRESENTADO EL POA DEL 2021 CON UNA PROGRAMACION DE SOLO HASTA EL PRIMER SEMESTRE LA QUE PERMITIRA SOLICITAR MAYOR ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA EL SEGUNDO SEMESTRE Y PODER CONCLUIR METAS DE ESTE COMPONENTE
EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0		
EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0		
GASTOS GENERALES	Porcentaje	46.07	60.27	76.91	906614.75	906614.75		
GASTOS DE TRANSFERENCIA Y MONITOREO	Porcentaje	1.49	25.14	39.53	41031.25	41031.25		
LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0		
SUPERVISION	Porcentaje	41.48	58.25	81.86	294709	294709		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2237941	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N 50217 DE LA COMUNIDAD DE UMACHURCO, DISTRITO SAN SALVADOR, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO	05/03/2014	LA POBLACIÓN ESCOLAR DE LA I.E. N 50217 ACCEDEN A SERVICIOS EDUCATIVOS QUE CUMPLEN ESTANDARES DE CALIDAD.	3052366	5856079	ADICIONALES POR MAYORES METRADOS, PARTIDAS NUEVAS	14/11/2016	10/08/2017	INVERSIÓN	NO	14/11/2016	02/04/2020



COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADA PARTICIPACION DE LOS DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA	Porcentaje	0	100	25	20000	5000	COMPONENTE CONCLUIDO	EL PROYECTO SE HA CONCLUIDO FISICAMENTE, SE HIZO EL ACTA DE ENTREGA DE OBRA.	SE PRESENTA PRE LIQUIDACION DE OBRA
	EQUIPO ESCOLAR ADECUADO Y SUFICIENTE	Porcentaje	97.84	100	97.84	181779.60	177853.16	COMPONENTE CONCLUIDO	EL PROYECTO SE HA CONCLUIDO FISICAMENTE, SE HIZO EL ACTA DE ENTREGA DE OBRA.	SE PRESENTA PRE LIQUIDACION DE OBRA
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	97.75	100	99.15	654962.93	649395.75			
	INFRAESTRUCTURA PEDAGOGICA, COMPLEMENTARIA, DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA EXTERNA EN CONDICIONES ADECUADAS	Porcentaje	95.42	100	99.51	4405920.76	4399650.12	COMPONENTE CONCLUIDO	EL PROYECTO SE HA CONCLUIDO FISICAMENTE, SE HIZO EL ACTA DE ENTREGA DE OBRA.	EL PROYECTO SE HA CONCLUIDO FISICAMENTE, SE HIZO EL ACTA DE ENTREGA DE OBRA.
	LIQUIDACION	Porcentaje	97.75	100	99.15	25090.05	24876.78			
	MOBILIARIO ESCOLAR ADECUADO Y SUFICIENTE	Porcentaje	97.84	100	100	186039	186039	COMPONENTE CONCLUIDO	EL PROYECTO SE HA CONCLUIDO FISICAMENTE, SE HIZO EL ACTA DE ENTREGA DE OBRA.	SE PRESENTA PRE LIQUIDACION DE OBRA
	SUPERVISION	Porcentaje	97.75	100	99.15	382286.66	379037.22			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2242495	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL CENTRO POBLADO ACOMAYO BARRIO QUISPILLACTA - AUTOCHACA MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DEL RIO CACHIMAYO, PROGRESIVA KM 0+000 - 1+260, DISTRITO DE ACOMAYO, PROVINCIA DE ACOMAYO - CUSCO	10/04/2017	DISMINUCION DE VULNERABILIDAD ANTE EVENTOS DE AVENIDAS EXTREMAS MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA RIO CACHIMAYO ZONA URBANA ACOMAYO TRAMO QUISPILLACTA - AUTOCHACA, DISTRITO DE ACOMAYO - ACOMAYO - CUSCO.	8213621	11412011.67	APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO	17/04/2021	09/08/2021	INVERSIÓN	Sí	17/04/2021	09/08/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE . ACCIONES DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (FORESTACIÓN)	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 1,CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3 ACCIONES DE CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE DESASTRES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4. SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA (SAT)	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	114317	114316.61			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 5. FORTALECER LA ORGANIZACION DE LA POBLACION PARA LA GESTION DE DESASTRES	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2246589	INSTALACION , MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO CICLO II DE LAS I.E.I CREADAS EL AÑO 2013 EN LOS DISTRITOS DE ACOMAYO, POMACANCHI Y SANGARARA, PROVINCIA DE ACOMAYO - CUSCO	28/11/2014	POBLACIÓN DE NIÑOS DE LAS I.E.I. ESCOLARIZADAS DEL II CICLO CREADAS EL AÑO 2013 EN LOS DISTRITOS DE POMACANCHI, SANGARARA Y ACOMAYO DE LA PROVINCIA DE ACOMAYO. ACCEDEN A SERVICIOS QUE CUMPLEN ESTÁNDARES SECTORIALES.	7341584	12827140	ADICIONALES POR MAYORES METRADOS, PARTIDAS NUEVAS	13/05/2018	09/12/2019	INVERSIÓN	NO	13/05/2018	31/12/2020

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	ADECUADA INFRAESTRUCTURA BASICA; C2 ADECUADAS INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA; C3 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO- I.E.I. CHILCHICAYA	Porcentaje	100	100	100	1950387.56	1925318.36	ESTE PROYECTO Y/O COMPONENTE CONCLUYO EL 2019	OBRA CONCLUIDA, EN TRAMITE TRANSFERENCIAS, CON DOCUMENTACION PARA PRELIQUIDACION.	OBRA CONCLUIDA EL 2019
	ADECUADA INFRAESTRUCTURA BASICA; C2 ADECUADAS INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA; C3 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO - I.E.I. IHUINA	Porcentaje	100	100	100	2000451.92	1890269.18	LA OBRA Y/O COMPONENTE CONCLUYO EL 2020	OBRA CONCLUIDA, EN TRAMITE TRANSFERENCIAS, CON DOCUMENTACION PARA PRELIQUIDACION.	OBRA CONCLUIDA EL2020
	ADECUADA INFRAESTRUCTURA BASICA; C2 ADECUADAS INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA; C3 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO - I.E.I. CONCHACALLA	Porcentaje	96.04	100	100	2058795.32	2026480.94	ESTE PROYECTO Y/O COMPONENTE CONCLUYO EL 2019	OBRA CONCLUIDA, EN TRAMITE TRANSFERENCIAS, CON DOCUMENTACION PARA PRELIQUIDACION.	OBRA CONCLUIDA EL 2019
	ADECUADA INFRAESTRUCTURA BASICA; C2 ADECUADAS INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA; C3 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO- I.E.I. TACCASI	Porcentaje	95.63	100	100	1983733.70	1983733.70	ESTE PROYECTO Y/O COMPONENTE CONCLUYO EL 2019	OBRA CONCLUIDA, EN TRAMITE TRANSFERENCIAS, CON DOCUMENTACION PARA PRELIQUIDACION.	OBRA CONCLUIDA EL 2019
	ADECUADA INFRAESTRUCTURA BASICA; C2 ADECUADAS INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA; C3 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO- I.E.I. CORAQUECHA	Porcentaje	99.68	100	99.68	2174150.47	2167139.25	PARA CONCLUSION DE LA OBRA COMPLETAR LA ADQUISICION DEL EQUIPAMIENTO, PARLANTES, RETROPROYECTOR , PINTADO RESANE DE MUROS, LIMPIEZA.	PARA TRAMITE AMPLIACION DE PLAZO, INCORPORACION PMI CREACION DE META PARA CONCLUSION DEL PROYECTO	PARA REINICIO Y CONCLUSION DE LA OBRA
	DECUADA INFRAESTRUCTURA BASICA; C2 ADECUADAS INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA; C3 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO - I.E.I. CANCHANURA	Porcentaje	99.76	100	100	2659621.17	2558198.63	LA OBRA Y/O COMPONENTE CONCLUYO EL 2020, CON OBSERVACIONES POR EL COMITÉ DE RECEPCION DE OBRA.	PARA LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR EL COMITÉ DE RECEPCION DE OBRA, CUENTA CON DOCUMENTACION PARA PRELIQUIDACION DE OBRA, EN TRAMITE TRANSFERENCIAS.	OBRA CONCLUIDA EL 2020

	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	LOS MONTOS CORRESPONDIENTES A CADA ANILITICO DE GASTOS, ESTAN DISTRIBUIDOS EN CADA COMPONENTE, POR TENER 09 I.E.I, LAS CUALES TIENEN EL MISMO CODIGO SNIP , CODIGO UNIFICADO DE INVERSIONES.
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	LOS MONTOS CORRESPONDIENTES A CADA ANILITICO DE GASTOS, ESTAN DISTRIBUIDOS EN CADA COMPONENTE, POR TENER 09 I.E.I, LAS CUALES TIENEN EL MISMO CODIGO SNIP , CODIGO UNIFICADO DE INVERSIONES.
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	LOS MONTOS CORRESPONDIENTES A CADA ANILITICO DE GASTOS, ESTAN DISTRIBUIDOS EN CADA COMPONENTE, POR TENER 09 I.E.I, LAS CUALES TIENEN EL MISMO CODIGO SNIP , CODIGO UNIFICADO DE INVERSIONES.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (\$/ (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2249838	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN EL SECTOR HUISURAY DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AHUICHANTA-HUISURAY DISTRITO DE COLQUEMARCA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS	22/01/2014	INCREMENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN EL SECTOR DE HUISURAY	538970	762429	MAYORES METRADOS	30/07/2018	17/03/2020	INVERSIÓN	NO	30/07/2018	30/07/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EFICIENTE GESTION DE RECURSO HIDRICO	Porcentaje	0	1.05	1.05	7997	7997			
	ADECUADO USO DE TECNOLOGIA DE RIEGO	Porcentaje	0	1.06	1.06	8082	8082			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	2.40	3.41	3.41	25985.89	25985.89			
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	21.56	32.81	32.68	85747.84	84747.84			
	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Porcentaje	16.11	78.80	78.80	600810.24	600810.24	RETRASOS EN LA ADQUISICION DE MATERIALES.	SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS PROCESOS DE ADQUISICION DE MATERIALES.	RGGR N° 364-2020-GR CUSCO/GGR (15/10/2020)
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	2.38	4.43	3.44	33805.98	26212.50			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2249848	INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES EN AREAS NO INTERVENIDAS EN LAS PROVINCIAS DE CALCA Y URUBAMBA DE LA REGION CUSCO	07/05/2013	CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALES, CON LA RECUPERACION COBERTURA BOSCOSEA DE 3010 HA., EN LAS PROVINCIAS DE CALCA Y URUBAMBA	9544561	11506294	ACTUALIZACION DE PRESUPUESTO EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y MODIFICATORIA EN FASE DE INVERSION	15/06/2018	14/06/2021	INVERSIÓN	SÍ	15/02/2019	29/05/2022

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	MAYOR NIVEL ORGANIZATIVO DE LA POBLACIÓN EN LA GESTIÓN AMBIENTAL Y RECURSOS FORESTALES	Porcentaje	0	30	22.69	108224.22	81866.68	- PANDEMIA POR EL COVID-19, PRODUCIENDO EL AISLAMIENTO SOCIAL Y PRESENCIA MINIMA DE PERSONAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VIVEROS Y LA PRODUCCION FORESTAL - DEMORA EN LA ENTREGA DE INSUMOS PRODUCTO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19, Y SITUACION DE EMERGENCIA NACIONAL.	- ELABORACION E IMPLEMENTACION DE PROTOCOLOS PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19	
	ADECUADOS CONOCIMIENTO TECNICOS EN EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES	Porcentaje	4.55	12	7.25	315441.43	315441.43	PANDEMIA POR EL COVID-19, PRODUCIENDO EL AISLAMIENTO SOCIAL Y PRESENCIA MINIMA DE PERSONAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VIVEROS Y LA PRODUCCION FORESTAL - DEMORA EN LA ENTREGA DE INSUMOS PRODUCTO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19, Y SITUACION DE EMERGENCIA NACIONAL.	- ELABORACION E IMPLEMENTACION DE PROTOCOLOS PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19	
	DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	GASTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	GASTOS DE EVALUACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	GASTOS DE EXPEDIENTES TECNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	GASTOS DE LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	GASTOS DE SUPERVISION	Porcentaje	0	32.41	26.68	103670.78	85353.25			
	GASTOS DE SUPERVISION COVID - 19	Porcentaje	0	0	0	0	0			
GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	35.80	50.66	470351.02	665516.09				

	GASTOS GENERALES COVID - 19	Porcentaje	0	0	0	0	0				
	HERRAMIENTAS DE MONITOREO PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS FORESTALES	Porcentaje	0	66.48	52.70	112813.57	89427	PADEMIA POR EL COVID-19, PRODUCIENDO EL AISLAMIENTO SOCIAL Y PRESENCIA MINIMA DE PERSONAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VIVEROS Y LA PRODUCCION FORESTAL - DEMORA EN LA ENTREGA DE INSUMOS PRODUCTO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19, Y SITUACION DE EMERGENCIA NACIONAL.	ELABORACION E IMPLEMENTACION DE PROTOCOLOS PARA LA PREVENCION DEL COVID-19		
	MAYOR DISPONIBILIDAD DE ESPECIES FORESTALES Y ADECUADO USO DE SUELOS	Porcentaje	12.77	32.50	30.50	2023198.95	2023198.95	- INCLEMENCIAS CLIMATICAS EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO, PRINCIPALMENTE FUERTES PRESIPITACIONES FLUVIALES GENERARON EL DESBORDE DEL RIO Q'ITAMAYO, PRODUCIENDO LA INUNDACION EN EL VIVERO DE PISAC. - PANDEMIA POR EL COVID-19, PRODUCIENDO EL AISLAMIENTO SOCIAL Y PRESENCIA MINIMA DE PERSONAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VIVEROS Y LA PRODUCCION FORESTAL - DEMORA EN LA ENTREGA DE INSUMOS PRODUCTO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19, Y SITUACION DE EMERGENCIA NACIONAL.	- REPOSICION EN LA PRODUCCION DE ALMACIGO PARA TENER LA PRODUCCION FORESTAL. - REPROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y REAJUSTE DE LA META DE PRODUCCION. - ELABORACION E IMPLEMENTACION DE PROTOCOLOS PARA LA PREVENCION DEL COVID-19	LA PROGRAMACION DE PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES SE TUVO QUE REDUCIR POR CARENCIA DE INSUMOS Y MATERIALES	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2265478	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL CHOQUEQUIRAO EN LOS DISTRITOS DE MOLLEPATA Y SANTA TERESA DE LAS PROVINCIAS DE ANTA Y LA CONVENCION DE LA REGION CUSCO	20/04/2015	ADECUADOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DEL ECOSISTEMA DE LA BIODIVERSIDAD DEL ACR CHOQUEQUIRAO EN LOS DISTRITOS DE MOLLEPATA Y SANTA TERESA DE LAS PROVINCIAS DE ANTA Y LA CONVENCION DE LA REGION CUSCO	8823150	9511660	EXPEDIENTE TECNICO Y COVID CON AMPLIACION DE PLAZO	25/04/2017	30/09/2022	INVERSIÓN	NO	25/04/2017	30/09/2022
---------	--	------------	---	---------	---------	--	------------	------------	-----------	----	------------	------------



	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
COMPONENTES	ADECUADAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y DE GESTIÓN EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES, BIOLÓGICOS Y ECOSISTÉMICOS.	Porcentaje	0	25	11.48	627935.85	2883016.25	LOS CURSOS TALLERES PROGRAMADOS FUERON SUSPENDIDOS A RAIZ DEL BROTE DE LA PANDEMIA COVID 19. POR LO QUE SE PRIORIZO LOS ESTUDIOS PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN MAESTRO DEL ACR, SIN EMBARGO LA COOPERATIVA ALTO SALKANTAY HA OBSTRUIDO LOS TRABAJOS EN CAMPO DEBIDO A QUE CONSIDERA QUE EL AREA NATURAL PROTEGIDA LE RESTRINGE SUS DERECHOS AGRICOLAS, GANADERO Y DE VENTA DE SUS PREDIOS.	SE HA RELIZADO ACCIONES DE SOCIABILIZACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION DEL AMBITO DE INTERVENCION, ALCANZANDONLES INFORMACION RESPECTO A LA IMPORTANCIA DEL ACR, SUS DERECHOS, ZONIFICACION Y OTROS	LA COOPERATIVA ALTO SALKANTAY ABARCA MAS DEL 70% DEL ACR CHOQUEQUIRAO POR LO QUE ES NECESARIO REALIZAR COODINACIONES PREVIAS ANTES DEL INGRESO DE LOS ESPECIALISTAS. EL COSTO INCLUYE GASTOS POR COVID 19	
	DIA	Porcentaje	0	0	0	0	0				
	EFICIENTES CONDICIONES DE PROTECCIÓN Y CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES PARA EL CONTROL, ORIENTACION Y VIGILANCIA DEL ACR .	Porcentaje	0	0	0	0	0	0	EL E.T. DEL COMPONENTE 1 SE ENCUENTRA OBSERVADO EN CUANTO A LOS DISEÑOS ESTRUCTURAS Y SANEAMIENTO LEGAL DE LOS TERRENOS A INTERVENIR, POR LO QUE REQUIERE PRIMERO LA COMPRA DE TERRENOS EN DIVERSOS SECTORES, SIN EMBARGO NO EXISTE DIPONIBILIDAD DE TERRENOS EN TODOS LOS LUGARES ESTRATEGICOS DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON LOS DOCUMENTOS NECESARIOS QUE PERMITAN UN ADECUADO SANEAMIENTO FISICO LEGAL COMO SON EL TITULO DE PROPIEDAD, ACCIONES QUE SE HAN RETRASADO POR EL COVID 19	CON LA FINALIDAD DE NO PERJUDICAR AL ACR CHOQUEQUIRAO SE HA PRIORIZADO LAS CONTRUCCIONES DONDE SE TIENE LA POSIBILIDAD DE COMPRA DE TERRENOS SIENDO ESTE EN EL SECTOR DE SORAYPAMPA LUGAR DE INGRESO Y SALIDA AL ACR., Y EL OTRO EN EL SECTOR DE COLLAPAMPA.	EL COMPONENTE 1 REQUIERE LEVANTAR OBSERVACIONES COMO EL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LOS TERRENOS DONDE SE PRETENDE INSTALAR LAS CONTRUCCIONES PARA EL ACR ACCION QUE SE ENCUENTRA CONSIDERADO EN EL COMPONENTE 2.-
	EVALUACION EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	100	49990.26	49990.26			

	GASTOS GENERALES	Porcentaje	2.42	36	34.72	426177.18	411075.29			
	LINEA BASE	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	OPORTUNA PARTICIPACIÓN DE LAS AUTORIDADES LOCALES EN LA CONSERVACIÓN DEL ACR	Porcentaje	0	10	7.16	125725.35	9000	LOS CURSOS TALLERES PROGRAMADOS FUERON SUSPENDIDOS A RAIZ DEL BROTE DE LA PANDEMIA COVID 19.	SE HA REALIZADO LA REPROGRAMACION DE LOS CURSOS TALLERES PARA EL 4TO TRIMESTRE DEL PROXIMO AÑO A FIN DE EVITAR LA PROPAGACION DEL SARS COV 2 (COVID 19),	POR LO QUE HASTA ESA FECHA SE PLANTEA REUNIONES VIRTUALES CON LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE GESTION
	PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL COVID 19	Porcentaje	0	25.16	8.02	91531.46	29165.90			
	PLAN MONITOREO ARQUEOLOGICO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SEGUIMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	32	31.67	83002.58	82135.32			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2284042	INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL PARA ESTABLECER AREAS DE BAJA PREVALENCIA DE MOSCAS DE LA FRUTA EN SELVA Y CEJA DE SELVA DE LA REGION CUSCO	11/11/2016	LOGRAR QUE LOS PRODUCTORES HORTOFRUTICOLAS TENGAN UN ADECUADO ACCESO A LOS SERVICIOS DE SANIDAD DE MOSCA DE LA FRUTA EN EL VALLE AMAZÓNICO DE LA REGIÓN CUSCO.	77220827	61012000	ACTUALIZACIÓN DEL COSTO UNITARIO Y VARIACIÓN EN LA ESCALA REMUNERATIVA.	26/07/2017	25/07/2021	INVERSIÓN	NO	07/08/2018	06/08/2022

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1.- OPTIMOS NIVELES DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA EL CONTROL DE MOSCAS DE LA FRUTA	Porcentaje	10.87	10.80	10.87	13227139.43	13611729.48	FALTA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL OPORTUNA, PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL, ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS; LIMITA SIGNIFICATIVAMENTE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO.	SE SOLICITÓ INCREMENTO PRESUPUESTAL Y SE REPROGRAMARON LAS ACTIVIDADES EN FUNCIÓN AL PRESUPUESTO ASIGNADO	LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL OPORTUNA NOS PERMITE LOGRAR CUMPLIR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS, ESTO SIEMPRE Y CUANDO SE RESPETE LA PROGRAMACIÓN FÍSICO FINANCIERA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. POR OTRO LADO LA ASIGNACIÓN DE FORMA GRADUAL, GENERA QUE REPROGRAMEMOS NUESTRAS ACTIVIDADES (CONTRATACIÓN DE PERSONAL, BIENES Y SERVICIOS) EJECUTANDO ASÍ SOLOS LAS QUE FUERON PRIORIZADAS.
	COMPONENTE 2.- SISTEMA DE DETECCIÓN FITOSANITARIA DE MOSCAS DE LA FRUTA IMPLEMENTADO	Porcentaje	2.56	2.56	2.56	1560164.82	1560164.82	SENASA NO SE ABASTECE PARA MONITOREAR EL 100% DE LAS TRAMPAS INSTALADAS	SE IMPLEMENTARON LOS CENTROS Y MICROCENROS DE OPERACIONES EN LOS 16 DISTRITOS DE INTERVENCIÓN.	LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL OPORTUNA NOS PERMITE LOGRAR CUMPLIR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS, ESTO SIEMPRE Y CUANDO SE RESPETE LA PROGRAMACIÓN FÍSICO FINANCIERA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. POR OTRO LADO LA ASIGNACIÓN DE FORMA GRADUAL, GENERA QUE REPROGRAMEMOS NUESTRAS ACTIVIDADES (CONTRATACIÓN DE PERSONAL, BIENES Y SERVICIOS) EJECUTANDO ASÍ SOLOS LAS QUE FUERON PRIORIZADAS.

	COMPONENTE 3.- ESTRATEGIAS DE SENSIBILIZACION Y PREVENCION FITOSANITARIA	Porcentaje	0	1.23	1.23	749779.55	749779.55	LA EMERGENCIA SANTINARIA, LIMITÓ SIGNIFICATIVAMEN TE LA EJECUCIÓN DE EVENTOS COMO TALLERES EN CENTROS EDUCATIVOS, ESPACIOS PARTICIPATIVOS Y PARTICIPACIÓN EN FERIALES LOCALES	SOLO SE CONFORMARON COMITES DE SUPRESIÓN EN LOS DISTINTOS SECTORES DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO	LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL OPORTUNA NOS PERMITE LOGRAR CUMPLIR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS, ESTO SIEMPRE Y CUANDO SE RESPETE LA PROGRAMACION FISICO FINANCIERA DEL EXPEDIENTE TECNICO.POR OTRO LADO LA ASIGNACION DE FORMA GRADUAL, GENERA QUE REPROGRAMEMOS NUESTRAS ACTIVIDADES (CONTRATACION DE PERSONAL,BIENES Y SERVICIOS) EJECUTANDO ASI SOLOS LAS QUE FUERON PRIORIZADAS. -LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE SE DEBE A LA ACTUALIZACIÓN DE COSTOS UNITARIOS, -NIVELACIÓN DE HABERES SEGÚN LA ESCALA REMUNERATIVA R.E. N°186-2013-GR CUSCO/PR.
	COMPONENTE 4.- TRATAMIENTO FITOSANITARIO DE PRODUCTOS HORTOFRUTICOLAS	Porcentaje	0.03	0.09	0.09	53639.10	53639.10	FALTA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL OPORTUNA, PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL, ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS; LIMITA SIGNIFICATIVAMEN TE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO.	SE SOLICITÓ INCREMENTO PRESUPUESTAL Y SE REPROGRAMARON LAS ACTIVIDADES EN FUNCIÓN AL PRESUPUESTO ASIGNADO	LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL OPORTUNA NOS PERMITE LOGRAR CUMPLIR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS, ESTO SIEMPRE Y CUANDO SE RESPETE LA PROGRAMACION FISICO FINANCIERA DEL EXPEDIENTE TECNICO.POR OTRO LADO LA ASIGNACION DE FORMA GRADUAL, GENERA QUE REPROGRAMEMOS NUESTRAS ACTIVIDADES (CONTRATACION DE PERSONAL,BIENES Y SERVICIOS) EJECUTANDO ASI SOLOS LAS QUE FUERON PRIORIZADAS. -LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE SE DEBE A LA ACTUALIZACIÓN DE COSTOS UNITARIOS, -NIVELACIÓN DE HABERES SEGÚN LA ESCALA REMUNERATIVA R.E. N°186-2013-GR CUSCO/PR.

	EVALUACION EX-POST	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	1.43	1.43	1.43	871200.85	871200.85			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	1.06	2.01	2.05	1224514.49	1254720.66			
	GESTION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	LIENA BASE	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SEGUIMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Porcentaje	0.41	0.65	0.67	398987.07	408829.24			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2292010	INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA LOCALIDAD DE VIRGINNIYOC, DISTRITO DE SUYCKUTAMBO - ESPINAR - CUSCO	24/09/2015	LOCALIDADES DE VIRGINNIYOC EN RIESGO ACCEDEN A SERVICIOS DE PROTECCIÓN ADECUADOS FRENTE A INUNDACIONES EN EL DISTRITO DE SUYCKUTAMBO	2295554	3084205.77	INCORPORACION DE PARTIDAS POR EL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL PRODUCIDA POR EL VIRUS COVID-19, INCREMENTÁNDOSE EL PRESUPUESTO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y LA APROBACION DEL PLAN DE VIGILANCIA Y PREVENCIÓN.	15/11/2018	31/12/2020	INVERSIÓN	Sí	15/11/2018	31/12/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1.SUFICIENTE ESTABILIDAD DE TALUDES DE LAS RIBERAS DE LOS CAUCES POR PROCESO DE EROSION Y SOCAVACION	Porcentaje	67.81	100	99.92	2543161.39	2467560.91			
	COMPONENTE 2.MEJORA DE LOS TRABAJOS DE CONTROL DE MATERIALES ARRASTRADOS.	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	0	0			
	GASTOS DE SUPERVISION	Porcentaje	56.83	100	85.34	119335.46	100844.95			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	46.58	100	99.92	338400.15	333267.40			
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2300599	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA ALUVIONES EN EL CENTRO POBLADO DE QUELLOUNO, QUEBRADA DEL RIO QUELLOMAYO - DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO	11/03/2016	LAS UNIDADES PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS PUBLICOS Y LA POBLACION EN RIESGO CUENTAN CON UN ADECUADO SERVICIO DE PROTECCION ANTE LA OCURRENCIA DE ALUVIONES EN LA QUEBRADA DEL RIO QUELLOMAYO.	13830674	23645746.46	GENERACION DE PARTIDAS NUEVAS Y DEDUCTIVOS	16/05/2019	15/05/2021	INVERSIÓN	Sí	16/05/2019	15/05/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1. ESTABILIDAD DE TALUDES EN LAS RIBERAS DE LOS CAUCES	Porcentaje	15	19.93	20.93	6163571.44	6058155.01			
	COMPONENTE 2. ADECUADA ORGANIZACIÓN DE LA POBLACION ANTE PELIGROS NATURALES	Porcentaje	23	50.86	51.86	48870	48868.15			SE REALIZARON TALLERES DE CAPACITACION CON LA POBLACION BENEFICIARIA
	COMPONENTE 3 IMPLEMENTACION DE INFORMACION : ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO	Porcentaje	0	0	0	17329.27	17329.27			LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES REALIZADO POR LA ANA A LA CERTIFICACION AMBIENTAL
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	198872.43	198872.43			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	6	44.71	0	0			
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Porcentaje	21.67	21.67	21.67	107449.90	107449.90			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2324432	RECUPERACIÓN DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO DE CONTROL DE EROSIÓN DE SUELOS EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS PRIORIZADAS DE LOS DISTRITOS DE: CHECCA, LAYO, ACOMAYO, POMACANCHI, RONDOCAN Y OCCORURO DEL DEPARTAMENTO CUSCO	31/03/2017	EFICIENTE SERVICIO DE CONTROL DE EROSIÓN PARA LA POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA, CON UNA SUFICIENTE COBERTURA ARBÓREA EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO Y UNA ADECUADA GESTIÓN DE RECURSOS SUELO Y FORESTA	13014724	14568059	PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO, DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL N239-2020-MINSA QUE APRUEBA EL DOCUMENTO TÉCNICO	19/09/2019	19/05/2023	INVERSIÓN	Sí	19/09/2019	19/05/2023

## COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
SUFICIENTES CAPACIDADES PARA EL ADECUADO MANEJO DE LOS RECURSOS SUELO Y FORESTAL.	Porcentaje	0.05	0.55	0.49	70082.16	65815.71	SE TIENE RETRASOS POR LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EL GOBIERNO NACIONAL SOBRE LA DECLARATORIA DEL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL, DONDE DISPONE EL AISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO (CUARENTENA), POR LAS GRAVES CIRCUNSTANCIAS QUE AFECTAN LA VIDA DE LA NACIÓN A CONSECUENCIA DEL BROTE DEL COVID-19	SE IMPLENTO EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y SE DOTO AL PERSONAL CON IMPLENTOS DE SEGURIDAD PARA EVITAR EL CONTAGIO DEL COVID 19.	PRODUCCIÓN DE 04 ESPECIES FORESTALES NATIVAS (QUEUÑA, QOLLE, CHACHACOMO Y MOLLE) Y 02 EXÓTICAS (PINO Y CAPULI) INSTALACION DE 700 HA DE PLANTONES EN LAS PROVINCIAS DE ACOMAYO, CANAS Y ESPINAR.
ADECUADAS PRÁCTICAS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS SUELO Y FORESTAL.	Porcentaje	0.40	2	1.95	253131.66	249155.15	LA RESTRICCIÓN DE REUNIONES POR EL ESTADO DE EMERGENCIA DIFICULTA LA EJECUCIÓN DE ALGUNAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN CON LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS DEL PROYECTO	SE IMPLENTO EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y SE DOTO AL PERSONAL CON IMPLENTOS DE SEGURIDAD PARA EVITAR EL CONTAGIO DEL COVID 19.	IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS MEDIANTE CAMBIO DE USO DE LA TIERRA, TENDENCIA NEGATIVA DE LA PRODUCTIVIDAD PRIMARIA CON UN AVANCE DEL 40%, EN LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA
ADECUADO MANEJO SOSTENIBLE DE SUELOS CON POTENCIAL FORESTAL	Porcentaje	1.63	21.63	20.07	2993529.32	2991987.46	SE TIENE RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO DEBIDO A LA PARALIZACIÓN DE PROYECTO POR LA CULMINACIÓN DEL AÑO FISCAL, YA QUE POR LA NATURALEZA DEL PROYECTO LA CAMPAÑA FORESTAL ES EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, DONDE SE DEBE PRIORIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO.	SE PRIORIZO LA CAMPAÑA FORESTAL PARA LLEGAR A LA META PROGRAMADA CUMPLIENDO CON TODO LOS PROTOCOLOS DE SALUD Y SEGURIDAD FRENTE AL COVID 19.	IMPLEMENTACIÓN DE 04 VIVEROS FORESTALES DE TECNOLOGÍA TRADICIONAL (EMBOLSADO) EN LOS DISTRITOS DE RONDOCAN, ACOMAYO, POMACANCHI Y LAYO, CUYA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN ANUAL ES DE 1 MILLÓN DE PLANTAS.
ELABORACIÓN DE ESTE ESTUDIO Y CERTIFICACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	Porcentaje	100	100	100	23878.80	23878.80			
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	165306.52	165306.52			
EVALUACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	11664.60	11664.60			
EVALUACIÓN DE CULMINACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			



	FORTALECIDA ORGANIZACIÓN DE LOS INVOLUCRADOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS FORESTALES.	Porcentaje	0	0	0	0	0	0	LA RESTRICCIÓN DE REUNIONES POR EL ESTADO DE EMERGENCIA DIFICULTA LA EJECUCIÓN DE ALGUNAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN CON LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS DEL PROYECTO	SE IMPLENTO EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y SE DOTO AL PERSONAL CON IMPLENTOS DE SEGURIDAD PARA EVITAR EL CONTAGIO DEL COVID 19.	SE TIENE CONFORMADO LOS PROMOTORES FORESTALES Y COMITE DE BRIGADAS FORESTALES LAS 27 COMUNIDADES BENEFICIARIAS DEL PROYECTO
	GASTOS DE SUPERVISIÓN	Porcentaje	6.32	32.32	31.24	128513.73	126790.30				
	GASTOS DE SUPERVISIÓN COVID	Porcentaje	0	0	0	0	0				
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	5.29	27.29	25.76	519081.18	516639.43				
	GASTOS GENERALES COVID	Porcentaje	0	0	0	0	0				
	LIQUIDACIÓN DE PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2330047	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SANEAMIENTO BÁSICO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SUTOQ, DISTRITO DE CHECACUPE - CANCHIS - CUSCO	21/09/2016	CONTRIBUIR A LA MEJORA DEL NIVEL DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE SUTOQ Y DISMINUCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS, PARASITOSIS Y DERMICAS EN LA COMUNIDAD DE SUTOQ	2149194	2911617	CUENTA CON 02 AMPLIACIONES PRESUPUESTALES	02/11/2019	27/03/2021	INVERSIÓN	SÍ	03/12/2019	27/03/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AUMENTO COBERTURA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Porcentaje	2.57	29.90	28.42	632860.92	632860.92	FALTA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL	ASIGNACION DE RECURSOS ECONOMICOS	
	ADECUADA COBERTURA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	Porcentaje	0	31.38	30.50	679180.75	679180.75	FALTA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL	ASIGNACION DE RECURSOS ECONOMICOS	
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	2.57	2.57	2.57	758.47	758.47			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	1.99	69.05	69.05	295463.77	295463.77			
	LIQUIDACION	Porcentaje	4.50	4.50	4.50	1028.14	1028.14			
	MEJORA DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN SANITARIA	Porcentaje	0	6.85	5.12	114003.92	114003.92	FALTA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL	ASIGNACION DE RECURSOS ECONOMICOS	
	SEGUIMIENTO	Porcentaje	0.10	0.10	0.10	582.72	582.72			
	SUPERVISION	Porcentaje	1.82	31.34	31.34	50601.81	50601.81			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2331043	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL CU-116 TRAMO DESVIO OCONGATE - PUENTE MULLAMAYO. DISTRITO DE CCARHUAYO - PROVINCIA DE QUISPICANCHI. - DEPARTAMENTO DE CUSCO	06/07/2018	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD ENTRE LOS CENTROS DE PRODUCCION AGROPECUARIO Y COMERCIAL CON LOS MERCADOS LOCALES	8657017	11031163	REAJUSTE O INCREMENTO EN EL COMPONENTE : ADECUADA INFRAESTRUCTURA VIAL	16/11/2020	13/07/2021	INVERSIÓN	SÍ	16/11/2020	31/07/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADA INFRAESTRUCTURA VIAL	Porcentaje	0	30	3	307425.15	255280.53			
	ADECUADA SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	Porcentaje	0	30	0	0	0			
	CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO	Porcentaje	0	40	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	30	2	200000	160945			
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	40	2	33509.34	17146.08			
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUFICIENTE SISTEMAS DE DRENAJE Y OBRAS DE ARTE	Porcentaje	0	30	0	0	0			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	30	2	18445.51	9430.36			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2331313	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CITRICOS EN LOS DISTRITOS DE YANATILE, OCOBAMBA Y QUELLOUNO, DE LAS PROVINCIAS DE CALCA Y LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	05/07/2018	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CITRICOS EN LOS DISTRITOS DE YANATILE, OCOBAMBA Y QUELLOUNO, DE LAS PROVINCIAS DE CALCA Y LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	6916031	4302673	PRESUPUESTO COVID	01/09/2019	31/01/2022	INVERSIÓN	Sí	04/06/2020	03/11/2022

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y DE GESTIÓN EN EL MANEJO DE LOS PROCESOS DE PRODUCTIVIDAD	Porcentaje	0	34.52	50	1051675.36	330016.50			
	EXISTENCIA DE TÉCNICAS DE INNOVACIÓN EN EL PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN	Porcentaje	0	23.33	0	251030.67	0			
	ELABORACIÓN DE LINEA DE BASE	Porcentaje	0	0	0	32500	0			
	EVALUACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	FORTALECIDA CAPACIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y EMPRESARIAL	Porcentaje	0	35.95	25	20554.93	4967			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	40.63	25.31	251323.05	63622.43			
	GASTOS GENERALES POR COVID 19	Porcentaje	0	11.20	48.95	9935.38	4863.17			
	LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	40.63	25.32	98294.44	24883.24				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2331598	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAPACIDADES COMPETITIVAS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE ALPACAS DE LA REGION CUSCO	04/04/2017	MAYOR CAPACIDAD COMPETITIVA DE LOS PRODUCTORES DE LA CADENA PRODUCTIVA DE ALPACAS EN LA REGIÓN CUSCO	34487379	46596339	MAYOR CAPACIDAD COMPETITIVA DE LOS PRODUCTORES DE LA CADENA PRODUCTIVA DE ALPACAS EN LA REGIÓN CUSCO	01/11/2019	05/10/2024	INVERSIÓN	Sí	20/03/2019	31/12/2024

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADO CONOCIMIENTO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN GENERACIÓN DE VALOR AGREGADO.	Unidad	0	1771	1547	171299	171299	NO SE HA LOGRADO REALIZAR EL ANALISIS DE TODA LAS MUESTRAS DE FIBRA DE ALPACA TOMADAS DEBIDO A QUE CONCLUYO EL CONVENIO DE PRESTAMO DE EQUIPO OFDA, EN EL MES DE NOVIEMBRE		
	ADECUADO MANEJO DE PROTECCIÓN AL CAPITAL PECUARIO.	Unidad	0	315	324	1682678	2018783	LA CRISIS SANITARIA, HA AFECTADO EL DESARROLLO NORMAL DEL PROYECTO PARALIZANDO LAS ACCIONES DEL MISMO DESDE EL 16 DE MARZO Y REINICIANDO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO A PARTIR DEL 01 DE JULIO,	ELABORACION Y APROBACION DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19, PROTOCOLOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y REPROGRAMACIÓN ACTIVIDADES.	
	EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	404169	404169			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	MAYOR TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN MEJORAMIENTO GENÉTICO	Unidad	0	1626	1404	1050864	1050864	EXCESIVA DEMORA EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES EN PROCESOS DE SELECCIÓN, ES ASÍ QUE REQUERIMIENTOS SOLICITADOS DESDE EL MES DE FEBRERO FUERON ATENDIDOS RECIÉN EN LOS MESES DE SETIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE, AFECTANDO EL AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO Y TERMINAN GENERANDO CONSECUENCIAS EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIAS TÉCNICAS PREVISTAS POR EL PROYECTO.	EN FECHA 14 DE JULIO SE REMITE INFORME N°083-2020-GRCUSCO-GRDE/SGNGER/P-ALPACA, EN EL QUE SE MANIFIESTA EL MALESTAR POR LA DEMORA, FECHA 06 DE AGOSTO CON INFORME N°0102-2020-GRCUSCO-GRDE/SGNGER/P-ALPACA SE REITERA NUEVAMENTE LA MALESTAR POR DEMORA.	

	MEJOR CAPACIDAD ORGANIZATIVA EN GESTIÓN COMERCIAL	Unidad	0	1	1	41211	41211	EL CONTEXTO ACTUAL DE PANDEMIA COVID-19 Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS NO HA PERMITIDO EL DESARROLLO DEL EVENTO DE MANERA PRESENCIAL SITUACION QUE HA LIMITADO LA PARTICIPACION DE UN MAYOR NUMERO DE PRODUCTORES ALPAQUEROS.		
	MEJORES CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE INNOVACION TECNOLÓGICA	Unidad	0	0	0	14945	14945			
	SEGUIMIENTO (GESTION DE PROYECTO)	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0.60	0.60	77582	77582			
	SUPERVISIÓN COVID-19	Porcentaje	0	0	0	10534	10534			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2338944	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URB. VELASCO ASTETE, URB. HILARIO MENDIVIL, DISTRITOS DE WANCHAQ Y SAN SEBASTIAN, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	22/08/2017	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. VELASCO ASTETE Y SU PROLONGACION, DE LOS DISTRITOS DE SAN SEBASTIAN Y WANCHAQ, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO	29678315	29271023.23	INCORPORACION GASTOS COVID-19, MAYORES METRADOS Y PARTIDAS NUEVAS, INCREMENTO EN REMUNERACION DE JORNALES.	09/12/2019	07/06/2021	INVERSIÓN	NO	09/12/2019	03/10/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0.37	20	17.41	22668884.62	3945584.64	LA ASIGNACION PRESUPUESTAL EN EL 2020 FUE INFERIOR A LA PROGRAMACION DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO.	SE REALIZÓ LA PROGRAMACION DE ACUERDO AL PRESUPUESTO ASIGNADO, PROGRAMÁNDOSE ÚNICAMENTE LAS PARTIDAS QUE PUDIERAN CONCLUIRSE.	
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	1	1	1	306881.96	306881.96			
	GASTOS COVID 19	Porcentaje	0	4	3.78	485552.26	18375			
	GASTOS DE EVALUACIÓN	Porcentaje	91.25	100	91.25	162659.10	148425			
	GASTOS DE LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	0	0	181809.31	0			
	GASTOS DE SUPERVISION	Porcentaje	0	20	12.92	677966.78	87578.47			
	GASTOS DIA	Porcentaje	100	100	100	12536	12536			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	4.11	20	30.42	3814545	1160422.66			
	GASTOS GENERALES ELECTRO	Porcentaje	0	0	0	165500	0			
	GASTOS NO PREVISTOS	Porcentaje	0	35	34.83	572997.96	199550.89			
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	Porcentaje	13.50	40	32.46	221690.62	71969.64			EN EJECUCION	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2340839	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL CU - 104 EN EL TRAMO AMPARAES - PUENTE TAHUIS, DISTRITOS DE YANATILE - LARES, PROVINCIA DE CALCA, CUSCO	31/08/2017	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA CARRETERA DEPARTAMENTAL CU-104 TRAMO AMPARAES - PUENTE TAHUIS	30684189	30684189		01/10/2019	15/04/2021	INVERSIÓN	Sí	01/04/2021	31/05/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	1) .ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE RODADURA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	2) .SUFICIENTES Y ADECUADOS SISTEMAS DE DRENAJE Y OBRAS DE ARTE	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	3) .ADECUADAS MEDIDAS DE REFORZAMIENTO EN LOS TRAMOS CRITICOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	4) ADECUADA Y SUFICIENTE SENALIZACION VEHICULAR	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	5) ADECUADOS NIVELES DE CAPACITACION SOBRE SEGURIDAD VIAL A LOS USUARIOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	587594	426112	ESTUDIO DE TRAFICO ESTA AL 100%, ESTUDIO TOPOGRAFICO AL 96% DE AVANCE Y ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS AL 93%		
	GASTOS DE SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2352289	: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA ALUVIONES E INUNDACIONES EN LAS CUENCAS DE LOS RIOS AGUAS CALIENTES, ALCAMAYO Y TRAMO DE UN 1 KM DEL RIO VILCANOTA, DISTRITO DE MACHUPICCHU, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE C	23/05/2017	BAJA VULNERABILIDAD DEL CENTRO POBLADO MACHUPICCHU PUEBLO, ANTE LA OCURRENCIA DE ALUVIONES E INUNDACIONES DE LOS RIOS DE AGUAS CALIENTES, ALCAMAYO Y VILCANOTA EN EL DISTRITO DE MACHUPICCHU - PROVINCIA DE URUBAMBA	46577544	46577544		01/07/2019	30/05/2021	INVERSIÓN	Sí	01/07/2019	30/05/2021



COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1.DIRECCIONAMIENTO DEL FLUJO HIDRÁULICO.	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 2. CONTROLAR EL FLUJO DE MATERIAL DETRITICO GRANULAR	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3 CONOCIMIENTO E INTERÉS DE LAS INSTITUCIONES, ORGANIZACIONES Y LA POBLACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4.EFICIENTES MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE DESASTRES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 5. MITIGACION DE RIESGOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	ELABORACION ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	80	1165724	902262.39			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	PROGRAMAS AMBIENTALES (PLAN DE MANEJO AMBIENTAL)	Porcentaje	0	0	0	0	0			
SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2362390	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N° 51017 MARISCAL GAMARRA DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	14/02/2018	POBLACIÓN ESCOLAR DE LA I.E. N°51017 MARISCAL GAMARRA DE NIVEL PRIMARIA DISTRITO DE CUSCO, ACCDE A ADECUADOS SERVICIOS EDUCATIVOS.	12778311	10937450	ACTUALIZACION DE PRECIOS UNITARIOS POR EL INCREMENTO DE HABERES DE LOS OBREROS ASI COMO PARTIDAS NUEVAS Y MAYORES METRADOS	01/07/2018	01/04/2020	INVERSIÓN	NO	01/08/2018	31/12/2020
---------	--	------------	--	----------	----------	--	------------	------------	-----------	----	------------	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECAUDA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA PEDAGOGICA, COMPLEMENTARIA, ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS Y EXTERIORES	Porcentaje	3.19	52	38	3810670.40	2800174.50	EL ESTADO DE EMERGENCIA DECRETADO POR LA PANDEMIA DE COVID-19 ES UNA CAUSAL DE ATRASO YA QUE GENERO PERDIDAS DE HORAS HOMBRE EN PERMISOS MEDICOS ASI COMO REDUCCION EN LOS AFOROS DE LA OBRA	SE ELABORA PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL DE CONTAGIO DE COVID-19 EN EL TRABAJO	
	ADECUADA Y SUFICIENTE IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO Y EQUIPOS EDUCATIVOS	Unidad	0	0	0	0	0			
	EVALUACION	Porcentaje	2.36	43.22	31.76	53894.55	39600.20			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	415267.45	415267.45			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	2.36	63.37	55.97	613247.07	541690.63			
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	MAYORES OPORTUNIDADES DE CAPACITACION DE LOS DOCENTES	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Porcentaje	2.36	48.58	38.20	271784.43	213700.29			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2377827	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. DE TÉCNICO AGROPECUARIO CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA, DISTRITO DE LAYO, PROVINCIA DE CANAS, DEPARTAMENTO DEL CUSCO	17/07/2017	LA POBLACIÓN ESCOLAR DE LA I.E. TÉCNICO AGROPECUARIO DEL DISTRITO DE LAYO, PROVINCIA DE CANAS Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO, ACCEDE A SERVICIOS EDUCATIVOS QUE CUMPLEN ESTÁNDARES SECTORIALES.	9852380	11184519	ADICIONALES POR MAYORES METRADOS, PARTIDAS NUEVAS, NUEVA ESCALA REMUNERATIVA DE PERSONAL OBRERO, GASTOS GENERALES Y GASTOS DE INSPECCION POR COVID 19	17/09/2018	15/04/2021	INVERSIÓN	NO	17/09/2018	27/05/2021
---------	--	------------	---	---------	----------	---	------------	------------	-----------	----	------------	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA EXTERIOR Y COMPLEMENTARIA	Porcentaje	11.90	100	91.18	2059113.03	1877499.26	ADICIONALES DE OBRA POR MAYORES METRADOS Y PARTIDAS NUEVAS, DEDUCTIVOS, PARALIZACION DE OBRA POR EL ESTADO EMERGENCIA NACIONAL POR LA PANDEMIA DEL COVID 19, SE PARALIZO DESDE EL 16 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DE 2020. ASI MISMO SE INCREMENTO LA ESCALA REMUNERATIVA DEL PERSONAL OBRERO A PARTIR DE JUNIO DE 2020, LO QUE OCASIONA MAYORES GASTOS.	SE ELABORO EL EXPEDIENTE DE AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 02 Y 03 Y EL EXPEDIENTE DE AMPLIACION DE PLAZO N° 02, 03 Y 04 APROBADOS MEDIANTE R.G.G.R. N° 199-2020, N° 288-2020 Y R.G.G.R. N° 462-2020-GR CUSCO/GGR.	SE VIENE ELABORANDO EL EXPEDIENTE DE AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 04 Y AMPLIACION DE PLAZO N° 5, SE TIENE UN SALDO VALORIZADO DE ALMACEN DE S/. 250,000.00 SOLES
	CAPACITACION	Porcentaje	0	0	0	0	0	LOS DOCENTES NO SE ENCUENTRAN EN LA I.E. DEBIDO AL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA	SE PROGRAMA PARA EL AÑO 2021	ESTA COMPONENTE SE CULMINARA EN MAYO DE 2021
	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO ESCOLAR	Porcentaje	0	90	89.62	1103375.95	1098717.25	INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE EQUIPOS POR PARTE DE LOS PROVEEDORES. ESCASES EN EL MERCADO DE EQUIPOS DE VIDEO CONFERENCIA POR LA PANDEMIA.	SE COMUNICO A OASA PARA LAS SANCIONES Y ACCIONES CORRESPONDIENTES	ESTA COMPONENTE SE CULMINARA EN MAYO DE 2021
	EVALUACION	Porcentaje	100	100	100	71813.54	71813.54			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	157015.67	157015.67			
	GASTOS GENERALES	Unidad	73.52	100	100	925031.20	946761.48			
	IGV	Porcentaje	0	0	0	0	0			

	INFRAESTRUCTURA BASICA	Porcentaje	46.34	95	93.82	5993236.23	5802739.14	ADICIONALES DE OBRA POR MAYORES METRADOS Y PARTIDAS NUEVAS, DEDUCTIVOS, LLUVIAS INTENSAS LO QUE GENERO ATRASOS EN LA EJECUCION DE OBRA. VARIOS PROCESOS DE SELECCIÓN SE DECLARARON DESIERTOS, EN ALGUNOS CASOS SE CANCELARON POR INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR, POR EJEMPLO MADERA AGUANO, PARQUETON. EL MAYOR PROBLEMA FUE LA PARALIZACION DE OBRA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL POR EL COVID 19. ASIMISMO SE INCREMENTO LA ESCALA REMUNERATIVA DEL PERSONAL OBRERO A PARTIR DEL MES DE JUNIO DE 2020.	SE ELABORO EL EXPEDIENTE DE AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 02 Y 03 Y EL EXPEDIENTE DE AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 04 APROBADOS MEDIANTE R.G.G.R. N° 199-2020, N° 288-2020 Y R.G.G.R. N° 462-2020-GR CUSCO/GGR.	SE VIENE ELABORANDO EL EXPEDIENTE DE AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 04 Y AMPLIACION DE PLAZO N° 5, SE TIENE UN SALDO VALORIZADO DE 250,000.00 SOLES
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SALDO VALORIZADO DE ALMACEN	Porcentaje	0	0	0	889934.23	889934.23			
	SEGUIMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Porcentaje	51.40	94.71	96.42	438500	446413.22			
	TRANSFERENCIA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	UTILIDAD	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2380087	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO ¿ CCORCA - HUAYLLAYPAMPA ENTRE LOS DISTRITOS DE CUSCO, SANTIAGO Y CCORCA, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO	17/08/2017	"ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA CARRETERA CUSCO ¿ CCORCA - HUAYLLAYPAMPA ENTRE LOS DISTRITOS DE CUSCO, SANTIAGO Y CCORCA, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO"	43033380	59649127	INCORPORACION GASTOS COVID-19, MAYORES METRADOS Y PARTIDAS NUEVAS, INCREMENTO EN REMUNERACION DE JORNALES.	28/02/2018	29/08/2019	INVERSIÓN	NO	28/02/2018	07/12/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADAS CONDICIONES DE LA VÍA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EFICIENTES DISPOSITIVOS DE CONTROL	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EFICIENTES MECANISMOS DE DISCIPLINA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	1	1	1	253569	273725			SE TIENE UNA DIFERENCIA ENTRE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA, ESTO DEBIDO A QUE EN OBRA SE TIENE SALDO DE MATERIALES QUE EN EL PRESENTE AÑO.
	REDUCCIÓN DE RIESGO EN LA VÍA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	973748	0			
	SUPERVISIÓN COVID	Porcentaje	0	0	0	85042	0			SE TIENE UNA DIFERENCIA ENTRE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA, ESTO DEBIDO A QUE EN OBRA SE TIENE SALDO DE MATERIALES QUE EN EL PRESENTE AÑO.
	TRAMO 01 0+000 AL 5+845 SECTOR PUQUIN - BOTADERO HAQUIRA	Porcentaje	33.19	60	48.11	20515832	13899873.08			SE TIENE UNA DIFERENCIA ENTRE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA, ESTO DEBIDO A QUE EN OBRA SE TIENE SALDO DE MATERIALES QUE EN EL PRESENTE AÑO.

	TRAMO 02 5+845 AL 16+730 SECTOR BOTADERO HAQUIRA - DISTRITO DE CCORCA	Porcentaje	32.98	50	47.42	28267855	18877110				SE TIENE UNA DIFERENCIA ENTRE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA, ESTO DEBIDO A QUE EN OBRA SE TIENE SALDO DE MATERIALES QUE EN EL PRESENTE AÑO.
	TRAMO 03 18+260 AL 21+065 DISTRITO DE CCORCA - HUAYLLAYPAMPA	Porcentaje	26.44	40	36.40	9556650	4899309				SE TIENE UNA DIFERENCIA ENTRE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA, ESTO DEBIDO A QUE EN OBRA SE TIENE SALDO DE MATERIALES QUE EN EL PRESENTE AÑO.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2393340	MEJORAMIENTO CARRETERA EN LOS DISTRITOS DE LANGUI, LAYO Y KUNTURKANKI DE LA PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO	04/04/2019	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA CARRETERA LANGUI - LAYO - KUNTURKANKI PARA LA ARTICULACIÓN Y ACCESO A LOS MERCADOS	100303733	100303733		04/04/2019	04/04/2019	INVERSIÓN	Sí	04/04/2019	04/04/2019

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	ADECUADAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA VIAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			-LOS COMPONENTES ESTÁN DE ACUERDO AL BANCO DE PROYECTOS DEL MEF. - A LA FECHA VIENE ELABORÁNDOSE EL EXPEDIENTE TÉCNICO Y SE ENCUENTRA DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO.
	EFICIENTE INFORMACIÓN EN EDUCACIÓN VIAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			-LOS COMPONENTES ESTÁN DE ACUERDO AL BANCO DE PROYECTOS DEL MEF. - A LA FECHA VIENE ELABORÁNDOSE EL EXPEDIENTE TÉCNICO Y SE ENCUENTRA DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO.
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	100	12.02	945242.15	113615.08			-LOS COMPONENTES ESTÁN DE ACUERDO AL BANCO DE PROYECTOS DEL MEF. - A LA FECHA VIENE ELABORÁNDOSE EL EXPEDIENTE TÉCNICO Y SE ENCUENTRA DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO.



	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0	0					-LOS COMPONENTES ESTÁN DE ACUERDO AL BANCO DE PROYECTOS DEL MEF. - A LA FECHA VIENE ELABORÁNDOSE EL EXPEDIENTE TÉCNICO Y SE ENCUENTRA DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO.
	LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0	0					-LOS COMPONENTES ESTÁN DE ACUERDO AL BANCO DE PROYECTOS DEL MEF. - A LA FECHA VIENE ELABORÁNDOSE EL EXPEDIENTE TÉCNICO Y SE ENCUENTRA DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO.
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0	0					-LOS COMPONENTES ESTÁN DE ACUERDO AL BANCO DE PROYECTOS DEL MEF. - A LA FECHA VIENE ELABORÁNDOSE EL EXPEDIENTE TÉCNICO Y SE ENCUENTRA DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2393486	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS EN EL PUENTE QUESWACHACA. DISTRITO DE QUEHUE - PROVINCIA DE CANAS - REGIÓN CUSCO	26/12/2017	EL OBJETIVO PRINCIPAL DEL PRESENTE PROYECTO ES BRINDAR ADECUADOS SERVICIOS TURÍSTICOS EN EL PUENTE INCA QUESWACHACA. PARA ELLO SE HA DIVIDIDO EL PROYECTO EN 04 COMPONENTES:	1798491	2814485	ADICIONALES DE OBRA POR MAYORES METRADOS Y PARTIDAS NUEVAS	15/10/2019	10/06/2020	INVERSIÓN	Sí	15/10/2019	02/05/2020
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	ADECUADA EQUIPAMIENTO TURÍSTICO DEL PUENTE QUESWACHACA ¿ PARADERO TURÍSTICO, ESTACIONAMIENTO Y CENTRO DE INTERPRETACIÓN.	Porcentaje	0	18.83	85.73	1538836.87	1319223.80	SISTEMA DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA FOTOVOLTAICO Y SUMINISTRO DE AGUA PARA EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN INADECUADAMENTE PLANTEADOS.	SE PLANTEO LAS MODIFICACIONES DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DESDE LA RED ELECTRICA EXISTENTE Y EL SUMINISTRO DE AGUA DE LA RED PUBLICA, AMBOS DESDE LA COMUNIDAD DE HUINCHIRI	EXPEDIENTE TECNICO DEFICIENTEMENTE EVALUADOS ANTES DE SU APROBACION.		
	ADECUADA GESTIÓN DEL RECURSO TURÍSTICO DEL PUENTE QUESWACHACA.	Porcentaje	0	100	95.45	209762	200362					
	ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL PUENTE QUESWACHACA ¿ ACCESOS Y RUTAS, MIRADOR TURÍSTICO Y ÁREAS DE DESCANSO.	Porcentaje	16.02	100	16.02	589734.92	46411.53	DUPLICIDAD DE INTERVENCIÓN DE LOS ACCESOS AL PUENTE QESWACHACA CON UN PROYECTO GESTIONADO POR LA DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO (DDC CUSCO) ATRAVES DEL PROYECTO QAPACÑAN	DE REALIZÓ EL TRAMITE DE DEDUCCION DEL COMPONENTE N° 01 EL MISMO QUE FUE APROBADO EN LA MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 03	TODO PROYECTO DE TURISMO DEBE DE TENER LAS AUTORIZACIONES NECESARIAS DE LA DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA (DDC CUSCO) EN LA ETAPA DE PREINVERSION.		
	ADECUADA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL RECURSO TURÍSTICO DEL PUENTE QUESWACHACA.	Porcentaje	0	100	95.45	109600	18812					
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	98.89	100	98.89	33370.25	33000					
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	67.60	100	98.89	470721.12	318216.25					
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	20449	0					
	SUPERVISION	Porcentaje	61.57	100	98.89	133927.81	82456.83					
	TRANSFERENCIA	Porcentaje	0	0	0	8083.30	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2393636	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS EN LA CORDILLERA ARCOIRIS, COMUNIDAD CAMPESINA DE PALCCOYO, DISTRITO DE CHECACUPE - PROVINCIA DE CANCHIS - REGIÓN CUSCO	12/01/2018	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS EN LA CORDILLERA ARCOIRIS	1102770	3367744	ADICIONALES DE OBRA COMO MAYORES METRADOS, PARTIDAS NUEVAS, COVID-19, NUEVA ESCALA REMUNERATIVA DE PERSONAL OBRERO Y DEDUCTIVOS DE OBRA	09/12/2019	18/06/2021	INVERSIÓN	Sí	27/06/2019	18/06/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADA ARTICULACION	Porcentaje	0	24	41	76888.63	76888.63	PRESENCIA DE FACTORES CLIMATOLÓGICOS ADVERSOS EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN, RETRASO EN LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS, FALTA DE MAYOR ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL, COVID-19	ELABORACIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO, SEGUIMIENTO A LOS TRÁMITES DE REQUERIMIENTOS Y SOLICITUD DE MAYOR ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	LA FALTA DE ASIGNACIÓN DE LA TOTALIDAD DEL SALDO PRESUPUESTAL, RETRASO LA ELABORACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE PERSONAL, BIENES Y SERVICIOS
	ADECUADA GESTION	Porcentaje	0	0	0	0	0	FALTA DE ASIGNACIÓN DE LA TOTALIDAD DEL SALDO PRESUPUESTAL, COVID-19	SOLICITUD DE MAYOR ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	LA FALTA DE ASIGNACIÓN DE LA TOTALIDAD DEL SALDO PRESUPUESTAL, RETRASO LA ELABORACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE PERSONAL, BIENES Y SERVICIOS
	ADECUADA INFRAESTRUCTURA TURISTICA	Porcentaje	5.39	21	21	640256.06	640256.06	PRESENCIA DE FACTORES CLIMATOLÓGICOS ADVERSOS EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN, RETRASO EN LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS, FALTA DE MAYOR ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL, COVID-19	ELABORACIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO, SEGUIMIENTO A LOS TRÁMITES DE REQUERIMIENTOS Y SOLICITUD DE MAYOR ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	LA FALTA DE ASIGNACIÓN DE LA TOTALIDAD DEL SALDO PRESUPUESTAL, RETRASO LA ELABORACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE PERSONAL, BIENES Y SERVICIOS
	PROMOCION TURISTICA	Porcentaje	0	0	0	0	0	FALTA DE ASIGNACIÓN DE LA TOTALIDAD DEL SALDO PRESUPUESTAL, COVID-19	SOLICITUD DE MAYOR ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	LA FALTA DE ASIGNACIÓN DE LA TOTALIDAD DEL SALDO PRESUPUESTAL, RETRASO LA ELABORACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE PERSONAL, BIENES Y SERVICIOS
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	53.38	100	100	55991.94	55991.94			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	1.60	74.26	74.26	266510.84	266510.84			
	POBLACION CAPACITADA	Porcentaje	8.09	100	100	584056.98	584056.98			
	SUPERVISION	Porcentaje	1.67	100	100	89178.77	89178.77			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2394643	RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HIDRICA EN LA MICROCUENCA DE HUAYLLAHUAYCCO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PATACANCHA, PATACANCHA - DISTRITO DE HUANCARANI - PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	13/04/2018	" EFICIENTE SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HIDRICA EN LA MICROCUENCA DE HUAYLLAHUAYCCO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PATACANCHA."	1612207	4007829.63	ADICIONALES POR MAYORES METRADOS	20/07/2018	12/08/2019	INVERSIÓN	NO	20/07/2018	12/08/2019
---------	--	------------	---	---------	------------	----------------------------------	------------	------------	-----------	----	------------	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1. RECUPERACIÓN DE VEGETACIÓN Y SUELOS EN ZONAS DE RECARGA HIDRICA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 2. APROVECHAMIENTO DEL AGUA DE ESCORRENTIA Y SUPERFICIE	Porcentaje	55.12	100	100	2597102.57	2587323.40			
	COMPONENTE 3. INCREMENTO DEL PROCESO DE RECARGA Y ALMACENAMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS	Porcentaje	0	100	100	9120	9120			
	COMPONENTE 4 MAYOR CONOCIMIENTO DE LOS PROCESOS HIDRICOS	Porcentaje	0	100	100	0	0			
	COMPONENTE 5 MEJOR ORGANIZACIÓN COMUNAL PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HIDRICOS	Porcentaje	0	100	94.17	8635.36	8635.36			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	0	0			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	MEDIDAS DE MITIGACION LIQUIDACION	Porcentaje	0	100	0	0	0			
	SUPERVISION	Porcentaje	50	100	100	109925.84	105514.85			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2398725	MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN, RESOLUCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y PREVENCIÓN DE LOS CONFLICTOS SOCIALES, CENTRO POBLADO DE WANCHAQ - DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - REGIÓN CUSCO	03/11/2017	ADECUADA CAPACIDAD DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE CONFLICTOS SOCIALES EN LAS DIFERENTES PROVINCIAS DE LA REGIÓN DEL CUSCO	1862150	2130503	AMPLIACION PRESUPUESTAL POR IMPLEMENTACION DE PARTIDA COVID 19	01/08/2018	31/05/2021	INVERSIÓN	NO	01/08/2018	31/05/2021
---------	---	------------	---	---------	---------	--	------------	------------	-----------	----	------------	------------

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	ADECUADA EXPERIENCIA PARA OPERATIVIZAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES.	Porcentaje	11.47	100	33.87	135595.60	13353.60	LA GENERACIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA GENERO RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE ESTE COMPONENTE. PRINCIPALMENTE EN EL SERVICIO ASS 286 ELABORACIÓN DEL PLAN REGIONAL DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES EL CUAL FUE LANZADO EN AGOSTO DEL 2020 PERO DEBIDO A LAS CIRCUNSTANCIAS POR LA PANDEMIA EL PROCESO QUEDO DESIERTO.	SE REPROGRAMAO LA ACTIVIDAD PARA EL PRESENTE AÑO, ASI MISMO SE REALIZO LA MODIFICACIONDEL EXPEDIENTE TECNICO CONSIDERANDO LOS IMPLEMENTOS PARA COMBATIR LA COVID 19	SE REALIZO EL PAGO DE VACACIONES TRUNCAS DE PERSONAL QUE LABORO EN EL AÑO 2018, 2019, 2020
	ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE CONFLICTOS SOCIALES	Porcentaje	78.75	78.75	78.75	70182.82	70182.82	ESTA ACTIVIDAD YA NO REQUIERE DE MAYOR EJECUCIÓN DADO QUE EL PROYECTO YA CUENTA CON TODO EL EQUIPAMIENTO NECESARIO.		ESTE COMPONENTE YA NO REQUIERE DE MAYORES COMPRAS DE MOBILIARIO Y EQUIPOS INFORMATICOS DADO QUE EL PROYECTO YA ESTABA EN SU ETAPA FINAL.
	ADECUADAS CAPACIDADES DE LOS ACTORES SOCIALES PARA NEGOCIAR Y DIALOGAR	Porcentaje	89.47	100	100	347145.41	357647.85	LA GENERACION DEL ESTADO DE EMERGENCIA GENERO RETRASOS EN LA EJECUCION DE ESTE COMPONENTE.	SE REPROGRAMAO LA ACTIVIDAD Y SE CONCLUYO.	EL EJECUTADO VARIA DEL COSTO PREVISTO DEBIDO A QUE REALIZO EL PAGO DE VACACIONES TRUNCAS DE PERSONAL QUE LABORO EN EL AÑO 2019.
	ADECUADOS MECANISMOS OPORTUNOS Y EFICACES PARA RECOGER LAS DEMANDAS DE LOS ACTORES	Porcentaje	95	100	100	618363.57	614497.87	LA GENERACION DEL ESTADO DE EMERGENCIA GENERO RETRASOS EN LA EJECUCION DE ESTE COMPONENTE.	SE REPROGRAMAO LA ACTIVIDAD Y SE CONCLUYO.	SE REALIZO EL PAGO DE VACACIONES TRUNCAS DE PERSONAL QUE LABORO EN EL AÑO 2018, 2019, 2020
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	62194.01	62194.01			ACTIVIDAD EJECUTADA

	GASTOS GENERALES	Porcentaje	48.01	70.56	70.56	331937.03	557794.25	OPORTUNIDADES EN VISTA DE LAS PARALIZACIONES QUE HA SUFRIDO A CONSECUENCIA DEL COVID 19 Y POR LA DECLARACIÓN DE DESIERTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ASS 286 ELABORACIÓN DEL PLAN REGIONAL DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES SE ELABORARON 3 MODIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CON AMPLIACIONES DE PLAZO.	SE REALIZO LA REPROGRAMACION DE ACTIVIDADES EN LA MODIFICACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.	SE REALIZO LA REPROGRAMACION DE ACTIVIDADES EN LA MODIFICACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA EL 2021
	SEGUIMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			ACTIVIDAD NO EJECUTADA EN SU MOMENTO
	SUPERVISION	Porcentaje	38.17	58.36	58.36	101334.22	167615.24			SUPERVISION CONTINUO SUS ACTIVIDADES CON NORMALIDAD

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2415905	CREACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DEL SECTOR ARQUEOLOGICO DE LOS ANDENES DE YUCAY YUCAY DEL DISTRITO DE YUCAY - PROVINCIA DE URUBAMBA - DEPARTAMENTO DE CUSCO	01/06/2018	EL OBJETIVO PRINCIPAL DEL PRESENTE PROYECTO ES BRINDAR ADECUADOS SERVICIOS TURISTICOS EN EL SECTOR ARQUEOLÓGICO DE LOS ANDENES DE YUCAY .	738691	879095	EN EL PI, NO SE CONSIDERO COSTOS REALES EN LOS GASTOS INDIRECTOS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y LA EJECUCION FISICA DEL PROYECTO. ASI MISMO SE ACTUALIZARON COSTOS EN EL EXPEDIENTE TECNICO.	15/09/2020	15/03/2021	INVERSIÓN	Sí	19/10/2020	16/04/2021



	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	ADECUADA PRESENTACIÓN DEL SECTOR ARQUEOLÓGICO DE LOS ANDENES DE YUCAY; MEJORAMIENTO DE SENDEROS, INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA EN EL RECORRIDO INTERNO DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA.	Porcentaje	29.74	84.89	29.74	40199.27	40199.27	POR LO EXPUESTO ANTERIORMENTE, ESTA COMPONENTE TAMBIEN REQUIERE LA APROBACION DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO EN UN 40% DE LA META TOTAL DE LA COMPONENTE, POR LO MISMO SE EJECUTARON PARTIDAS QUE NO COMPROMETIAN EXCAVACION PROFUNDA.		

	<p>COMPONENTE 1. ADECUADAS FACILIDADES TURÍSTICAS EN EL SECTOR ARQUEOLÓGICO DE LOS ANDENES DE YUCAY.</p>	<p>Porcentaje</p>	<p>7.36</p>	<p>41.98</p>	<p>7.36</p>	<p>20113.08</p>	<p>20113.08</p>	<p>EL PROYECTO CONTEMPLABA EN EL EXPEDIENTE TECNICO, EL PLAN DE EVALUACION ARQUEOLOGICA PEA Y PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO PMA RESPECTIVAMENTE ; POR LO MISMO SE REALIZO EL TRAMITE EL 01 DE OCTUBRE DEL 2020 ANTE LA DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA DDC, TRAMITE QUE DEMORÓ MAS DE 5 MESES PARA SU APROBACION, EN FECHA 11 DE MARZO DEL 2021, CON LA RESOLUCION DE APROBACION DEL PEA, SE DIO INICIO CON EL TRAMITE DE PMA DEL PROYECTO, QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA EN TRAMITE EN LA DDC: PROBLEMATICA QUE NO PERMITIO CUMPLIR CON LA META PREVISTA DE ESTA COMPONENTE POR LO QUE COMPROMETE EXCAVACIONES Y REQUIERE LA APROBACION DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO; EN TANTO SE FUE EJECUTANDO PARTIDAS QUE NO REQUIERE MONITOREO ARQUEOLOGICO, SIENDO PARTIDAS CON MENOR PORCENTAJE EN RELACION A LA META TOTAL DEL COMPONENTE.</p>	<p>SE REALIZÓ EL TRAMITE DEL PLAN DE EVALUACION ARQUEOLOGICA PEA EL 01 DE OCTUBRE DEL 2020 ANTE LA DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA DDC. DOCUMENTO QUE SE APROBO CON RESOLUCION DIRECTORAL-000291-2021-DDC-CUS EN FECHA 11 DE MARZO DEL 2021, DOCUMENTO CON EL CUAL SE PRESENTÓ EL TRAMITE DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO PMA EN FECHA 18 DE MARZO DEL 2021, A LA FECHA SE REALIZA EL SEGUIMIENTO CONSTANTE Y LEVATAMIENTO DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR LA DDC.</p>	<p>SE REALIZO LAS COORDINACIONES Y LA PETICION DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS, COMO SON LA GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YUCAY PARA ACELERAR EL TRAMITE DE DICHOS DOCUMENTOS</p>
--	--	-------------------	-------------	--------------	-------------	-----------------	-----------------	--	---	--

EFICIENTE GESTIÓN TURÍSTICA EN YUCAY. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN TURÍSTICA DEL RECURSO TURÍSTICO. CAPACITACIÓN DE TURISMO VIVENCIAL. CAPACITACIÓN EN PRODUCCIÓN GASTRONOMÍA A LOS POBLADORES DE LA ZONA. CAPACITACIÓN EN PRÁCTICAS EMPRESARIALES EN EL SECTOR TURÍSTICO.	Porcentaje	0	63.65	11.16	20115.08	0				ESTA COMPONENTE NO SE PROGRAMÓ PARA EL AÑO 2020, POR SER PARTIDAS DE CAPACITACIONES EN GRUPOS DE 20, 40 PERSONAS AL MISMO TIEMPO, TENIENDO EN CUENTA LA DIFÍCIL SITUACIÓN DE LA PANDEMIA DEL COVID - 19; ADEMÁS DE QUE EL 50% DE ESTAS PARTIDAS AMERITAN LA CULMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL CIRCUITO TURÍSTICO.
EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	45.54	100	45.54	50116.08	30000				
GASTOS GENERALES	Porcentaje	10.25	70.25	12.37	20117.08	16662.54				
LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0				
SUPERVISION	Porcentaje	10.25	100	30.70	20118.08	6713.33				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2422231	CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA Y LAVADERO; EN EL(LA) IE CAP. FAP. JOSE ABELARDO QUINONES - WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO	27/09/2018	DOTAR DE BEBEDEROS ADECUADOS PARA EL USO DE LOS ALUMNOS QUE REQUIEREN QUE SE IMPLEMENTE ESTE ESPACIO Y LA ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. ASÍ COMO PROTEGERLOS A LA EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN SOLAR.	540746	728550	POR PARTIDAS NUEVAS, MAYORES METRADOS. PARTIDAS POR GASTOS GENERALES POR COVID. GASTOS DE SUPERVISION POR COVID.	01/07/2019	30/11/2019	INVERSIÓN	NO	21/09/2019	30/09/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COBERTURA	Porcentaje	21.51	100	100	461224.81	461224.81	SE RETRASARON LOS TRABAJOS EN EL COMPONENTE DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL POR EL BROTE DE COVID-19, DONDE SE RETRASA EL PROCESO DE SELECCION DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA AS N° 011-2020, SEGUN DECRETO SUPREMO N° 103-2020-EF DONDE INDICA LA ADECUACION DE LOS REQUERIMIENTOS POR PROTOCOLOS SANITARIOS, REPROGRAMANDO SE EL PROCESO DE SELECCION AS N° 011-2020 A ETAPA DE INTEGRACION DE BASES.	SE IMPLEMENTA EL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO	
	EVALUACION	Porcentaje	21.51	100	100	5686.23	5686.23			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	21.51	100	100	10271.76	10271.76			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	21.51	100	100	174566.33	174566.33			
	LAVADERO	Porcentaje	0	100	100	0	6482.53	SE RETRASARON LOS TRABAJOS EN EL COMPONENTE DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL POR EL BROTE DE COVID-19	SE IMPLEMENTA EL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO	
	LIQUIDACION	Porcentaje	21.51	100	100	12425.91	12425.91			
	SUPERVISION	Porcentaje	21.51	100	100	57892.73	57892.73			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2428233	RENOVACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS); EN EL(LA) ANEXO DE LUTTO POR MOVIMIENTOS EN MASA EN LA LOCALIDAD LUTTO, DISTRITO DE LLUSCO, PROVINCIA CHUMBIVILCAS, DEPARTAMENTO CUSCO	17/08/2018	HABIENDO IDENTIFICADO EL PROBLEMA CENTRAL, SUS CAUSAS Y EFECTOS, SE HA DEFINIDO EL OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO EN LA ETAPA DE PRE INVERSIÓN, EL CUAL EXPRESA LA SITUACIÓN QUE SE DESEA ALCANZAR CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	1828857	2246605	CUENTA CON 02 MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	15/10/2018	13/04/2019	INVERSIÓN	NO	24/10/2018	12/12/2020
---------	--	------------	--	---------	---------	---	------------	------------	-----------	----	------------	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	SISTEMA DE AGUA POTABLE	Porcentaje	0	8.89	8.89	179747.57	179747.57	FALTA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL	ASIGNACION DE RECURSOS ECONOMICOS	EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADA, YA SE APROBÓ LA AMPLIACION DE PLAZO N° 01 Y 02, SE TIENE LAS MODIFICACIONES EN EL ABATECIMIENTO DE AGUA POTABLE.
	CAPACIDAD Y EDUCACION SANITARIA	Porcentaje	0	0.88	0.88	15000	15000	FALTA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL	ASIGNACION DE RECURSOS ECONOMICOS	LA OBRA TIENE 02 AMPLIACIONES DE PLAZO APROBADAS
	CONTROL DE CALIDAD	Porcentaje	0	0.02	0.02	305.04	305.04	FALTA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL	ASIGNACION DE RECURSOS ECONOMICOS	EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADA, YA SE APROBÓ LA AMPLIACION DE PLAZO N° 01 Y 02, SE TIENE LAS MODIFICACIONES EN EL ABATECIMIENTO DE AGUA POTABLE.
	ELABORACION DEL EXP. TECNICO	Porcentaje	9.89	9.89	9.89	4512.17	4512.17			
	EVALUACION	Porcentaje	19.93	19.93	19.93	3008.51	3008.51			
	FLETES	Porcentaje	0	0.69	0.69	12964.23	12964.23	FALTA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL	ASIGNACION DE RECURSOS ECONOMICOS	ASIGNACION DE RECURSOS ECONOMICOS
	GASTOS GENERALES	Unidad	13.26	100	98.11	212646.37	212646.37			
	LIQUIDACION	Porcentaje	17.73	100	73.86	43249.83	43249.83			
	PROGRAMA DE CIERRE	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Porcentaje	46.51	46.51	46.51	13989.58	13989.58			
UBS DOBLE COMPOSTERA 106 UND.	Porcentaje	0	15.50	15.50	404985.07	404985.07	FALTA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL	ASIGNACION DE RECURSOS ECONOMICOS	EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADA, YA SE APROBÓ LA AMPLIACION DE PLAZO N° 01 Y 02, SE TIENE LAS MODIFICACIONES EN EL ABATECIMIENTO DE AGUA POTABLE.	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2432656	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS Y MADRES GESTANTES EN 13 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	13/12/2018	DISMINUCION DE LA ANEMIA EN LA REGION CUSCO	12465070	12404426	VARIACION DE PRECIOS	27/08/2020	13/02/2023	INVERSIÓN	Sí	27/08/2020	13/02/2023
---------	---	------------	---	----------	----------	----------------------	------------	------------	-----------	----	------------	------------

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	SUFICIENTE CAPACIDAD Y COMPETENCIAS DEL PERSONAL DE SALUD EN LA ATENCION DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS Y MADRES	Porcentaje	0	1.80	1.80	507904.93	507904.93	LAS LIMITACIONES QUE SE TUVIERON FUERON EL RETRAZO DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO EN CUANTO A LA REALIZACION DE ESTUDIO DE MERCADO, EL CUAL SE TOMO MAS TIEMPO DE LO QUE SE ESTABLECE EN LA DIRECTIVA N°001 - 2020 DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO, ASI MISMO POR LA NATURALEZA DE INTERVENCION DEL PROYECTO QUE DEBE ARTICULAR Y COORDINAR CON LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD, ESTA GENERO MAS RETRAZO PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES.	SEGUIMIENTO CONSTANTE A LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO	
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	74	100	100	64193.64	64193.64			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	12	12	100544.76	100544.76			
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	MAYOR CONOCIMIENTO, COMPROMISO Y PARTICIPACION DE LA FAMILIA EN EL ADECUADO ESTADO NUTRICIONAL DEL NIÑO Y MADRE GESTANTE	Porcentaje	0	0	10.67	0	0			
	MAYOR INTERES Y ADECUADA ARTICULACION DE LAS AUTORIDADES LOCALES Y SOCIEDAD CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE VIGILANCIA EN LOS SS DE SALUD NIÑO (A) Y MADRE GESTANTE	Porcentaje	0	0	1.88	46000	0			
	SEGUIMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			



	SUFICIENTE EQUIPAMIENTO EN LOS SERVICIOS DE CRED. CONTROL PRE NATAL, NUTRICIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL PARA LA ATENCIÓN DE NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS Y DE LA MADRE GESTANTE EN LOS EE.SS.	Porcentaje	0.35	0.35	0.35	200621.60	200621.60	LAS LIMITACIONES QUE SE TUVIERON FUERON EL RETRAZO DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO EN CUANTO A LA REALIZACION DE ESTUDIO DE MERCADO, EL CUAL SE TOMO MAS TIEMPO DE LO QUE SE ESTABLECE EN LA DIRECTIVA N°001 - 2020 DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO, ASI MISMO POR LA NATURALEZA DE INTERVENCION DEL PROYECTO QUE DEBE ARTICULAR Y COORDINAR CON LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD, ESTA GENERO MAS RETRAZO PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES.	SEGUIMIENTO CONSTANTE A LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO	
	SUPERVISION	Porcentaje	0	3	8	10771.32	29896.07			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2433441	ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS; EN EL(LA) EESS QUIQUIJANA - QUIQUIJANA DISTRITO DE QUIQUIJANA, PROVINCIA QUISPICANCHI, DEPARTAMENTO CUSCO	13/11/2018	MEJORAR LA ATENCION DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DEL EESS QUIQUIJANA	325344	325344		16/09/2020	30/12/2020	INVERSIÓN	Sí	16/09/2020	01/04/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA	Unidad	0	0	0	310000	310000	EL GORE CUSCO DEMORO EN LA TRANSFERENCIA FINANCIERA DE PRESUPUESTO				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2441048	MEJORAMIENTO DE LA GOBERNANZA PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN LA CUENCA ALTO APURIMAC. 8 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	04/04/2019	¿EFICIENTE GOBERNANZA PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN LA CUENCA ALTO APURIMAC¿.	2716452	4559211	MAYORES METRADOS	01/10/2020	19/02/2023	INVERSIÓN	Sí	01/10/2020	19/03/2023

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EVALUACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EVALUACIÓN Y CULMINACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	91908	91908			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	1.80	1.36	82418.07	54480.95			
	IGA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	MAYOR DIFUSIÓN SOBRE LA NORMATIVIDAD Y LA CREACIÓN DE ESPACIOS DE CONCERTACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN LA CUENCA.	Porcentaje	0	1.80	2.80	58091	84791.13	LOS ESTUDIOS DE MERCADPO PARA EL SERVICIO DE CARACTERIZACIÓN DE ACTORES DE LA CUENCA DEL ALTO APURIMAC, NO ALCANZO ENCONTRAR AL CONSULTO PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO	SE REALIZÓ EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO HASTA LA FECHA LÍMITE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META	
	SEGUIMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUFICIENTE Y ADECUADOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN LA CUENCA.	Porcentaje	0	1	1.18	32409.60	32489.60	DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID 19, DECLARADO POR EL ESTADO NACIONAL, LOS CURSOS TALLERES DE CAPACITACIÓN PRESENCIAL NO SE REALIZARON, POR LA MODALIDAD PROGRAMADA.	SE REALIZAN LOS TALLERES DE MANERA VIRTUAL, CUMPLIENDO CON LA TEMÁTICA OBJETIVOS Y METAS SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL EXPEDEINTE TÉCNICO.	
SUPERVISION	Porcentaje	0	0.60	0.45	28500	14577.68				
UFICIENTE Y ADECUADOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS	Porcentaje	0	3.10	2.99	74516.33	83324.11	DURANTE LE PROCESO DE REQUERIMIENTO DE GPS Y CAMARA, NO SE LOGRÓ CONCRETRA LA COMPRA DE ESTOS BIENES POR LOS TIEMPOS QUE REQUIERE DICHA ADQUISICIÓN.	SE REALIZÓ EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO HASTA LA FECHA LÍMITE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2444144	RECUPERACION DE ECOSISTEMAS BOSCOSOS DEGRADADOS EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE GRAN SHINUNGARI, KIPACHARI, KAPIRUSHATO Y SAMPANTUARI EN LOS DISTRITOS DE PICHARI Y KIMBIRI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	23/04/2019	RECUPERACION DE SISTEMAS BOSCOSOS	15511458	15511458	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	01/10/2020	31/12/2020	INVERSIÓN	Sí	01/10/2020	31/12/2020
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	COMPONENTE 1. DISMINUCION DE LA EXTRACCION DE RECURSOS DE BOSQUES	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 2. DISMINUCION DE CAZA INDISCRIMINADA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 3 DISMINUCION DE LA AGRICULTURA EXTENSIVA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 4. FORTALECIMIENTO DE LA GESTION	Unidad	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	58.50	138397	138394.61					
	EXPEDIENTE TECNICO COVID	Unidad	0	0	0	0	0					
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	0	0					
	LIQUIDACION	Unidad	0	0	0	0	0					
	MITIGACION IMPACTOS AMBIENTALES Y RIESGOS	Unidad	0	0	0	0	0					
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2452443	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OCUVIRI DEL DISTRITO DE CHECACUPE - PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO	21/08/2019	LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OCUVIRI ACCEDE UN EFICIENTE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ADECUADO SERVICIO DE ELIMINACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE EXCRETAS	1130018	2740584	MAYORES METRADOS	01/02/2020	30/05/2021	INVERSIÓN	Sí	01/12/2020	30/05/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	Porcentaje	0	0	0	0	0	0	ACTIVIDAD NO PROGRAMADA PARA EL PERIODO PRESENTADO	SE PROGRAMA PARA EL PERIODO 2021	EL COMPONENTE DEL SISTEMA DE AGUA SE PROYECTARA PARA EL AÑO 2021
	ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA ELIMINACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE EXCRETAS.	Porcentaje	0	14	13.58	179039.38	252528.43	DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES COMO FIERRO PARA LA CONSTRUCCION DE UBS	SEGUIENTO DE TRAMITE E INFORME DEL PROBLEMA	SE AVANZO CON LA CONSTRUCCION DE 40 UBS, A NIVEL DE CIMENTO, SOBRE CIMENTOS Y ASENTADO DE MURO DE BLOQUETA	
	EFICIENTE GESTIÓN DE SERVICIOS DE LA JASS.	Porcentaje	0	0	0	0	0	ACTIVIDAD NO PROGRAMADA PARA EL PERIODO PRESENTADO	SE PROGRAMA PARA EL PERIODO 2021	EL COMPONENTE D EDUCACION SANITARIA SE PROYECTARA PARA EL AÑO 2021	
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	67.12	49169	33000			EXPEDIENTE ELABORADO POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECACUPE	
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0				
	MAYOR CONOCIMIENTO DE LA POBLACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA.	Porcentaje	0	0	0	0	0	ACTIVIDAD NO PROGRAMADA PARA EL PERIODO PRESENTADO	SE PROGRAMA PARA EL PERIODO 2021	EL COMPONENTE D EDUCACION SANITARIA SE PROYECTARA PARA EL AÑO 2021	
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2458555	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTE INUNDACIONES EN LA CUENCA ALTA DEL RÍO VILCANOTA 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO	26/08/2019	UNIDADES PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS PUBLICOS Y POBLACION EN RIESGO ACCEDAN A SERVICIOS DE PROTECCION ADECUADOS FRENTE A INUNDACIONES EN LA CUENCA ALTA DEL RIO VILCANOTA	118415451	134422920.94	AMPLIACION DEL AMBITO DE INTERVENCION	22/09/2020	07/09/2023	INVERSIÓN	Sí	22/09/2020	07/09/2023

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1. RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD HIDRAULICA ANTE EVENTOS EXTREMOS	Porcentaje	0	0.31	0.23	1105810	1105806.45			
	COMPONENTE 2. ESTABILIDAD DE TALUDES DE LAS RIBERAS DE LOS CAUSE	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3. CUMPLIMIENTO DE REGULACION DE USO Y OCUPACION DE LA RIBERA DEL RIO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4. ALTOS NIVELES DE ORGANIZACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 5. CONOCIMIENTO OPORTUNO DEL PELIGRO	Porcentaje	0	0.10	0	54802	54800.76			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	100	348305	214600.91			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	2	1.85	0	0			
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	MITIGACION, PERMISOS Y CERTIFICACIONES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
SUPERVISION	Porcentaje	0	1.50	0.13	0	0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2462342	CREACION DEL PUENTE CARROZABLE SAN JUAN SOBRE EL RIO APURIMAC, DISTRITOS DE POMACANCHI Y LIVITACA DE LAS PROVINCIAS DE ACOMAYO Y CHUMBIVILCAS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	23/09/2019	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR SOBRE EL RIO APURIMAC EN EL SECTOR DEL CENTRO POBLADO SAN JUAN, EN LOS DISTRITOS DE POMACANCHI Y LIVITACA.	5441406	6955771	SE INCORPORA EL COMPONENT E ADECUADOS ACCESOS DEL PUENTE, OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PONTON Y ACCESOS	15/07/2020	15/07/2021	INVERSIÓN	Sí	15/07/2020	15/07/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADOS ACCESOS DEL PUENTE, OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PONTON Y ACCESOS	Porcentaje	0	12.38	0	0	142587.25			
	EFICIENTE INFRAESTRUCTURA VIAL SOBRE EL RIO APURIMAC, CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SUB ESTRUCTURAS Y SUPER ESTRUCTURA	Porcentaje	0	42	21	3000000	920923.79			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	0	0	0			
	GESTION DE PROYECTOS	Porcentaje	0	20	19.13	0	153258.19			
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	20	19.13	0	71828.63			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2467708	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS PRODUCTIVAS Y COMPETITIVAS DE LOS PRODUCTORES DE PALTO EN 4 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	13/12/2019	MEJORAR Y AMPLIAR LAS CAPACIDADES TÉCNICAS PRODUCTIVAS Y COMPETITIVAS DE LOS PRODUCTORES DE PALTO EN 4 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	12736045	13933447	VARIACION DE RECIOS	23/02/2021	22/01/2024	INVERSIÓN	Sí	23/02/2021	22/01/2024

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 06 : COSTOS DE ELABORACION DE GESTION AMBIENTAL Y SU IMPLEMENTACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 1.- MAYOR ACCESO A INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN DEL CULTIVO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 2.- ADECUADO CONOCIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE PALTO.	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3.- MAYOR APERTURA EN LA CONFORMACIÓN DE ASOCIACIONES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4.- MAYOR CONOCIMIENTO EN COMERCIALIZACIÓN Y ARTICULACIÓN COMERCIAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 5.- PRESENCIA DE EQUIPOS Y PROVISIONES PARA EL MANEJO POST COSECHA Y PREPARACIÓN PARA EL MERCADO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	81.02	100	100	145311.90	117731			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2468250	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION ANTE INUNDACIONES EN RIBERAS DEL RIO CACHIMAYO, TRAMO APV. KARI GRANDE-ENCUENTRO CON EL RIO HUATANAY DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	19/11/2019	UNIDADES PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS PUBLICOS Y POBLACION EN RIESGO ACCEDAN A SERVICIOS DE PROTECCION FRENTE A EVENTOS EXTREMOS DE INUNDACION DEL RIO CACHIMAYO, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN	27519745	22088579.55	REPLANTEO DE LA ESTRUCTURA DEL PROYECTO	15/04/2021	23/11/2021	INVERSIÓN	Sí	15/04/2021	21/11/2021
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	COMPONENTE 1: DISEÑO HIDRÁULICO ADECUADO	Porcentaje	0	1	1	639983	632260.32			SE REALIZÓ LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL INICIO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO.		
	COMPONENTE 2: ADECUADA LOCALIZACIÓN Y ESTADO DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA, DESAGÜE, ENERGÍA ELÉCTRICA Y TRANSITABILIDAD	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 3: SUFICIENTE SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 4: ADECUADA PROTECCIÓN NATURAL	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 5: ADECUADO CONOCIMIENTO DE RIESGOS	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0					

<b>Código SNIP</b>	<b>Denominación del proyecto</b>	<b>Fecha de declaración de viabilidad</b>	<b>Objetivo / Finalidad</b>	<b>Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)</b>	<b>Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)</b>	<b>Motivo de variación de presupuesto</b>	<b>Fecha de inicio planificada</b>	<b>Fecha fin planificada</b>	<b>Estado</b>	<b>Iniciado por la gestión</b>	<b>Fecha de inicio real</b>	<b>Fecha fin real (cuando corresponda)</b>
--------------------	----------------------------------	---	-----------------------------	---	--	---	------------------------------------	------------------------------	---------------	--------------------------------	-----------------------------	--



2473003	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA PAUCARTAMBO ¿ ABRA ACJANACU, EN LOS TRAMOS: PAUCARTAMBO (DESVIO CU 113) ¿ LLAYCHU ¿ KAPACHI (EMP CU ¿ 989), KAPACHI (EMP CU ¿ 989) ¿ SUNCHUBAMBA ¿ JAJAHUANA ¿ CHALLABAMBA-DESVIO CU990, EMP. CU-989 (CHALLABAMBA) ¿ EMP CU- 113 (ABRA ACJANACU), EN LOS DISTRITOS DE PAUCARTAMBO Y CHALLABAMBA DE LA PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - DEPARTAMENTO DE CUSCO		30/12/2019	ADECUADAS CONDICIONES EN EL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA PAUCARTAMBO ¿ ABRA ACJANACU, EN LOS TRAMOS: PAUCARTAMBO (DESVIO CU 113) ¿ LLAYCHU ¿ KAPACHI (EMP CU ¿ 989), KAPACHI,		77637838	77637838	NINGUNA	01/09/2020	31/07/2021	INVERSIÓN	NO	01/09/2020	31/07/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios				
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	100	50	329609	327608.72							
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0							

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2479189	ADQUISICION DE EQUIPO ELECTRICO, PLATAFORMA DE SOPORTE DE CONECTIVIDAD A LOS SISTEMAS OPERACIONALES, MOBILIARIO Y EQUIPO: EN EL(LA) INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO KIMBIRI. EN LA LOCALIDAD KIMBIRI, DISTRITO DE KIMBIRI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO	28/01/2020	AUMENTAR EL NIVEL DE CALIDAD DEL SERVICIO OFRECIDO PARA SATISFACER UN CAMBIO MENOR IDENTIFICADO EN LA DEMANDA	5135222	5047552	PARA ACCEDER AL FINANCIAMIENTO OTORGADO POR MINEDU, SEGUN CONVENIO N°050-2020-MINEDU, EL REGISTRO DE S/5'083,637.86 SE MODIFICÓ RETIRANDO EL MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO (S/ 36,086.17) CUYA ELABORACIÓN FUE ASUMIDO POR EL GOBIERNO REGIONAL CUSCO	20/08/2020	17/12/2020	INVERSIÓN	SÍ	01/09/2020	29/03/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	PLATAFORMA DE SOPORTE DE CONECTIVIDAD A LOS SISTEMAS OPERACIONALES	Porcentaje	0	2.21	2.21	5479	5479	LA DISTANCIA A LA OBRA SON 14 HORAS, EL ACCESO DIFICULTOSO POR LA PRESENCIA DE DESLIZAMIENTOS CONTINUOS Y CONSTANTES DESBORDES DE RIOS EN EPOCAS DE LLUVIAS; ESTO HACE QUE MUCHOS DE LOS PROVEEDORES DESISTAN DE PROVEER INSUMOS Y MATERIALES	SE ESTA VIENDO LA FORMA DE PEDIR LA MAYORIA DE LAS COSAS EN CUSCO Y VER EL TEMA DE FLETE APARTE	SE ESTA VIENDO LA FORMA DE PEDIR LA MAYORIA DE LAS COSAS EN CUSCO Y VER EL TEMA DE FLETE APARTE
	ELABORACION DE EXPEDIENTE	Porcentaje	0	100	100	6748.56	6748.56			
	EQUIPAMIENTO EDUCATIVO/ADMINISTRATIVO	Porcentaje	0	153	15.30	592367.63	592367.63	NO SE PRESENTARON POSTORES Y NO LEGARON PROPUESTAS ECONOMICAS EN VARIOS DE LOS PROCESOS PRESENTADOS COMO SON: IMPLEMENTOS AGRICOLAS, SWITCH Y SUS COMPONENTES, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN POR LO QUE NO SE LLEGÓ AL COMPROMISO ANUAL EN DICHS PROCESOS	NO SE PRESENTARON POSTORES Y NO LEGARON PROPUESTAS ECONOMICAS EN VARIOS DE LOS PROCESOS PRESENTADOS COMO SON: IMPLEMENTOS AGRICOLAS, SWITCH Y SUS COMPONENTES, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN POR LO QUE NO SE LLEGÓ AL COMPROMISO ANUAL EN DICHS PROCESOS	SE VIENE GESTIONANDO DESDE EL 29 DE ENERO DEL 2021 LA CREACIÓN DE META Y ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL ESTO CON EL FIN PODER CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DEL IOARR PERO AUN SE ESTA A LA ESPERA DE ELLO, POR ENDE LA OBRA EN MENCIÓN SE ENCUENTRA AUN PARALIZADA.
	EQUIPO ELECTRICO	Porcentaje	4.04	4.04	4.04	254931.18	254931.18	LA DISTANCIA A LA OBRA SON 14 HORAS, EL ACCESO DIFICULTOSO POR LA PRESENCIA DE DESLIZAMIENTOS CONTINUOS Y CONSTANTES DESBORDES DE RIOS EN EPOCAS DE LLUVIAS; ESTO HACE QUE MUCHOS DE LOS PROVEEDORES DESISTAN DE PROVEER INSUMOS Y MATERIALES	SE ESTA VIENDO LA FORMA DE PEDIR LA MAYORIA DE LAS COSAS EN CUSCO Y VER EL TEMA DE FLETE APARTE	SE VIENE GESTIONANDO DESDE EL 29 DE ENERO DEL 2021 LA CREACIÓN DE META Y ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL ESTO CON EL FIN PODER CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DEL IOARR PERO AUN SE ESTA A LA ESPERA DE ELLO, POR ENDE LA OBRA EN MENCIÓN SE ENCUENTRA AUN PARALIZADA.
	GASTOS DE LIQUIDACION	Porcentaje	0	18.70	18.70	1955.53	1955.53			
	GASTOS DE EVALUACION	Porcentaje	0	18.70	18.70	3379.45	3379.45			
	GASTOS DE TRANSFERENCIA	Porcentaje	0	18.70	18.70	2297.23	2297.23			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	18.70	18.70	17287.72	17287.72			

	INSPECCION DE OBRA	Porcentaje	0	0	18.70	8960.17	8960.17			
	MOBILIARIO EDUCATIVO	Porcentaje	0	61.45	61.45	301918.20	301918.20	SE DECLARÓ DESIERTO EL PROCESO DE MOBILIARIO DE MADERA DEBIDO A QUE LOS GANADORES DEL PRIMER Y SEGUNDO LUGAR; DECIDIERON DAR UN PASO AL COSTADO POR EL INCREMENTO DEL PRECIO DE LA MADERA	SE VOLVERAN A CONVOCAR ESOS PROCESOS ESTE AÑO PREVIA ASIGNACION PRESUPUESTAL	SE VIENE GESTIONANDO DESDE EL 29 DE ENERO DEL 2021 LA CREACION DE META Y ASIGNACION PRESUPUESTAL ESTO CON EL FIN PODER CONTINUAR CON LA EJECUCION DEL IOARR PERO AUN SE ESTA A LA ESPERA DE ELLO. POR ENDE LA OBRA EN MENCION SE ENCUENTRA AUN PARALIZADA.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2486051	REMODELACION DE SALA DE PARTOS, SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS, SALA DE CUIDADOS INTERMEDIOS Y SALA DE HOSPITALIZACION; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO - CUSCO EN LA LOCALIDAD CUSCO, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO	04/06/2020	DOTAR DE UNA INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LAS ATENCIONES PREVENTIVAS, RECUPERATIVAS DEL INDIVIDUO, LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD, EL OBJETIVO CENTRAL PRETENDE LOGRAR UNA ADECUADA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD, LOS SERVICIOS ESTAN ENFOCADOS BASICAMENTE A PRESERVAR LA SALUD, LA DETECCION TEMPRANA Y EL TRATAMIENTO OPORTUNO DE LAS PATOLOGIAS DE BAJA COMPLEJIDAD CON UN ENFOQUE DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD.	10536875	12497787	MAYORES METRADOS	07/08/2020	31/03/2021	INVERSIÓN	Sí	07/07/2020	30/06/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA :DESCRIPCION DE LA META FISICA	Porcentaje	0	100	98.52	4536829.04	4480586.39	¿RETRASO EN LA ENTREGA DE LOS BLOQUES COMPLEMENTARIOS CASA DE FUERZA, TELEMEDICINA, CENTRAL DE TELECOMUNICACIONES .	SE REQUIRO AL HOSPITAL LA LIBERACION DE ESOS AMBIENTES PARA LA CONCLUSION DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA	POR EL TEMA DE LA PANDEMIA Y EL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL EN LA QUE NOS ENCONTRAMOS, DIFICULTO LA LIBERACION DE UNIDADES PRESTADORAS DE SERVICIO AL ENCONTRARSE OCUPADAS POR PACIENTES
	269473.58	Porcentaje	0	98.69	100	132935.52	131190.43			
	EQUIPAMIENTO : ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMEDICO Y MOBILIARIO CLINICO	Porcentaje	0	58.63	58.63	5396259.20	0	¿ LAS EMPRESAS ENTREGARON LOS EQUIPOS MEDICOS PERO NO PUDIERON SER TRAMITADOS EL EXPEDIENTE DE CONFORMIDAD DEBIDO A QUE EL ORGANO ENCARGADO DE LA CONTRATACION NO CONCLUYO CON LA REGULARIZACION DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.	¿SE SOLICITO CELERIDAD AL ORGANO ENCARGADO DE LA CONTRATACION	¿NO SE TRAMITO NINGUN PAGO A LOS CONTRATISTAS PESE A ESTAR RECEPCIONADO Y VERIFICADO LA CONFORMIDAD DE ESTOS .
	GASTOS EVALUACION EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	0	100	63501.08	17320.05			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	64.47	74.41	313562.46	202154.96			
	GASTOS INSPECCION	Porcentaje	0	21.34	74.41	269473.58	134043.64			
	GASTOS POR LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	25950.20	15993.50			
	GASTOS POR TRANSFERENCIA	Porcentaje	0	0	0	2195.89	2195.89			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2487721	CONSTRUCCION DE SALA DE HOSPITALIZACION, TRIAJE , TOMA DE MUESTRAS Y CONSULTORIO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS PAUCARTAMBO - PAUCARTAMBO DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PROVINCIA PAUCARTAMBO, DEPARTAMENTO CUSCO	03/08/2020	EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA ENMARCADO DENTRO DE LOS OBJETIVOS DEL ¿PLAN REGIONAL COMPLEMENTARIO DE REFORZAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y CONTENCIÓN DEL COVID-19¿ EN CONCORDANCIA A LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 255-2020/MISA, QUE APRUEBA LOS LINEAMIENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE RESPUESTA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, REDES DE SALUD Y OFERTA MÓVIL FRENTE AL COVID-19.	5557654	6721344	MAYORES METRADOS	15/02/2021	15/06/2021	INVERSIÓN	Sí	16/02/2021	15/06/2021
---------	---	------------	---	---------	---------	------------------	------------	------------	-----------	----	------------	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	0	135185.52	135185.52			
	GASTOS EVALUACION EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	0	80333.16	80333.16			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	507236.69	507236.69			
	GASTOS INSPECCION	Porcentaje	0	100	0	376549.03	376549.03			
	GASTOS POR LIQUIDACION	Porcentaje	0	100	0	16593.50	16593.50			
	GASTOS POR TRANSFERENCIA	Porcentaje	0	100	0	10556.70	10556.70			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	100	0	3953811.82	3953811.82			
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO : ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMEDICO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO MOBILIARIO	Porcentaje	0	100	0	1641077.95	1641077.95			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2487727	REMODELACION DE SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS, SALA DE CUIDADOS INTERMEDIOS Y SALA DE HOSPITALIZACION; CONSTRUCCION DE PLANTA DE VALORIZACION; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS ANTONIO LORENA DEL CUSCO - SANTIAGO AV. CARLOS UGARTE S/N URB. PRIMAVERA, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO	09/06/2020	EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA ENMARCADO DENTRO DE LOS OBJETIVOS DEL ¿PLAN REGIONAL COMPLEMENTARIO DE REFORZAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y CONTENCIÓN DEL COVID-19¿ EN CONCORDANCIA A LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 255-2020/MISA, QUE APRUEBA LOS LINEAMIENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE RESPUESTA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, REDES DE SALUD Y OFERTA MÓVIL FRENTE AL COVID-19.	7260746	7936029	MAYORES METRADOS	01/09/2020	19/02/2021	INVERSIÓN	Sí	01/09/2020	31/05/2021
---------	---	------------	---	---------	---------	------------------	------------	------------	-----------	----	------------	------------

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	EQUIPAMIENTO : ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMEDICO	Porcentaje	0	0	0	0	0	¿ LAS EMPRESAS QUE ATIENDEN LOS REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICO A LA FECHA NO REALIZAN EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES, LO CUAL IMPIDE PODER ENTREGAR DICHS EQUIPOS A LAS AUTORIDADES DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA - CONTINGENCIA Y PROCEDER A DEVENGAR LAS CORRESPONDIENTE ORDENES DE COMPRA.	¿ACTAS DE OBSERVACIONES DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICOS	¿ACTAS DE OBSERVACIONES DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICOS
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	41.37	58.32	57.89	1532183.11	1530083.11	¿RETRASO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES ¿INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS, ACORDE A LO OFERTADO POR EL PROVEEDOR EN LA ORDEN DE COMPRA. ¿RETRASO EN LA EJECUCION DE LAS ORDENES DE SERVICIOS N°1155 Y N°1156 DE LOS SISTEMAS DE OXIGENO, VACIO Y VENTILACION MECANICA ¿LA NEGATIVA DE LA ENTREGA DE LOS BLOQUES DE UCI INTERMEDIOS Y SALA DE PARTOS POR LAS AUTORIDAES DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA- CONTINGENCIA, PARA SU EJECUCION FISICA.		
	ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	22.05	22.05	132935.52	29318.20			
	GASTOS EVALUACION EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	22.05	5.47	78533.16	17320.05			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	22.05	42.11	413840.61	91270.28			
	GASTOS INSPECCION	Porcentaje	0	22.05	50.88	347017.77	76532.86			

	GASTOS POR LIQUIDACION	Porcentaje	0	22.05	14.03	15993.50	3527.27				
	GASTOS POR TRANSFERENCIA	Porcentaje	0	22.05	0	9956.70	2195.89				
	MOBILIARIO : ADQUISICIÓN DE EQUIPO MOBILIARIO	Porcentaje	0	0	0	0	0			¿ LA EMPRESA QUE ATIENDE EL REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO MOBILIARIO NO CUMPLIO CON LAS ESPECIFICACIONES QUE OFERTO EN LA CORRESPONDIENTE ORDEN DE COMPRA, POR ELLO QUE SE PROCEDE AL DESESTIMIENTO DE DICHO PROVEEDOR, DEBIDO A QUE NO CUMPLIO LO OFERTADO.	¿SE VUELVE A LANZAR UN NUEVO REQUERIMIENTO.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2490431	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL CU-120, TRAMO EMP CU-119 (TINCOC) ¿ EMP. CU. 117 (CUSIBAMBA) EN LOS DISTRITOS DE PACCARITAMBO Y PARURO DE LA PROVINCIA DE PARURO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	29/07/2020	-	35734835	35734835	NINGUNA	01/12/2020	31/07/2021	INVERSIÓN	Sí	01/12/2020	31/07/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	50	20	0	86863					
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2491954	ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL, AMBULANCIA URBANA E INCUBADORA DE TRANSPORTE; EN EL(LA) EESS SAMUE CUSCO - COSTADO DE HOSPITAL REGIONAL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO	10/07/2020	MEJORAR LA ATECIÓN PRE HOSPITALARIA	1652473	1678000	VARIACION DE DÓLAR	01/09/2020	30/12/2020	INVERSIÓN	Sí	01/09/2020	01/04/2021



COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADQUISICION DE 04 AMBULANCIAS Y UNA INCUBADORA	Unidad	0	0	0	1678000	1678000	EL GORE CUSCO DEMORO EN LA TRASNFERENCIA FINANCIERA DE PRESUPUESTO	SE REALIZO COORDINACIONES PARA TRANSFERENCIA	

**Notas:**

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado.

**Comentarios:**

PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO: EL MONTO DE LOS COMPONENTES SE DECLARA SEGÚN ULTIMA MODIFICACIÓN APROBADA.  
 UNIDAD EJECUTORA 406: RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI - PICHARI: NO CUENTA CON PROYECTO EN INVERSION PUBLICA